

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 20 - OAXACA

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance e %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
				Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
20-OAXACA RECURSO 2008														
SUBSIDIOS (11 REGISTROS)														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			82,257,425	42,645,133	48,297,441	7,300,724	17%	432	0		37,370	10,708	29%	
ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PLAZAS COMUNITARIAS	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	5,011,020	502,000	808,000	502,000	100%	332	0	ADULTO	8,276	2,117	26%	EL MONTO DEL TOTAL ANUAL ES EL PROGRAMADO, ESTA SUJETO A APROBACION POR EL INEA.
PROGRAMA ESPECIAL DE ALFABETIZACION	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	22,041,044	333,531	5,363,189	333,531	100%	100	0	ADULTO	27,355	6,960	25%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL ESTA SUJETO A APROBACION POR EL INEA, NO ESTA AUTORIZADO, SOLO PROGRAMADO.
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
SERVICIOS PERSONALES														
APOYO FEDERAL AL INST. SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	5,000,000	1,163,350	1,480,000	1,163,350	100%	0	0	ALUMNO	203	203	100%	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LO PENDIENTE MINISTRAR LO QUE RADICO LA SEFIN AL 31 DE MARZO DEL 2008
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
APOYO FEDERAL DE LA SEP A LA UNIVERSIDAD DEL MAR	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	39,993,359	39,993,359	39,993,359	4,921,666	12%	0	0	ALUMNO	1,131	1,131	100%	EL RECURSO SE REPROGRAMO PARA EJECUTARSE EN LOS SIGUIENTES MESES DEL AÑO 2008, CONFORME A LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD DEL MAR Y CUANDO QUE LA APLICACIÓN DEL RECURSO SE REALICE EN LAS PARTIDAS SOLICITADAS.
PROGRAMA FONDO DE INVERSIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS														
4AE00BBFA411B01701	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	6,238,933	174,024	174,024	174,024	100%	0	0	ALUMNO	293	293	100%	
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
AMPLIACIÓN														
44 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	3,494,200	0	0	0	0%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	107	0	0%	POR ERROR DEL SISTEMA Y POR RECOMENDACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ESTE PROYECTO SE ESTA CAPTURANDO COMO PROGRAMA DE COINVERSION SOCIAL Y COMO SECTOR DESARROLLO REGIONAL Y URBANO EN LUGAR DE EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL DE MICROREGIONES Y EN LUGAR DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL, YA QUE HASI FUE AUTORIZADO.
PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
DESINFECCIÓN FOTOCATALÍTICA DE UN TREN DE DE TRATAMIENTO DE BAJO COSTO, ESCALAMIENTO Y OPERACIÓN.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	139,616	139,616	139,616	0	0%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	78%	PROYECTO A CARGO DE LA DRA. MARIA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO, PROFESORA INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EL PROYECTO RECIBIÓ RECURSOS DEL 2007, LOS CUALES SE REPROGRAMARON PARA EL MES DE ABRIL Y MAYO. CLAVE DE PROYECTO Y RECURSOS 2007. 4A6000BBIAD11B04202.
ELASMOSBRANQUIOS DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA Y CARRETERA-PEREYRA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA ENCRUCIJADA, CHIAPASS	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	34,600	34,600	34,600	0	0%	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	90%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARIA TORRES HUERTA, PROFESORA INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. PROYECTO TERMINADO EN LA PARTE TÉCNICAS, TIENE PENDIENTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y ESPERAR LA LIBERACIÓN DE LA CONABIO

CONSTRUCCION DE PRESA DE AGUA		SAN MATEO YUCUTINDOO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE CONSTRUIRA UNA PRESA PARA ALMACENAR AGUAS PLUVIALES PARA ABASTECER A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO. NO SE TIENE EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, POR LO CUAL NO SE HA ESTABLECIDO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA.	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
32 CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	40,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
PAVIMENTACION DE LA CALLE "GUERRERO" A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO		SAN JOSE ESTANCIA GRANDE	H AYUNTAMIENTO	402,629	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	0	0	10%	OBRA EN PROCESO.	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TRABAJO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO		SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	379,399	80,564	80,564	80,564	100%	0	0	0	0	0	20%	SE PAVIMENTARAN 1500 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO, UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO DE 55 ML. X 3.00 MTS. DE ALT. 100 ML. DE MURO DE 28 CM. DE TABICON Y 640 ML. DE GUARNICION	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO		001 SANTO DOMINGO ROAYAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	0	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	0	0	8%	LA OBRA SE HA CONSIDERADO A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS CON COPLADE, ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS DEFINA SU APORTACION, POR LO TANTO NO TENEMOS AUN EL MONTO DE RECURSO TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO.	
33 PAVIMENTACION DE CALLES		MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	500,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE NUESTRA POBLACION		ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALAVAREZOAX	214,300	214,300	214,300	214,300	100%	0	0	0	0	0	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE NUESTRA POBLACION		ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	214,300	214,300	214,300	214,300	100%	0	0	0	0	0	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES		SAN CRISTOBAL	H AYUNTAMIENTO	870,188	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	0	0	30%	OBRA EN PROCESO.	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE CALLES		SANTA MARIA COYOTEPEC	H AYUNTAMIENTO	8,970,560	214,525,200	214,525,200	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA POBLACION DE AYOTZINTEPEC		AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	300,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	0	0	22%		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
OBRA COMPLEMENTARIA																
CAMBIO DE LUMINARIAS		SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	120,000	120,000	120,000	100,000	83%	0	0	0	0	0	67%	ESTE CAMBIO SE DEBIO A QUE LAS LUMINARIAS ERAN DE MAYOR CAPACIDAD, BUSCANDO CON ESTA ACCION UN AHORRO DE ENERGIA.	
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA		SAN MATEO YUCUTINDOO	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO SE TIENE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, POR LO CUAL NO SE HA DEFINIDO EL COSTO TOTAL DE OBRA Y LAS METAS A ALCANZAR EN ESTE EJERCICIO.	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA		EL ZAPOTE	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DEL RIO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO SE TIENE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA, POR LO CUAL NO SE HA DETERMINADO EL COSTO TOTAL DE OBRA Y LAS METAS A ALCANZAR EN EL PRESENTE EJERCICIO.	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO		EL PORTEZUELO	H AYUNTAMIENTO MODALIDAD ADMINISTRACION MUNICIPAL	978,222	978,222	200,000	180,000	18%	0	0	0	0	0	20%	OBRA A EJECUTARSE BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	
EQUIPAMIENTO																
34 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO BASICO DE SALUD		MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	383,241	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																

40 APOYO AL CULTIVO PARA LA PRODUCCION	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	100,000	0	0	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%		
GASTOS INDIRECTOS																
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA: APERTURA DEL CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ROAYAGA-SANTA MARIA TONAGUIA	002 SANTA MARIA TONAGUIA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	182,442	22,442	22,442	22,442	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
APOYO TÉCNICO PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2008	COBERTURA MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	88,995	88,995	88,995	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	A LA FECHA SE ESTÁ EN PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA. AL TERCER TRIMESTRE LOS RECURSOS MINISTRADOS PARA EL RAMO 33 FONDO III ES POR LA CANTIDAD DE \$17,514,666.80, ASI MISMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ES POR \$189.67 E INTERÉSES GENERADOS POR \$41,204.15	
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS																
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	124,649	31,162	31,162	24,466	79%	0	0	0	ASESORÍA	10	1	10%	ASESORIA EN LA SUPERVISION DE OBRAS ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA EL PRESENTE EJERCIO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SAN JUAN QUIAHUJE	MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUJE	146,222	632,216	77,218	77,218	12%	0	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	146,222	77,218	53%	UN PREGUNTA LA COMISION BANCARIAS QUE HABIAMOS CONSIDERADO ANTES ERA LO QUE EL BANCOS NOS COBRA POR LA EXPEDICION DEL CHEQUE YA EN EN TRIMESTRE NO HUBO INTERESES BANCARIOS.	
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS	SAN PEDRO JUCHATENGO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO	42,000	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	3	2	67%	SE ELABORARAN Y SE INTEGRARAN 3 EXPEDIENTES DE OBRAS	
SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SANTA MARIA YOSOYUA	A AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA	67,996	16,999	16,999	15,680	92%	0	0	0	ASESORÍA	12	3	25%	ASESORIA TECNICA EN SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	95,160	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	7	4	57%	LOS EXPEDIENTES SE ESTAN ELABORANDO.	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	001 SANTO DOMINGO ROAYAGA	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%		
3 % DE GASTOS INDIRECTOS	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM OAXACA	173,416	43,354	43,354	43,354	100%	0	0	0	PROYECTO	25	3	12%	SE REALIZA LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS AGENCIAS	
SUPERVISION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TENICO	TANETZE DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	80,663	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ASESORÍA	12	3	25%	ASESORIA TECNICA EN LA SUPERVICION DE OBRAS Y ELABORACION DE EXPIENTES TENICOS POR EL PRESENTE EJERCICIO	
ASESORIA SUPERVISION DE OBRAS Y E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	64,298	16,074	16,074	15,015	93%	0	0	0	ASESORIA	12	12	100%	ASESORIA TECNICA EN SUPERVISION DE OBRA Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	361,607	361,607	361,607	108,482	30%	0	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	30%	GASTO HECHO PAR LA ELABORACION DE EXPOEDIENTES TECNICOS	
ASESORIA TECNICA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	131,895	32,974	32,974	32,974	100%	0	0	0	ASESORÍA	131,895	32,974	25%	EN EL GRUPO SECTORIAL SE REGISTRO LOS TERMINOS QUE MAS SE APEGARON AL GASTO	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																
41 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA ASIGNADOS A OBRA	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	53,003	0	0	0	0%	0	0	0	SERVICIO	6	0	0%		
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	SANTA MARIA CORTIJOS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	18,656	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL (LAPTOP) HP 530	
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL	ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	241,071	241,071	241,071	13,501	6%	0	0	0	PIEZA	10	1	10%	SE ADQUIRIO UNA COMPUTADORA LAPTOP DEL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	
MOBILIARIO																
ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	14,900	14,900	14,900	14,900	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%		

ORGANIZACIONAL															
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN															
42 CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	35,336	0	0	0	0%	0	0	0	EVENTO	7	0	0%	
FORTAMUN			754,782,477	154,452,698	154,662,958	17,611,596	11%	0	0			4,613,174	1,066,987	23%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PALACIO MUNICIPAL	SANTA MARIA COYOTEPEC	MUNICIPIO	655,225,200	129,622,000	129,622,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	50	0	0%	NO SE HA INICIADO LOS TRABAJOS
20 CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION VIAL DE CALLES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	15,000	0	0	0	0%	0	0	0	BARRIO	3	0	0%	
21 CONSTRUCCION DE RECINTOS PUBLICOS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	25,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE LA SALA DE ENSAYO	SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	51,800	12,932	12,932	12,714	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	24	24%	EL MONTO EJERCIDO ES MENOR AL MONTO MINISTRADO YA QUE EL ISR DE RETENCIONES DE MANO DE OBRA NO SE HA PAGADO.
REHABILITACIÓN															
REMODELACION DE ESCALERAS Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SANITARIOS PUBLICOS	AYOTZINTEPEC	H AYUNTAMIENTO	99,014	99,014	99,014	99,014	100%	0	0	0	OTROS	99,014	99,014	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO "OTROS" YA QUE, LO QUE SE EJECUTO FUE LA REMODELACION DE ESCALERA Y REHABILITACION DE BAÑOS.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQ. DE PATRULLA MUNICIPAL	GUADALUPE ETLA OAXACA	MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA	198,500	147,093	109,454	109,454	74%	0	0	0	PATRULLAJE	198,500	109,454	55%	
EQUIPO DE COMUNICACION	OAXACA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	300,000	105,980	105,980	105,980	100%	0	0	0	PIEZA	100	35	35%	COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA LOS POLICIAS ADQUIRIDOS CON EL PROVEEDOR T.S.E. SA DE CV.
ADQUISICION DE UN VEHICULO	SILACAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM OAXACA	244,955	244,955	244,955	244,955	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE REALIZA LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA COLOR BLANCO MARCA TOYOTA MOD 2008
ADQUISICION DE UN VEHICULO	SILACAYOAPAM OAXACA	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAM OAXACA	244,955	244,955	244,955	244,955	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR BLANCO MARCA TOYOTA MOD. 2008
17 EQUIPO DE TRANSPORTE PARA POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	54,931	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	NO SE A ADQUIRIDO EQUIPO DE TRANSPORTE DE POLICIAS
18 EQUIPO DE COMUNICACION PARA POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	30,000	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	0	PIEZA	10	4	40%	
19 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOS DE COMUNICACION	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	33,920	33,920	33,920	33,920	100%	0	0	0	PIEZA	33,920	33,920	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DE REGISTRO "PIEZA" POR QUE NO EXISTE EL TERMINO DE RADIOS DE COMUNICACION.
OTROS															
EQUIPAMIENTO A POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO JICAYÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	400,000	51,770	51,770	51,770	100%	0	0	0	EQUIPO	72	24	33%	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION Y UNIFORMES A POLICIA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO A POLICIAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,725,550	313,707	313,707	313,707	100%	0	0	0	PERSONA	55	55	100%	
PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN MIGUEL TACAMAMA	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	472,800	118,200	118,200	118,200	100%	0	0	0	PERSONA	11	11	100%	PAGO DE NOMINA A 11 POLICIAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TACAMAMA
PAGO DE HABERES DEL PRIMER TRIMESTRE	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	18,332	18,332	18,332	18,332	100%	0	0	0	DÍA	18,332	18,332	100%	
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO JICAYÁN	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,022,865	255,720	255,720	255,720	100%	0	0	0	PERSONA	24	24	100%	PAGO DE NOMINA A 24 POLICIAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN

PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD (POLICIAS)	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACA	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	158,400	39,600	39,600	38,500	97%	0	0	NOM	12	3	25%	
SEGURIDAD PUBLICA	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	305,500	70,500	70,500	70,500	100%	0	0	PERSONA	305,500	70,500	23%	
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	412,800	101,146	101,146	101,146	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	160,896	40,224	40,224	40,224	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	PAGO DE SUELDOS A 6 ELEMENTOS POLICIAOS EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTIJO
NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES	SANTA MARIA DEL TULE	H AYUNTAMIENTO	328,000	21,157	21,157	21,157	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES
SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	499,200	124,800	124,800	124,800	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
PAGO DE SUELDOS A LA POLICIA MUNICIPAL	SANTA MARIA PEÑALES	MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES	516,000	86,000	129,000	86,000	100%	0	0	PAGO	516,000	86,000	17%	
PAGO A POLICIAS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	119,728	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
PAGO DE HABERES (POLICIA MUNICIPAL)	528 SANTOS REYES TEPEJILLO	H AYUNTAMIENTO SANTOS REYES TEPEJILLO	422,676	52,998	52,998	13,250	25%	0	0	AGRUPACION	100	25	25%	EN LA CASILLA DE MINISTRACION \$105,669.00 QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO EN 3 MESES AL PONER LA CANTIDAD EJERCIDA VARIA EL PROCENTAJE.
PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIAS MUNICIPALES)	TANETZE DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	230,400	57,600	57,600	57,600	100%	0	0	NOM	24	6	25%	SE ESTA PAGANDO A 8 POLICIAS MUNICIPALES QUIENES RESGUARDAN LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
01 SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	147,400	13,400	13,400	13,400	100%	0	0	PERSONA	13	13	100%	
02 COMPENSACIONES EVENTUALES A POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	13	13	100%	NO SE A REALIZADO NINGUNA COMPENSACION EVENTUAL
SERVICIOS PERSOONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	ZIMATLAN DE ALVAREZ	HAYUNTAMINETO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	216,149	22%	0	0	AGRUPACION	1	1	50%	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAX.
ADQUISICION DE GORRAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	NAZARENO ETLA OAXACA	AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	1,397,670	125,000	125,000	26,211	21%	0	0	ACCION	600,000	26,211	4%	EL H. AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA SE RIGE POR USOS Y COSTUMBRES
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,582,394	5,145,598	5,145,598	2,379,155	46%	0	0	PAGO	24	6	25%	
SERVICIOS PERSONALES DE TRÁNSITO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,213,838	2,303,459	2,303,459	2,302,150	100%	0	0	PAGO	24	6	25%	
PAGO DE PASAJES Y VIATICOS DE AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	296,978	24,850	24,850	24,850	100%	0	0	LOTE	1	0	8%	
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONTRATO DE SEGURIDAD PUBLICA	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	704,400	163,100	163,100	163,100	100%	0	0	PAGO	24	5	21%	EN ESTA ACCION EL AYUNTAMIENTO HA PAGADO 5 NOMINAS QUINCENALES DE LOS POLICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO. LA COMPRABACION SE ENCUENTRA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS MESES MENCIONADOS.
NOMINA POLICIAS MUNICIPALES	SAN JOSE DEL PROGRESO	MUNICIPIO	547,500	134,122	131,400	134,122	100%	0	0	EMPLEO	547,500	134,123	24%	SE PAGO TIEMPO EXTRA EN LOS TRES MESES
SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	470,400	117,600	117,600	117,600	100%	0	0	TRABAJADOR	470,400	117,600	25%	
PAGO DE NOMINA A LA POLICIA MUNICIPAL	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MUNICIPIO	150,000	36,700	37,500	36,700	100%	0	0	TRABAJADOR	150,000	36,700	24%	
OTROS GASTOS DE OPERACION														
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PRIMER BIMESTRE	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC	160,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFERENCIO AL NUMERO DE BIMESTRES QUE SE PAGARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. RAZON POR LA CUAL SE ANOTA COMO PROGRAMADO ANUAL 6.
ADQUISICION DE 6 PARES DE BOTAS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	1,150	1,150	1,150	1,150	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	SE ADQUIRIERON 6 PARES DE BOTAS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES QUIENES NO COBRAN POR LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	37,946	37,946	37,946	37,946	100%	0	0	EQUIPO	128	128	100%	EL COSTO TOTAL DEL GASTO PARA EQUIPO ES DE \$37,946.82
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION POLICIACA	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	EQUIPO	4,200	4,200	100%	MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS DE BANDA CIVIL DE LA POLICIA PARA LO CUAL SE COMPRARON BATERIAS Y CARGADORES

MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA POLICIA	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	2,977	2,977	2,977	2,977	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL PLACAS RT81415 DEL ESTADO DE OAXACA
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	9,264	9,264	9,264	9,264	100%	0	0	MUNICIPIO	9,264	9,264	100%	EL PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE TENENCIA DEL VEHICULO OFICIAL DESTINADO A LA POLICIA	SAN JUAN CHILATECA	H AYUNTAMIENTO	886	886	886	886	100%	0	0	VEHICULO	886	886	100%	PAGO DE TENCIA 2008 DEL VEHICULO OFICIAL DESTINADO A LA POLICIA MUNICIPAL, PLACAS RT81415 DEL ESTADO DE OAXACA
SUMINISTRO DE MATERIALES PREFABRICADOS PARA ESCUELA PRIMARIA RIO VENADO	RIO VENADO	H AYUNTAMIENTO	38,034	38,034	38,034	38,034	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL SUMINISTRO DE MATERIAL FUE DEBIDO A LOS FUERTES VIENTOS LOS CUALES PERJUDICARON LOS TECHOS DE LAS AULAS.
MATERIALES Y SUMINISTROS	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	272,609	62,083	62,083	62,083	100%	0	0	LITRO	37,862	8,622	23%	
ALUMBRADO PUBLICO	SAN MARTIN LACHILA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000	13,983	100,000	13,983	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	NO SE HA EJERCIDO RECURSOS DEL FONDO III
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN MARTIN LACHILA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000	13,983	100,000	13,983	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	NO SE EJERCIO RECURSOS DEL FONDO III
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	120,936	120,936	120,936	120,936	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA GENERAL: A LA FECHA NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN ALGUNAS OBRAS Y ACCIONES DE FONDO III Y FONDO IV YA QUE NO SE HAN INICIADO Y EL MUNICIPIO ESTA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES. POR TAL MOTIVO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE NO SE REPORTAN MUCHAS OBRAS O ACCIONES DEL 2008.
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD	SAN MIGUEL AMATITLAN	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN	390,800	93,800	93,800	93,800	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	NOTA GENERAL: A LA FECHA NO SE PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE ALGUNAS OBRAS Y ACCIONES DE FONDO II Y FONDO IV NO SE HAN INICIADO Y EL MUNICIPIO ESTA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES. ESTA ES UNA JUSTIFICACION DE POR QUE SE INGRESAN POCAS OBRAS AL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DEL 2008.
PAGO DE LUZ PUBLICA AÑO 2008	VARIAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	560,000	138,974	138,974	138,974	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	PAGO DE LUZ PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS SIGUIENTES AGENCIAS EL TERRERO, LA CAÑADA DEL MARQUEZ, EL ZAPOTE, LA NUEVA ESPERANZA.
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	3,330	3,330	3,330	3,330	100%	0	0	LITRO	50	50	100%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA MUNICIPAL	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	45,315	45,315	45,315	45,315	100%	0	0	TRABAJADOR	15	15	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	SAN PABLO HUIXTEPEC	TESORERIA MUNICIPAL	34,738	34,738	34,738	34,738	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
PAGO DE LUZ PUBLICA AÑO 2008	VARIAS	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	550,000	86,349	86,349	86,349	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	PAGO DE LUZ PUBLICA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE SAN JUAN JICAYAN, SANTIAGO JICAYAN, LA CHUPARROSA, YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYAN Y EL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2008.
COMPRA DE COBUJAS PARA POLICIAS MUNICIPALES	SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO	300	300	300	300	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	10,050	10,050	10,050	10,050	100%	0	0	OTROS	10,050	10,050	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA	649,000	11,811	11,811	11,811	100%	0	0	OTROS	64,900	11,811	18%	COMO ES ALUMBRADO PUBLICO EL TOTAL ANUAL PUEDE VARIAR NOSOTROS LE SACAMOS UN APROXIMADO DE LO QUE SE CREE QUE SE VA A GASTAR DE ALUMBRADO P. DURANTE TODO EL AÑO
ADQUISICION DE LUMINARIAS Y FOTOCELDAS	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	220,000	13,306	13,306	13,306	100%	0	0	OTROS	300	100	33%	ADQUISICION DE LUMINARIAS INCLUYE EN DIEZ DE ELLAS SON COMPLETAS (BRAZO, ABRAZADERA, FOTOCELDA, FOCO, CAPUCHON, SOQUET)
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	MESONES HIDALGO Y EL CARMEN TUXTITLAN	H AYUNTAMIENTO	220,000	4,767	4,767	4,767	100%	0	0	PAGO	12	1	8%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 62 LUMINARIAS Y 4 REFLECTORES	SAN JOSE DE LAS FLORES	H AYUNTAMIENTO	186,253	186,253	186,253	100,000	54%	0	0	PAGO	3	1	33%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SANTA CRUZ XITLA	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	23,345	23,345	23,345	23,345	100%	0	0	VEHICULO	23,345	23,345	100%	PAGO DE LA FACTURA NO. 1863, EXPEDIDA POR MARICELA BORQUEZ REYES, DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2008, POR LA REPARACION CAMION VOLTEO FREIGHTLINER, MODELO 2001, NO. DE SERIE 3ALABUCS21DJ95521, PLACAS RU-28130, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA.
PAGO DE LUZ PUBLICA AÑO 2008	SANTA MARIA CORTIJO	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	216,000	34,481	34,481	34,481	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	PAGO DE LUZ PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA CORTIJO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MARIA IPALAPA	H AYUNTAMIENTO	540,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	
SERVICIOS GENERALES DE ALUMBRADO PUBLICO	OAXACA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC MIXE OAXACA	420,664	105,166	105,166	105,166	100%	0	0	SERVICIO	100	25	25%	

ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	0	35,945	35,945	35,945	100%	0	0	SERVICIO	6	1	17%	
CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MAGDALENA APASCO	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	9,684	9,864	9,864	9,864	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TANQUE PIPA	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	21,850	21,850	21,850	21,850	100%	0	0	PIEZA	21,850	21,850	100%	COMPRA DE TANQUE PIPA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, OAXACA.
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	9,095	9,095	9,095	9,095	100%	0	0	PERSONA	9,095	9,095	100%	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, OAXACA.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	30,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	VEHICULO	30,000	6,000	20%	MANTENIMIENTO, SERVICIO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MPIO. DE STGO. CACALOXTEPEC, OAXACA.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	AGENCIA DE CORRAL DE PIEDRA	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	12,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	RED	12,000	3,000	25%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AGENCIA DE CORRAL DE PIEDRA PERTENECIENTE AL MPIO. DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, OAXACA.
PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	146,400	36,600	36,600	36,600	100%	0	0	EMPLEO	146,400	36,600	25%	
PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	SANTIAGO CACALOXTEPEC	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC	84,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	RED	84,000	21,000	25%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, OAXACA.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	14,412	14,412	14,412	14,412	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PAGO DEL 27% DEL TOTAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008.
PROYECTOS PRODUCTIVOS	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	11,010	11,010	11,010	11,010	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL POZO NORIA DE LA SECUNDARIA TECNICA.
VESTUARIOS Y UNIFORMES	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	TESORERIA MUNICIPAL	18,065	18,065	18,065	18,065	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	
PAGO DE MATERIAL DE DEFENSA Y UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	528 SANTOS REYES TEPEJILLO	H AYUNTAMIENTO SANTOS REYES TEPEJILLO	422,676	21,001	21,001	21,001	100%	0	0	LOTE	100	25	25%	EN EL CONCEPTO DE MUNICIPIO, NO APARECE MI MUNICIPIO QUE ES 528 DE SANTOS REYES TEPEJILLO NO APARECE, SALE COMO MUNICIPIO 532 STO. TOMAS OCOTEPEC.
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM	100,000	10,000	10,000	3,596	36%	0	0	VEHICULO	6	1	17%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE EL CUAL FUNCIONA COMO PATRULLA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM OAXACA	100,000	50,000	10,000	4,025	8%	0	0	MAQUINA	2	1	50%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO EN REPARACION DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA MARCA CATERPILLAR
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM OAXACA	375,500	52,885	52,885	52,885	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	SE REALIZA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	SILCAYOAPAM	H AYUNTAMIENTO DE SILCAYOAPAM OAXACA	375,500	52,885	52,885	52,885	100%	0	0	PAGO	12	2	17%	SE REALIZA EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	TANETZE DE ZARAGOZA	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA	150,000	11,987	11,987	11,987	100%	0	0	PAGO	12	3	25%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD
03 MATERIALES PARA EQUIPO DE COMUNICACION	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	NO SE HA COMPRADO MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACION
04 VESTUARIOS Y UNIFORMES DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H YUNTAMIENTO DE YOGANA	9,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	NO SE A COMPRADO VESTUARIOS NI UNIFORMES PARA POLICIAS
05 PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION PARA POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	3,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	NO SE A COMPRADO PRENDAS NI MATERIAL PARA POLICIAS
06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	10,000	0	0	0	0%	0	0	LITRO	1,422	0	0%	NO SE A ADQUIRIDO COMBUSTIBLE PARA EQUIPO DE POLICIAS
07 ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	90,500	15,003	15,003	15,003	100%	0	0	SERVICIO	12	2	17%	
08 CAPACITACION Y DESARROYO DEL PERSONAL DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	3,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	2	0	0%	
09 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	7,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	4	0	0%	POR QUE NO SE A DADO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE
10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	SERVICIO	2	0	0%	NO SE A DADO MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION

11 VIATICOS AL PERSONAL DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	4,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO AN SALIDO DE COMISION
12 PASAJES DE POLICIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	3,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO SE A GASTADO PARA PASAJES
13 COMITE DE PROTECCION CIVIL	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
14 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	2,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	NO SE A PAGADO COMISIONES NI SITUACIONES BANCARIAS
15 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	5,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
16 IMPUESTOS Y DERECHOS	MUNICIPIO DE YOGANA	H AYUNTAMIENTO DE YOGANA	2,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	60,000	9,585	9,585	9,585	100%	0	0	0	6,722	560	8%	COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA PATRULLA MUNICIPAL QUE REALIZA RONDINES DURANTE EL DIA Y NOCHE EN LA COMUNIDAD Y SUS ALREDEDOR
COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS MUNICIPALES	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	8,659	8,659	8,659	8,659	100%	0	0	0	6	6	100%	SE ADQUIRIERON 6 UNIFORMES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES
PAGO A POLICIAS MUNICIPALES	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	115,200	28,800	28,800	28,800	100%	0	0	0	24	6	25%	PAGO A POLICIAS MUNICIPALES
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ZAPOTITLAN PALMAS	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS	110,400	18,210	18,210	18,210	100%	0	0	0	12	2	17%	PAGO DE AL ALUMBRADO PUBLICO
PAGO DE ADEUDOS TRIMESTRALES POR LA EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES	ZIMATLAN DE ALVAREZ	COMISION NACIONAL DE AGUAS	436,780	436,780	436,780	218,927	50%	0	0	0	2	1	50%	PAGO DE ADEUDOS DE POR LA EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES
APORTACIONES AL IMSS, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	42,897,274	9,629,662	9,629,662	7,219,413	75%	0	0	0	5,370	17	0%	EL RECURSO MINISTRADO AL TERCER TRIMESTRE PARA EL RAMO 33 FONDO IV ES POR LA CANTIDAD DE \$16,594526.00, ASI MISMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON DE \$29,745.40
ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA, BECAS ECONÓMICAS, DESPENSAS Y PAQUETES ESCOLARES, COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	3,797,633	1,248,268	1,248,268	567,000	45%	0	0	0	4,860	15	0%	EN ESTA OBRA LAS METAS TOTALES SON: 4,860 BECAS, 4,860 DESPENSAS, 4,860 PARES DE CALCETAS ESCOLARES, 1,620 PARES DE CALZADO ESCOLAR, 300 PAQUETES ESCOLARES, 1,620 UNIFORMES ESCOLARES Y 1,620 PLAYERAS.
OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "GUADALUPE OROZCO Y ENCISO"	COBERTURA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	320,000	96,890	96,890	76,896	79%	0	0	0	1	0	24%	
OPERACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENDI MUNICIPAL "IV CENTENARIO"	COBERTURA MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	190,000	57,475	57,475	35,466	62%	0	0	0	1	0	18%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE PLASMARAN EN LA CAPTURA DE LA ÚLTIMA OBRA APROBADA EN EL 1ER. TRIMESTRE.
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	350,000	79,258	79,258	79,258	100%	0	0	0	1	0	22%	LA COMPROBACION DEL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA JUSTIFICADO EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO 2008.
PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	116,000	8,383	8,383	8,383	100%	0	0	0	1	0	7%	SE HA COMPRADO GASOLINA Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO; LA COMPROBACION CONTABLE SE ENCUENTRA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL TRIMESTRE INFORMADO.
PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	200,000	18,797	18,797	18,797	100%	0	0	0	1	0	9%	
PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	40,000	22,873	22,873	22,873	100%	0	0	0	1	1	60%	SE HA COMPRADO UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, LA INFORMACION COMPROBATORIA CONTABLE SE ENCUENTRA EN LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO 2008.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	48,566	28,566	28,566	28,566	100%	0	0	0	48,566	28,566	59%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REGISTRO "PIEZA" YA QUE NO APARACE EL TERMINO DE UNIFORME.
PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	650,000	88,969	88,969	88,969	100%	0	0	0	650,000	88,969	14%	
PAGO DE SERVICIOS GENERALES	SAN ANDRES TEOTILALPAM	MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM	448,674	37,381	112,168	37,381	100%	0	0	0	448,674	37,380	8%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA														

SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA - PAGO A POLICIAS	COSOLTEPEC	MUNICIPIO DE COSOLTEPEC	52,800	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	APOYO	52,800	13,200	25%	EN ESTE TRIMESTRE, POR NO TENER UN SALDO EN EFECTIVO EN LA CUENTA BANCARIA, NO SE GENERO NINGUN RENDIMIENTO, DE LO CONTRARIO EXISTE UN PAGO DE \$ 473.80 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES. LA CANTIDAD DE \$ 52,800.00 (CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDE AL PAGO TOTAL ANUAL PROGRAMADO PARA LA POLICIA. CON RESPECTO A ESTE FONDO, AUN NO SE TIENEN DEFINIDO LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE LLEVARAN A CABO CON EL RESTO DEL RECURSO, POR TAL MOTIVO NO SE REPORTA NINGUNA OTRA OBRA O ACCION.
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION	MESONES HIDALGO	H AYUNTAMIENTO	152,000	17,881	17,881	17,881	100%	0	0	PAGO	10	2	20%	ADQUISICION DE 12 UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD QUE CONSISTE EN 6 TOLETES, DOS ESPOSAS, 6 PARES DE BOTAS
FAM			332,793,185	0	0	0	NaN	0	0		477,679	0	0%	
ASISTENCIA SOCIAL														
DESAYUNOS ESCOLARES														
AMPLIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	32,204,413	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	36,709	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	57,396,044	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	86,726	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	130,461,721	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	148,711	0	0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANOS)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	24,704,576	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	29,693	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTE AVANCE PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL														
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	8,811,520	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	16,000	0	0%	ESTA ACCION NO SE PRESENTA AVANCE PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	32,769,000	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	47,664	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	46,445,911	0	0	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	112,176	0	0%	ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
FASP			189,436,280	18,943,628	0	0	0%	349,699	0		1	0	0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA														
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN														
		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	189,436,280	18,943,628	0	0	0%	349,699	0	PROGRAMA	1	0	0%	EN ESTE EJE SE ESTA CARGANDO TODA LA MINISTRACION FEDERAL AL 31 DE MARZO 2008, YA QUE A LA FECHA NO SE ENCUENTRA CON LA FIRMA DE LOS ANEXOS TECNICOS CORRESPONDIENTES PARA CADA EJE , CONSIDERANDOSE QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE PODRA YA INFORMAR LO CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE ELLOS. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EL TOTAL ES DE \$ 349,699.00 DE LOS CUALES CORRESPONDEN APORTACION FEDERAL \$ 232,086.00 Y APORTACION ESTATAL \$ 117,613.00
FAETA			93,357,392	16,801,504	24,674,978	16,801,504	100%	1,732	0		14,648	3,262	22%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS														
SERVICIOS PERSONALES														
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	48,539,606	11,757,961	12,574,175	11,757,961	100%	0	0	ADULTO	7,324	1,631	22%	01 ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR SERVICIOS PERSONALES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	44,817,786	5,043,543	12,100,803	5,043,543	100%	1,732	0	ADULTO	7,324	1,631	22%	02 ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR GASTOS DE OPERACION

FAFEF			267,303,148	67,293,281	70,729,149	67,293,281	100%	0	0	13	1	5%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO SECO S/CARRTERA LA CIENEGA-ZIMATLAN 1A ETAPA	ZIMATLAN DE ALVAREZ ZIMATLAN DE ALV	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,596,356	0	2,596,356	0	0%	0	0	METRO LINEAL	11	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C(OAXACA-ISTMO)-SAN FRANCISCO LACHIGOLO DEL KM. 0 000 AL KM. 1 000	SN FRANCISCO LACHIGOLO SN FRANCISCO LA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	497,500	149,250	497,500	149,250	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	40%	
SANEAMIENTO FINANCIERO														
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA														
SANEAMIENTO FINANCIERO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	264,209,292	67,144,031	67,635,293	67,144,031	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	25%	OBRA: SANEAMIENTO FINANCIERO, NUMERO DE BENEFICIARIOS SON: 3,438,765 PERSONAS, LA DEPENDENCIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CONVENIOS (38 REGISTROS)														
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN			1,011,846,416	186,183,894	241,654,988	157,982,977	85%	0	0		62,303	61,274	98%	
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
TERRENO ALMACEN GENERAL	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	1,748,168	1,673,020	50,804	1,673,020	100%	0	0	BODEGA	28	3	11%	ESTE RECURSO FUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DEL TERRENO QUE ALBERGA EL ALMACEN GENERAL DEL CECYTEO, LA IMPRENTA, EL AREA DE ACTIVO FIJO, ESTACIONAMIENTO, MISMO QUE SE UBICA EN EL KM 10.2 DE LA CARRETERA A TLALIXTAC.
GASTO CORRIENTE														
SERVICIOS PERSONALES														
CONVENIO DE SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA UABJO	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	553,499,791	92,382,793	92,382,793	92,382,793	100%	0	0	PERSONA	1,712	1,712	100%	
APORTACION FEDERAL DE APOYO AL COBAO	COBERTURA ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	254,000,000	70,477,340	70,477,340	42,275,802	60%	0	0	MAESTRO	2,200	2,200	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, AUN NO NOS ES COMUNICADO, POR LO TANTO SE ESTA ESTIMANDO
APOYO A LA DOCENCIA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	4,483,489	353,622	592,368	353,622	100%	0	0	CURSO	11	3	27%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL, QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA SUBDIRECCION ACADEMICA, Y QUE DESARROLLA ACTIVIDADES REFERENTES AL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES
ATENCION A LA DEMANDA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	76,406,062	9,975,521	59,100,899	9,975,521	100%	0	0	ALUMNO	15,607	15,607	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL, QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECYTEO
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	910,982	41,514	114,476	41,514	100%	0	0	CURSO	25	6	24%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL AREA DE DESARROLLO HUMANO, Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACION, DIPLOMADOS, Y TALLERES DE ACTUALIZACION, DIRIGIDOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CECYTEO
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,041,251	116,046	278,599	116,046	100%	0	0	EVENTO	39	2	5%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO, Y QUE REALIZA FUNCIONES ENFOCADAS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA, CIVICOS Y DEPORTIVOS
FORTALECIMIENTO A LOS PLANES DE ESTUDIO	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	5,117,822	193,733	657,423	193,733	100%	0	0	VISITA	120	39	33%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL, QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION ACADEMICA Y LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA, QUE REALIZA VISITAS DE SUPERVISION Ó ASESORIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS
INFRAESTRUCTURA FISICA	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	2,142,507	91,377	284,682	91,377	100%	0	0	VISITA	35	3	9%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL, QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PLANEACION, Y REALIZA GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES, PARA QUE LOS CENTROS EDUCATIVOS, CUENTEN CON LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A SUS NECESIDADES, ASI COMO CON ESPACIOS PROPIOS

DIFUSION DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA	69,328	0	69,328	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
ELABORACION DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA Y EL PROGRAMA DE VIVIENDA (COMPLEMENTO)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA	243,671	0	243,671	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
ELABORACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA	137,000	0	137,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
OTROS CONVENIOS			19,557,897	5,662,061	15,500,136	5,054,982	89%	0	0	0		4,443	1,326	30%		
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	6,357,710	0	6,357,710	0	0%	0	0	0	ALUMNO	261	261	100%		
FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	OAXACA DE JUAREZ OAX	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL EDO DE OAXACA	996,301	637,119	637,119	637,119	100%	0	0	0	CURSO	2,700	120	4%		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
BECAS ACADEMICAS 2008	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,590	0	0	0	0%	0	0	0	APOYO	2	0	0%		
BECAS DEPORTE ADAPTADO 2008	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	6,000	0	0	0	0%	0	0	0	APOYO	4	0	0%		
BECAS ECONOMICAS 2008	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	9,600	0	0	0	0%	0	0	0	APOYO	4	0	0%		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	607,079	607,079	607,079	0	0%	0	0	0	PERSONA	10	0	0%		
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	1,059,692	1,041,692	1,059,692	1,041,692	100%	0	0	0	ACCIÓN	411	159	38%	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS, REALIZA ACCIONES DE INVESTIGACION, PROMOCION DE PROYECTOS, DIFUSION DE LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DEL ESTADO DE OAXACA. NO GENERA INTERESES EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS SE ENTREGAN INMEDIATAMENTE A LOS BENEFICIARIOS. ESTE FOLIO ES EL VERDADERO, REGRESAR FOLIO 35112 PARA CANCELACION	
PROGRAMA ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	140,600	125,600	140,600	125,600	100%	0	0	0	BECA	372	109	29%	PROGRAMA DE ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO, EL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL DEL PAIS, COMBINANDO LOS ESFUERZOS Y RECURSOS QUE EL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL Y LA COMUNIDAD ARTISTICA DEDICAN A ESTIMULAR LA CREACION ARTISTICA Y CULTURAL DE CALIDAD. DISCIPLINAS EN LA QUE SE OTORGAN BECAS. ARTES PLASTICAS, ARTES VISUALES, LETRAS, MUSICA, DANZA, TEATRO Y MUSICA.	
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	4,414,614	967,249	4,414,614	967,249	100%	0	0	0	ALUMNO	261	261	100%	EL PROYECTO DE UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC SE DESAGREGA EN DOS SUBPROYECTOS, EN SERVICIOS PERSONALES Y OTROS GASTOS DE OPERACION (MATERIALES Y SUMINISTROS-SERVICIOS GENERALES), QUE CORRESPONDE AL SUBSIDIO ORDINARIO ANUAL 2008	
SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACION	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	4,559,791	878,402	878,402	878,402	100%	0	0	0	ALUMNO	415	415	100%		
FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL EDO DE OAXACA	217,592	217,592	217,592	217,592	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO.	
FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL EDO DE OAXACA	1,119,301	1,119,301	1,119,301	1,119,301	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE LOS SERVICIOS GENERALES PARA LA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO.	

FORMACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO DEL EDO DE OAXACA	68,027	68,027	68,027	68,027	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE LOS ADEUDOS DEL EJERCICIO 2007
20-OAXACA RECURSO 2007														
SUBSIDIOS (704 REGISTROS)														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			4,811,038,469	901,925,690	4,455,311,013	630,702,082	70%	182,674	0			5,815,000	4,377,484	75%
PROGRAMAS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SN LUCAS CAMOTLAN)-SNATIAGO QUIAVICUZAS DEL KM. 0 000 AL KM. 22 768	SN CARLOS YAUTEPEC STGO QUIAVICUZAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,601,280	2,528,367	3,601,280	2,528,367	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	82%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN LUCAS CAMOTLAN)-SANTA MARGARITA HUI TEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 7 500	SN LUCAS CAMOTLAN STA MARGARITA HUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,026,551	2,014,641	3,026,551	2,014,641	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	90%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO KM. 4 400 E.C (IXCUINTEPEC-SN LUCAS CAMOTLAN)-SN PEDRO CHIMALTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM 11 500	SN JUAN MAZATLAN SN PEDRO CHIMALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	866,502	861,228	866,502	861,228	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	96%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SAN FELIPE EL MIRADOR TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 3 500	SN JUAN PETLAPA SN FELIPE EL MIRADOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,157,099	3,424,067	4,157,099	3,424,067	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	3	91%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C (SANTA MARIA TEMAXCALAPA-SAN JUAN PETLAPA)-SANTA MARIA MAGDALENA LOVANI TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 18 402.08	SN JUAN PETLAPA STA MARIA LOVANI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,298,503	1,580,762	2,298,503	1,580,762	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	1	54%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 21 500 SUB KM 6 000 AL KM. 9 000	SN JUAN PETLAPA ARROYO BLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	738,017	441,818	738,017	441,818	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	83%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOLA-ARROYO BLANCO TRAMO: DEL KM. 0 000 AL KM. 21 500 SUB KM. 9000 AL KM. 12500	SN JUAN PETLAPA ARROYO BLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,678,693	2,187,518	4,678,693	2,187,518	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL LACHIXOVA-HONDURA LUCERO DEL KM 0 000 AL KM. 15 000	SN JUAN COMALTEPEC HONDURA LUCERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,737,659	2,986,866	3,737,659	2,986,866	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	86%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL RANCHO EL SEÑOR-EL DURAZNAL TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 13 000	TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO DURAZNAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,219,358	2,560,093	3,219,358	2,560,093	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	83%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA ALBARRADAS-SN MIGUEL DEL VALLE TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 24 000	VILLA DIAZ ORDAZ SN FELIPE EL MIRADOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,407,810	2,281,135	2,407,810	2,281,135	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ TEPETOTUTLA-SAN ANTONIO DEL BARRIO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 8 018	SN FELIPE USILA SN ANTONIO DEL BARRIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,046,862	3,466,942	4,046,862	3,466,942	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	88%	

CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI DEL KM. 0 000 AL KM. 21 850SUB KM 15340 AL KM. 17500	STGO CAMOTLAN SN MIGUEL REAGUI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	639,804	639,804	639,804	639,804	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SN MATEO EXODO-CRISTO REY LA SELVA DEL KM. 0 000 AL KM. 3 440	STGO CAMOTLAN STGO CAMOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,190,106	1,201,029	2,190,106	1,201,029	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	69%
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SN PEDRO CHAYUCO-UNION DE LOS ANGELES TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 27 000	STGO JUXTLAHUACA UNION DE LOS ANGELES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,703,497	4,350,021	4,703,497	4,350,021	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	3	94%
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL STGO LALOPA-SAN MIGUEL REAGUI DEL KM. 0 000 AL KM. 21 850	SN MIGUEL REAGUI SN LUCAS CAMOTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,417,913	1,126,637	1,417,913	1,126,637	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	90%
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN COMALTEPEC-SAN JUAN LEALAO-SN ISIDRO TRES ARROYOS DEL KM. 0 000 AL KM. 30 000	SN JUAN COMALTEPEC SN JUAN LEALAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,309,508	2,567,489	3,309,809	2,567,489	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	93%
CONSTRUCCION DEL CAMINO SN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUEVO SAN JUAN CHIMALAPA-LA LIBERTAD DEL KM. 0 000 AL KM. 124 000 SUB KM. 997000 AL KM. 103600	JUCHITAN DE ZARAGOZA SN ANTONIO CHI	CAMINOS Y AROPISTAS DE OAXACA	3,446,617	2,630,115	3,446,617	2,630,115	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	85%
CONSTRUCCION DEL CAMINO SN ANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUEVO SAN JUAN CHIMALAPA-LA LIBERTAD DEL KM. 0 000 AL KM. 124 000SUB KM 96 400 AL KM. 99 700	STA MARIA CHIMALAPA NUEVO SN JUAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,259,161	677,748	2,259,161	677,748	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	2	38%
CONSTRUCCION DEL CAMINO SN PEDRO OCOTEPEC-RANCHO EL POLVO-UNION Y PROGRESO TRAMO KM 0000 AL KM. 7300 SUB KM 2700 AL KM. 7300	SN PEDRO OCOTEPEC EL POLVO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,703,589	2,328,711	3,703,589	2,328,711	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	99%
CONSTRUCCION DEL CAMINO STA MARIA TEMAXCALTEPEC-STGO YAITEPEC DEL KM 0000 AL KM. 13000	STA MARIA TEMAXCALTEPEC STA MARIA T	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,055,135	1,854,906	2,055,135	1,854,906	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	85%
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO FRIO S/CAMINO SNANTONIO CHIMALAPA-BENITO JUAREZ-NUEVO SN JUAN CHIMALAPA LA LIBERTAD UBICADO EN EL KM. 92 699.71	NUEVO SN JUAN NUEVO SN JUAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,271,643	2,229,635	2,271,643	2,229,635	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%
MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO KM. 30 000 E.C(OAXACA-SOLA DE VEGA)-SANTA CRUZ MIXTEPEC-SN MIGUEL MIXTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 19 000	SN MIGUEL MIXTEPEC SN MIGUEL MIX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,318,021	6,440,625	8,318,021	6,440,625	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	86%
AMPLIACIÓN													
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO TLACHOCHAHUAYA MACUILXOCHIT	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,496,498	1,496,498	1,496,498	746,789	50%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
MODERNIZACIÓN													
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CABALLO BLANCO- CUATRO PALOS, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 5360 SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 1000 AL 5360/CUATRO PALOS CERRO GUADALUPE/TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	CUATRO PALOS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,082,160	3,247,992	4,082,160	3,247,992	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	92%

MOD. Y AMPL. DEL CAM. STA CATARINA MECHOACAN-SN AGUSTIN CHAYUCO DEL KM. 0000 AL KM. 8780 SUB KM 0000 AL KM. 2500	SN AGUSTIN CHAYUCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,982,359	2,340,933	2,982,359	2,340,933	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	2	84%
MOD Y AMPL. DEL CAMINO E.C (TUXTEPEC-PALOMARES)-NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR- E. ZAPATA-EL PARAISO-NUEVO MORELOS VER. TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 43000SUB DEL 21 AL 24350	SN JUAN COTZOCON EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,833,445	1,069,717	1,833,445	1,069,717	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%
MOD. Y AMPL. DEL CAMINO KM. 167.0 E.C(PTO ESCONDIDO-POCHUTLA)-VALDEFLORES-COLOTEPEC-SN BARTOLOME LOXICHA DEL KM. 0 000 AL KM. 63 500	SN AGUSTIN LOXICHA SN AGUSTIN LO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,377,332	1,377,317	1,377,332	1,377,317	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	97%
MOD. Y AMPL. DEL CAMINO KM. 65 000 E.C(HUAJUAPAN -TEHUACAN)-TRINIDAD HUAXTEPEC-ACAQUIZAPAN-JOLUXTLA-COSOLTEPEC--TULTITLAN DE GUADALCAZAR-SN MIGUEL IXTAPAN DEL KM. 0 000 AL KM. 40	SN MIGUEL IXTAPAN SN PEDRO Y SN PABLO TE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,869,799	3,064,532	3,869,799	3,064,532	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	95%
MOD. Y AMPL. DEL CAMINO SN PABLO TIJALTEPEC-STA CATARINA TICUA TRAMO DEL KM. 13317 AL KM. 0000	SN PABLO TIJALTEPEC SN PABLO TIJALTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,695,092	2,775,651	3,695,092	2,775,651	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%
MOD. Y AMPL. DEL CAMINO SN PEDRO TOPILTEPEC YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ-SN PEDRO TIDAA-SN JUAN DIUXI TRAMO KM 0000 AL KM. 23000	SN JUAN DIUXI SN JUAN DIUXI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,710,923	4,238,912	4,710,923	4,238,912	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%
MOD Y AMPL DEL CAMINO TECOMAXTLAHUACA-COYCOYAN DE LAS FLORES TRAMO: DEL KM 0000 AL KM 43000	COYCOYAN DE LAS FLORES COYCOYAN D	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,643,759	5,588,312	9,643,759	5,588,312	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%
MODER. Y AMPL. DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0 000 AL KM. 26 000SUB KM 20 000 AL KM. 17 000	SANTA MARIA LACHIXIO STA MARIA LA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,522,335	456,700	1,522,335	456,700	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	1	43%
MODER. Y AMPL. DEL CAMINO SN PEDR TEUTILA-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM. 0 000 AL KM. 43 000	SN PEDRO TEUTILA SN PEDRO TEUTILA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,291,497	0	1,291,497	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%
MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C(YUCUDAA-TLAXIACO)-STGO NUNDICHE-SN JUAN NÚMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA DEL KM. 0 000 AL KM. 80 000	SN JUAN NÚMI SN JUAN NÚMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,671,528	3,769,531	5,671,528	3,769,531	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	75%
MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO EL MEZQUITE-SANTA MARIA CHIMALAPA, TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 55 000	STA MARIA CHIMALAPA STA MARIA CHIMALAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,811,071	6,669,493	11,811,071	6,669,493	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	2	61%
MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 0 000 AL KM. 26 000SUB KM 17 000 AL KM 14 000	STA MARIA LACHIXIO STA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	4,876,394	2,173,934	4,876,394	2,173,934	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	2	53%
MODERNIZACION Y AMPL DEL CAMINO KM. 55 000 E.C (XTLAN-ZOGOCHO)-SANTA MARIA TAVEHUA-SAN ANDRES SOLAGA-SN JUAN TABAA-SN CRISTOBAL LACHIROAG DEL KM. 0 000 AL KM. 40 300	SN ANDRES SOLAGA SN ANDRES SOLAGA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,603,443	4,802,550	5,603,443	4,802,550	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%
MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO KM. 79 100 E.C.(OAXACA-SOLA DE VEGA)-SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JACINTO TLACOTEPEC-SANTA CRUZ ZENZONTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 112 000	STA CRUZ ZENZONTEPEC STA CRUZ ZENZO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	11,381,090	10,519,271	11,381,090	10,519,271	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	95%

MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO RIO OCOTEPEC -NUNUMA ZARAGOZA- SANTA MARIA YUCUITI-STGO NUYOO-SN PEDRO YOSOTATO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 42 000	STGO NUYOO LOMA BONITA DE JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,723,190	3,437,429	3,723,190	3,437,429	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%
MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO SN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO TRAMO DEL KM 0 000 AL KM. 42 000 SUB KM 24 400 AL KM. 27 800	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GRAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	7,634,183	5,333,156	7,634,183	5,333,156	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	83%
MODERNIZACION Y AMPLAICION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TEHUANTEPEC)- SAN BALTAZAR GUELAVILA TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 7 000	SN DIONISIO OCOTEPEC SN BALTAZAR G	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,029,906	4,509,448	9,029,906	4,509,448	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	2	58%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CONSTANCIA DEL ROSARIO- LLANO NOPAL-RIO METATES-RASTROJO-SAN JUAN COPALA DEL KM. 0 000 AL KM 35 000	SANTIAGO JUXTLAHUACA SN JUAN COPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,790,111	537,033	1,790,111	537,033	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	2	64%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (OAXACA-TUXTEPEC)-SN PABLO MACUILTIANGUIS-STGO COMALTEPEC-SN PEDRO YOLOX-SN JUAN QUIOTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 42 000	SN JUAN QUIOTEPEC SN JUAN QUIOT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,927,810	6,472,124	6,927,810	6,472,124	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	96%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C (TUXTEPEC-PALOMARES)- NUEVO CERRO MOJARRA-EL PORVENIR-EMILIANO ZAPATA-EL PARAISO- NUEVO MORELOS VERACRUZDEL KM. 0 000 AL KM. 43 000SUB KM 24 350 AL KM 28 050	SN JUAN COTZOCON EL PORVENIR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,927,293	4,413,400	5,927,293	4,413,400	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	90%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C(MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)-SN ILDEFONSO AMATLAN-SN CRISTOBAL AMATLAN-SN JUAN MIXTEPEC-SN PEDRO MIXTEPEC DEL KM 0 000 AL KM. 48 000	SN PEDRO MISTEPEC SN PEDRO MIX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,684,773	2,301,234	2,684,773	2,301,234	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	90%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUNTO-SN PEDRO NEXICHO- NUEVO ZOQUIAPAN,TRAMO: DEL KM. 0 000 AL KM. 16 000 SUB KM. 1500 AL KM. 5300	NUEVO ZOQUIAPAN NUEVO ZOQUIAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,573,497	3,525,587	3,573,497	3,525,587	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO KM 125 000 E.C (OAXACA- TEHUANTEPEC)-LAS ANIMAS-LA MANCORNADA-SOLEDAD SALINAS-SN PEDRO QUIATONI DEL KM 0 000 AL KM. 23 000	SN PEDRO QUIATONI SN PEDRO QUIA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,137,152	984,461	1,137,152	984,461	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	88%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LUZ DE LUNA-SAN JUAN LACHAO DEL KM. 0 000 AL KM 9 000	SN JUAN LACHAO SN JUAN LACHAO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,003,816	1,839,922	2,003,816	1,839,922	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	70%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC- SANTIAGO IXTLAYUTLA DEL KM. 0 000 AL KM. 64 376	STGO IXTLAYUTLA STGO IXTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	12,947,915	5,462,981	12,947,915	5,462,981	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	5	52%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SN MIGUEL EL GRANDE TLAXIACO DEL KM. 0 000 AL KM. 42 000 SUB KM 22000 AL KM. 24400	SN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL GR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,042,542	665,788	1,042,542	665,788	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	83%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA- SANTO REYES TEPEJILLO-SN JUAN MIXTEPEC-SN MARTIN YTUNYOSO KM. 105 400 E.C (YUCUDAA-PINOTEPANAL,	SN MARTIN YTUNYOSO SN MARTIN YTUNYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,026,933	5,412,365	6,026,933	5,412,365	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	94%
MODR. Y AMPL. DEL CAM. CUICATLAN-CONCEPCION PAPALO DEL KM 0000 AL KM. 23000 SUB KM. 9000 AL KM. 13000	CONCEPCION PAPALO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,876,193	6,208,183	6,876,193	6,208,183	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	88%

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)- RANCHO GRANDE-LOMA SAN RAFAEL-ARROYO TORTUGA TRAMO: DEL KM. 0 000 AL KM. 35 000	SN JUAN BAUTISTA VALLE NAL ARROYO TOR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,018,128	4,477,679	5,018,128	4,477,679	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	2	92%	
ALIANZA PARA EL CAMPO														
MEJORAMIENTO														
SISTEMA Y ENTIDAD DEPOSITARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RURAL INTEGRAL (SENACATRI)	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2,170,000	0	2,170,000	0	0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	97	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ASISTENCIA TECNICA; RECURSO PENDIENTE DE EJERCER POR ESTA DEPENDENCIA EN EL PRIMER TRIMESTRE; EN PROCESO DE EJECUCION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2008.
FONDO PARA ATENDER A LA POBLACION RURAL AFECTADA POR														
REHABILITACION														
FONDO PARA ATENDER A LA POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	61,520	61,520	61,520	56,340	92%	0	0	PRODUCTOR	42,668	42,668	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PRODUCTOR; EL IMPORTE TOTAL ANUAL CORRESPONDE A MONTO REFRENDADO POR FINANZAS EN MINUTA DE \$61,520.82 Y SE HA EJERCIDO UN IMPORTE DE \$56,340.50 EL PROGRAMADO ANUAL DEL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL TOTAL DE LA OBRA.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)														
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
EQUIPAMIENTO DE CUBICULOS DE PROFESORES Y LABORATORIOS	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	2,903,746	8,476	8,476	8,476	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE: EQUIPAMIENTO DE CUBICULOS DE PROFESORES Y DE LABORATORIOS (MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO), BECAS A PROFESORES Y ALUMNOS PRINCIPALMENTE.
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACION														
BECAS PROMEP PARA LA UTM	HUJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	1,699,344	0	0	0	0%	0	0	BECA	0	0	0%	
PROMEP	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	3,537,947	3,537,947	3,537,947	25,599	1%	0	0	INVESTIGACION	10	5	50%	RECURSO CONJUNTO OTORGADO EN EL 2007, UNO COMO REMANENTE PARA EFECTOS DE COMPROBACION EL OTRO PARA GASTO CORRIENTE DE ESE MISMO AÑO. EL RECURSO ES DESTINADO A FINANCIAR A LOS PROFESORES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS INDIVIDUALES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO CON UN AVANCE APROXIMADO DE 55%.
PROGRAMA FONDO DE INVERSION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS														
4AE000BBFAD11B03701	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	500,000	289,129	289,129	289,129	100%	0	0	ALUMNO	293	293	100%	SE ENVIA POR MEDIO DE FAX EL OFICIO DE SOLICITUD Y EL DE AUTORIZACION (SECRETARIA DE FINANZAS) DEL RECURSO PEF 2006 (4AE000BBFAD11B03701) QUE SE QUEDO PENDIENTE EN EL 2007.
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES														
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,573,020	2,573,020	2,573,020	0	0%	159	0	OTROS	13	0	0%	RECURSO AUTORIZADO POR EL FONDO NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES POR 13 PROYECTOS PARTE DEL RECURSO ESTA EN PROCESO DE EJERCER
PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE														
CRUZADA NACIONAL PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	29	0	ACCION	1	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES														
SERVICIOS PERSONALES														
SERVICIOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	OAXACA DE JUAREZ	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	137,912	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	62	0	0%	EL MONTO CORRESPONDE AL SALDO DEL REFRENDO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE GESTION DE MINISTRACION ANTE LA SEFIN.
OTROS GASTOS DE OPERACION														
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	OAXACA DE JUAREZ	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	77,072,313	0	0	0	0%	70,153	0	BENEFICIARIO	229,126	0	0%	EL MONTO ANUAL CORRESPONDE AL SALDO REFRENDADO A EJERCER, EN TRAMITE LA GESTION DE LA MINISTRACION. EN ESTE FOLIO SE REFLEJA EL MONTO TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA														

INVERSION														
OBRA PÚBLICA														
MEJORAMIENTO														
APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	353,789	353,782	353,789	353,782	100%	0	0	EQUIPO	23	23	100%	EN DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO BIENE LA OPCION DE APERTURA Y EN UNIDAD DE MEDIDA SE MANEA EQUIPO DEBIDO A QUE NO BIENE L.EQUI
CURSOS Y TALLERES (CAPTACION DE PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA)	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	92,339	92,339	92,339	92,339	100%	0	0	CURSO	9	9	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJO MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE CURSOS
EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	108,500	105,000	108,500	105,000	100%	0	0	EVENTO	7	7	100%	
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	201,871	201,871	201,871	201,871	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO EQUIPO DEBIDO AQUE NO SE ENCUENTRA L.EQUI
GASTOS DE ADMINISTRACION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	9	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE GASTOS
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,350	213,350	213,350	0	0%	0	0	MTA	50,200	15,000	30%	DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE MONITOREO SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE (AMPLIATORIO)	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	322,941	322,941	322,941	322,941	100%	0	0	METROS	75,000	75,000	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO METROS POR QUE NO VIENE LA OPCION DE MTRA. Y SE MANEJA COMO MEJORAMIENTO POR QUE NO VIENE MONITOREO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	69,000	69,000	69,000	0	0%	0	0	EVENTO	6	0	0%	DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE OPERATIVOS SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO (AMPLIATORIO)	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	206,000	206,000	206,000	0	0%	0	0	EVENTO	20	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE EVENTOS
PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,500	183,500	183,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	9	0	0%	SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE PRODUCCION
PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	424,890	423,267	424,890	423,267	100%	0	0	OBRA	45	0	0%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO AQUE NO VIENE LA OPCION DE PROTECCION
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES HIPOCLORADORES DE CALCIO AL 65 %	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,558	0	2,558	0	0%	0	0	OTROS	25,581	25,581	100%	CONSIDERADO DENTRO DEL DESTINO DE GASTO EL CONCEPTO DE MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE EL CATALOGO NO CONTEMPLA SUMINISTRO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORO Y GAS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	56,767	0	56,767	0	0%	0	0	EQUIPO	2	1	50%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADOR	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	237,850	233,289	237,850	233,289	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	DEBIDO A QUE EN EL DESTINO DEL GASTO NO VIENE SUMINISTRO SE MANEJO COMO MEJORAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A ETAPA)	BRISAS DE ZICATELA SANTA MARIA COLOTEPEC	CEA	2,052,173	2,029,246	2,052,173	2,029,246	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CRUCE DEL RIO SALADO	OAXACA DE JUAREZ	CEA	483,984	477,226	483,984	477,226	100%	0	0	METROS LINEALES	127	127	100%	
CONSTRUCCION DE LA DESCARGA COLONIA GOMEZ SANDOVAL	OAXACA DE JUAREZ	CEA	599,771	594,549	599,771	594,549	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CEA	2,292,565	2,271,789	2,292,565	2,271,789	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (FRAC. BENITO JUAREZ)	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,795,652	1,781,894	1,795,652	1,781,894	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA (EL AZULILLO)	SANTA MARIA HUATULCO	CEA	520,652	372,378	520,652	221,518	59%	0	0	PLANTA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTIAGO AMATLAN	CEA	661,082	342,868	661,082	295,015	86%	0	0	PLANTA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	SANTA MARIA XADANI	CEA	602,173	586,521	602,173	550,000	94%	0	0	PLANTA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,436,521	1,397,702	1,436,521	1,397,702	100%	0	0	METROS	1,286	1,286	100%	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR ROSARIO SUR	OAXACA DE JUAREZ	CEA	708,561	702,038	708,561	702,038	100%	0	0	METROS	664	664	100%	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR SIERRA JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	CEA	4,055,277	4,022,170	4,055,277	4,022,170	100%	0	0	METROS	3,851	3,851	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. 3 DE MAYO)	SANTA CATARINA JUQUILA	CEA	1,101,509	1,091,771	1,101,509	1,091,771	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

DISEÑO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS PUESTAS EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA SANTA CRUZ	CEA	4,040,388	1,749,937	4,040,388	1,749,937	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%
AMPLIACIÓN													
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CIUDAD IXTEPEC	CEA	167,721	156,023	167,721	141,414	91%	0	0	SISTEMA	1	1	90%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO COMITANCILLO	CEA	79,551	74,301	79,551	74,301	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TUTLA	CEA	254,690	244,634	254,690	224,182	92%	0	0	SISTEMA	1	1	95%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATULCO	CEA	273,853	264,250	273,853	264,250	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MICTEPEC	CEA	274,095	261,215	274,095	261,215	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	EL ESPINAL	CEA	140,728	130,789	140,728	122,754	94%	0	0	SISTEMA	1	1	95%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN DIONISIO DEL MAR	CEA	659,364	653,829	659,364	653,829	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	CEA	140,130	135,942	140,130	127,725	94%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SALINA CRUZ	CEA	731,069	617,857	731,069	617,857	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PABLO VILLA DE MITLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	237,270	194,328	237,270	177,472	91%	0	0	SISTEMA	1	1	90%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO JAMILTEPEC	CEA	226,710	218,104	226,710	218,104	100%	0	0	METROS	1,798	1,798	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	CEA	229,801	217,331	229,801	217,331	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CEA	170,923	163,111	170,923	163,111	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTOS REYES NOPALA	CEA	1,026,086	1,015,021	1,026,086	1,015,021	100%	0	0	METRO LINEAL	1,012	1,012	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA ORIENTE DE AGUA POTABLE 2A	TLALIXTAC DE CABRERA	CEA	902,956	895,023	902,956	895,023	100%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	SANTIAGO MATATLAN	CEA	109,839	99,756	109,839	99,756	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO														
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COBRO PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES	COBERTURA ESTATAL	CEA	878,500	875,000	878,500	875,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANEJA MEJORAMIENTO DEBIDO AQUE NO VIENE ADQUISICION
ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CD DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,000,000	993,114	1,000,000	993,114	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE PUSO MEJORAMIENTO DEBIDO AQUE NO VIENE LA OPCION DE ESTUDIO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 18 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 1 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	900,934	833,085	900,934	833,085	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 18 BIS AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 2 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,093,696	992,793	1,093,696	992,793	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 22 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 3 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	1,494,483	1,343,509	1,494,483	1,343,509	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 23 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 18 AEORPUERTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	2,497,255	2,429,497	2,497,255	2,429,497	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EN EL DESTINO DEL GASTO SE OCUPA MEJORAMIENTO DEBIDO A QUE NO VIENE LA OPCION DE REPOSICION
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 27 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 5 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	706,886	683,639	706,886	683,639	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 28 AEROPUERTO (NUEVO NOMBRE 4 ACUEDUCTO)	OAXACA DE JUAREZ	CEA	909,069	877,986	909,069	877,986	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION														
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CEA	1,128,695	1,119,267	1,128,695	1,119,267	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN SEBASTIAN TUTLA	CEA	406,005	284,902	406,005	264,421	93%	0	0	PLANTA	1	1	95%
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (EL ZAPOTE)	SANTA MARIA HUATULCO	CEA	104,631	97,123	104,631	97,123	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%
REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS NPARA AGUA POTABLE	JUCHITAN DE ZARAGOZA	CEA	1,539,130	1,523,128	1,539,130	1,523,128	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN													
CONSTRUCCIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO PINOTEPANACIONAL COLLANTES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	442,428	141,649	442,428	141,649	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,000	127,460	150,000	127,460	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN JERONIMO SOSOLA EL PARIAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	265,104	210,647	265,104	210,647	100%	0	0	METRO LINEAL	623	623	100%
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUCNION IXTALTEPEC SANTIAGO IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,252,465	1,137,730	1,252,465	1,137,730	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN DIONISIO OCOTEPEC SAN BALTAZAR GUELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,227,000	2,225,082	2,227,000	2,225,082	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN PEDRO JICAYAN MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	880,096	879,031	880,096	879,031	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA MARIA ALOTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,799,999	1,355,695	1,799,999	1,355,695	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SILACAYOPAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,094,577	2,119,571	3,094,577	2,119,571	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGUIRI GUIGOVELAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,804	82,411	183,804	82,411	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3A ETAPA	SAN LAZARO ETLA SAN LAZARO REYES ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	108,316	88,379	108,316	88,379	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POATBLE	COSOLTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	112,894	66,988	112,894	66,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POATBLE	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPOLOBERA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	86,457	38,423	86,457	38,423	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POATBLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	TEOTONGO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,000	148,497	150,000	148,497	100%	0	0	POZOS	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POATBLE 1A ETAPA	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OJO DE AGUA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	489,836	473,442	489,839	473,442	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ASUNCION IXTALTEPEC CHIVELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	346,823	284,440	346,823	284,440	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO PALOMARES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,659,489	1,474,459	1,659,489	1,474,459	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PLUMA HIDALGO SAN JOSE PALO GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	192,000	124,815	192,000	124,815	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO YUCUTACO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	532,607	226,596	532,607	226,596	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONINO MONTE VERDE MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	635,090	380,359	635,090	380,359	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO MONTE VERDE GUADALUPE DE LAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	387,040	300,598	387,040	300,598	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE CHILTEPEC TIERRA NEGRA	COMISION ESTATAL DEL AGUAA	102,906	70,622	102,906	70,622	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN LACHAO ARMENIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	170,651	88,967	170,651	88,967	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN LACHAO EL OCOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	202,633	98,968	202,633	98,968	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN MIXTEPEC DISTRIT 08 SAN ISIDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	129,336	119,372	129,336	83,561	70%	0	0	SISTEMA	1	1	80%

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LORENZO CACAOTEPEC SANTIAGO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	261,993	258,650	261,993	258,650	100%	0	0	METRO LINEAL	2,967	2,967	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN AMADO NERVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	371,682	272,904	371,682	272,904	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN ARROYO CARACOL IDEAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	763,250	761,603	763,250	761,603	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN LOMA DE CEDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	173,170	122,396	173,170	122,396	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN NUEVO YUCATAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	196,501	192,948	196,501	192,948	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MARTIN ITUNYOSO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	367,000	366,394	367,000	366,394	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PABLO CUATRO VENADOS LLANO MANTECA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	150,933	109,444	150,933	76,401	70%	0	0	SISTEMA	1	1	80%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO CERRO DE LAS NUBES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,016,762	1,015,420	1,016,762	1,015,420	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO HUAMELULA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	855,673	603,912	855,673	603,912	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA YOLOT	COMISION ESTATAL DEL AGUA	213,175	211,019	213,175	211,019	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ TAYATA LA ESTANCIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	186,050	183,328	186,050	183,328	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM SAN AGUSTIN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	190,753	210,000	190,753	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHIMALAPA SAN FRANCISCOLAPAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	933,957	785,456	933,957	785,456	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA COLOTEPEC SAN JOSE EL QUEQUE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	444,000	414,535	444,000	414,535	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA HUATULCO BAJOS DE COYULA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	197,490	98,976	197,490	98,976	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA SOSOLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	288,745	252,206	288,745	252,206	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANIZA ATOTONILCO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	62,465	61,114	62,465	61,114	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANIZA TIERRA COLORADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	610,654	258,384	610,654	258,384	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGUIRI LLANO COYUL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	334,126	271,070	334,126	78,564	29%	0	0	0	SISTEMA	1	1	60%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGUIRI PEÑA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	287,669	500,000	287,669	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO XANICA SAN ANTONIO OZOLOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,487,873	2,189,437	2,487,873	2,189,437	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO XANICA SAN FELIPE LACHILO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,263,487	1,994,857	2,263,487	1,994,857	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YAVEO ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,169,673	877,886	1,169,673	877,886	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,101	0	104,101	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TONALA SAN SEBASTIAN DEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,680,000	1,671,403	1,680,000	1,671,403	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TONALTEPEC VISTA HERMOSA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	555,658	553,658	555,658	553,658	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SILACAYOAPAM SAN JUAN HUAXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	389,750	296,911	389,750	296,911	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN JUAN QUIOTEPEC MANINALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	264,060	98,172	264,060	98,172	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA CRUZ VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	263,734	200,037	263,734	200,037	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LIBERTAD	SAN DIONISIO OCOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	945,686	945,686	945,686	945,686	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LIBERTAD	SAN MIGUEL MIXTEPEC SAN ISIDRO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	594,812	594,812	594,812	594,812	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 55 MTS.)	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO PUGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	62,759	55,413	62,759	55,413	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	VILLA DE TUTUTEPEC PENAS NEGRAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	217,413	217,308	217,413	217,308	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	CLACATONGO DE HIDALGO SANTA CATARINA YU	COMISION ESTATAL DEL AGUA	710,968	320,125	710,968	320,125	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN JOSE LACHIGUIRI LACHIVIGOZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,500,000	2,492,946	2,500,000	2,492,946	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN MATEO RIO HONDO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	364,591	106,218	364,591	106,218	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN MIGUEL CHIMALAPA CERRO PRIETO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	922,734	684,248	922,734	684,248	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTA MARIA IPALAPA EL RINCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	135,887	127,287	135,887	127,287	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO IXCUINTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	710,363	363,545	710,363	363,545	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO JAMILTEPEC SAN JOSE DE LAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	284,398	211,112	284,398	211,112	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO NUNDICHE CAÑADA TIERRA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	354,821	353,710	354,821	353,710	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN LUCAS QUIAVINI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,163,294	913,397	1,163,294	913,397	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN PABLO VILLA MDE MITLA SAN JOSE DEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	102,755	32,338	102,755	32,338	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SANTA MARIA JACATEPEC EJIDO ALBERTO VELE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	243,734	250,000	243,734	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC SAN JUAN GUIVI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,283,278	1,092,682	1,283,278	1,092,682	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SAN PABLO VILLA DE MITLA SAN MIGUEL ALBA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	560,000	466,741	560,000	466,741	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA CRUZ MIXTEPEC TRAPICHE SANTA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	612,500	597,050	612,500	597,050	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA COYOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,273,498	1,273,498	1,273,498	1,273,498	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN POZA VERDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300,409	299,897	300,409	299,897	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN LA BOQUILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	486,906	153,261	486,906	153,261	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO ASTATA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	316,606	315,098	316,606	315,098	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SILACAYOAPAM SAN ANDRES MONTAÑA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	440,676	317,522	440,676	317,522	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACIÓN													
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOMA TLACUACHE)	SANTA MARIA ZANIZA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	82,383	19,050	82,383	19,050	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA CRUZ BAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	111,954	72,011	111,954	72,011	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO EL ALTO EL PORVENIR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	850,425	849,340	850,425	849,340	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	SILACAYOAPAN SAN JUAN TRUJANO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	614,201	613,619	614,201	613,619	100%	0	0	METRO LINEAL	4,106	4,106	100%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43,420	43,153	43,420	43,153	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	SANTA MARIA CORTIJO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	224,344	55,972	224,344	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	30%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGU POTABLE	SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC ARROYO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	434,700	434,000	434,700	434,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MAGDALENA TLACOTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	179,324	153,963	179,324	153,963	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NUEVO ZOQUIAPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	648,615	401,384	648,615	401,384	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	REYES ETLA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,979	301,669	700,979	301,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126,896	53,438	126,896	53,438	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO SANTA MA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	326,959	314,859	326,959	314,859	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN BARTOLO YAUTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE LACHIGUIRI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	4,162,000	4,161,903	4,162,000	4,161,903	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN GUICHICOVI SAN ANTONIO BARRIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	628,587	416,167	628,587	416,167	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN QUIOTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,931	354,410	355,931	354,410	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN LA ESPERANZA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	232,045	0	232,045	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS OJITLAN VICENTE GUERRERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	268,230	200,397	268,230	200,397	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL AMATLAN CUAJILOMOYAS SAN ANTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	181,812	155,552	181,812	155,552	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARIA PETA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	233,121	122,651	233,121	122,651	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO APOSTOL MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	887,132	629,265	887,132	629,265	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO JUCHATENGO LA LUNA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	161,433	35,315	161,433	35,315	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO JUCHATENGO LA PILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,469	38,437	104,469	38,437	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC SANTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	490,465	486,957	490,465	486,957	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA CHACHOAPAM SAN ANTONIO PERAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	455,000	85,568	455,000	85,568	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA IPALAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	441,533	208,769	441,533	208,769	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA NATIVITAS SAN PEDRO BUENAV	COMISION ESTATAL DEL AGUA	492,453	378,323	492,453	378,323	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZANIZA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	376,308	0	376,308	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO CHAZUMBA TRINIDAD HUAXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	420,000	419,272	420,000	419,272	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO JUXTLAHUACA UNION DE CARDENAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	215,980	215,505	215,980	215,505	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO NEJAPILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	419,927	367,894	419,927	367,894	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIGO JUXTLAHUACA SANTA MARIA YUCUNICO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142,045	97,434	142,045	97,434	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO PETAPA RIO DEL SOL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	214,638	96,324	214,638	67,427	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	449,361	448,640	449,361	448,640	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA LA MATRACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	719,812	718,423	719,812	718,423	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA MAGDALENA TILTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	591,378	401,293	591,378	401,293	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA SANTA LUCIA TEOTE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	854,378	675,705	854,378	675,705	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO ZAP	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301,330	216,272	301,330	216,272	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA GUADALUPE	TRINIDAD ZAACHILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	683,053	516,909	683,053	516,909	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION)	MAGDALENA PEÑASCO CARRIZAL LOMA TICHÍ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	167,304	156,352	167,304	156,352	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRA DE LA CRUZ (2A ETAPA)	SANTIAGO ASTATA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	155,681	96,616	155,681	96,616	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO TOTOLAPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	280,000	0	280,000	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	477,152	373,799	477,152	373,799	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO	SAN DIONOSIO DEL MAR HUAMUCHIL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	350,000	274,159	350,000	274,159	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	SANTIAGO YAVEO FRANCISCO VILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	364,214	362,249	364,214	362,249	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	TEPELME VILLA DE MORELOS MISMA LOC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	624,816	623,000	624,816	623,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	IXTLAN DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,010,531	1,010,518	1,010,531	1,010,518	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTA MARIA TLALIXTAC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	417,726	416,769	417,726	416,769	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	VILLA DIAZ ORDAZ SAN MIGUEL DEL VALLE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,676,864	1,162,779	1,676,864	1,162,779	100%	0	0	METRO LINEAL	730	730	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA SAN JOSE)	PLUMA HIDALGO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251,977	62,005	251,977	62,005	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION NDEL MSISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ZANJON Y GARRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	193,896	200,000	193,896	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SAN JUAN JUXTLAHUACA SAN JUAN PINAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	500,000	498,966	500,000	498,966	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%
MEJORAMIENTO													
ATENCION SOCIA Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,031	482,356	484,031	482,356	100%	0	0	CURSO	49	49	100%
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	493,909	492,760	493,909	492,760	100%	0	0	CURSO	50	50	100%
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	484,031	483,511	484,031	483,511	100%	0	0	CURSO	49	49	100%
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,581,500	0	1,581,500	0	0%	0	0	CURSO	36	0	0%
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION MUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	250,000	250,000	175,000	70%	0	0	CURSO	148	110	74%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	976,995	980,000	976,995	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	700,000	698,740	700,000	698,740	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	979,419	980,000	979,419	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	978,800	980,000	978,800	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	976,520	980,000	976,520	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,885	104,620	105,885	104,620	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	106,056	104,547	106,056	104,547	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,143	139,542	141,143	139,542	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTARIO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,265	139,494	141,265	139,494	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,250	139,499	141,250	139,499	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	COBERTURA REGIONAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	980,000	977,200	980,000	977,200	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DEL ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	143,925	142,430	143,925	142,430	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,875	104,625	105,875	104,625	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,071	139,571	141,071	139,571	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,119	139,552	141,119	139,552	100%	0	0	PROYECTO	14	14	814%

PERFORACION DE POZO PROFUNDO	SAN JUAN IHUALTEPEC MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,000	199,284	200,000	199,284	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS.	SAN MATEO DEL MAR HUAZANTLA DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	246,125	250,000	246,125	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	LOMS BONITA SAN BENITO ENCINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	118,998	108,729	118,998	108,729	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PABLO ETLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	0	210,000	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTÉPEC SAN JU	COMISION ESTATAL DEL AGUA	194,904	191,401	194,904	191,401	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA JACATEPEC LA NUEVA SOLEDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	78,228	74,999	78,228	74,999	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	SANTIAGO AYUQUILLILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	210,000	208,250	210,000	208,250	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TLACOLULA DE MATAMOROS SAN LUIS DEL RIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	155,830	155,830	155,830	155,830	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
PERFORACION DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO NORIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	252,000	0	252,000	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,403,659	0	1,403,659	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	36	0	0%
SUPERVISION TECNICA PROSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	774,039	463,227	774,039	463,227	100%	0	0	0	ACCIÓN	23	23	100%
SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	740,485	740,485	740,485	463,227	63%	0	0	0	ACCIÓN	23	17	74%
PROGRAMA JÓVENES POR MÉXICO														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE VISION PARA EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	123,758	0	0	0	0%	0	0	0	ACTIVIDAD	1	0	0%

EVALUACION BIOLOGICO PESQUERA DEL DORADO EN EL OCEANO PACIFICO, REGION 2.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	140,757	140,757	140,757	16,445	12%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	80%	PROYECTO A CARGO DEL LA M. EN C. CARMEN ALEJO PLATA PROFESORA-INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL GASTO PROGRAMADO Y EJECUTADO SE DEBE AL DESFAZ DE ALGUNAS ETAPAS DEL PROYECTO POR CONDICIONES AJENAS AL PROYECTO, LAS CUALES ESTAN PROGRAMADAS PARA REALIZARSE EN LO SUBSECUENTE.
EVALUACION DEL PODER DE LA FLOTA CAMARONERA DE ALTURA DEL LITORAL DEL OCEANO PACIFICO MEDIANTE EL METODO DEA	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCGUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	53,556	53,556	53,556	9,959	19%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	70%	PROYECTO A CARGO DEL ING. SAMUEL RAMOS CARRILLO, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON AVANCE DEL 70%, AL EJECUTAR EL RECURSO ACTUAL EN EL MES DE ABRIL Y MAYO SE LOGRARÁ AVANZAR EN EL PROYECTO EN UN 15%. PARA AJUSTAR LO PROGRAMADO.
MONITOREO DE LA ICTIOFAUNA DEL SISTEMA LAGUNAR CHANTUTO-PANZACOLA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ENCRUCJADA, CHIAPAS.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	3,324	3,324	3,324	0	0%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	90%	PROYECTO A CARGO DE LA M. EN C. ANA MARIA TORRES HUERTA PROFESORA INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTA EN LA FASE FINAL Y SOLO QUEDA POR APLICAR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA ÚLTIMA ETAPA PARA RECIBIR LA LIBERACIÓN POR PARTE DE CONACYT-CHIAPAS.
PLAN DE MANEJO ACUICOLA Y PESQUERO DE LA ZONA HUAVE, OAXACA.	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	9,347	9,347	9,347	6,840	73%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	90%	PROYECTO A CARGO DEL M. EN C. SAUL SERRANO GUZMAN, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EL PROYECTO ESTA EN SU ETAPA FINAL, EL RECURSO NO SE HA EJECUTADO DEBIDO A RETRASOS EN EL AVANCE DEL PROYECTO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2007. ACTUALMENTE AL MES DE ABRIL SE HAN LOGRADO LOS AVANCES PLANTEDAOS Y EL RECURSO SERA GASTADO EN ESTE MISMO MES PARA LA ETAPA FINAL DEL PROYECTO.
POLIQUETOS (ANNELIDA) Y EUMALACOSTRACOS (CRUSTACEA) DEL GOLFO DE TEHUANTEPEC: TAXOMANÍA, COLECCIÓN DE REFERENCIA, CAPACITACIÓN, CLAVES DE IDENTIFICACIÓN, BASE DE DATOS Y PAGINA WEB	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	225	225	255	0	0%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	1	1	70%	PROYECTO A CARGO DEL DR. JOSE ROLANDO BASTIDA ZAVALA, PROFESOR INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. EL PROYECTO TIENE ACTUALMENTE UN AVANCE DEL 70% Y EL RECURSO REPORTADO ES ESTA SOLICITUD ES UNA PEQUEÑO REMANENTE QUE NO HA SIDO EJECUTADO PERO SE INCORPORA A LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL 2008 PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	3,721,878	3,721,878	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	12%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS CUARTA ETAPA	SAN JACINTO TLACOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	9,810,000	6,810,333	6,810,333	3,881,877	57%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD SEGUNDA ETAPA	SAN LUCAS OJITLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,080,000	3,254,426	3,254,426	3,254,426	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA	VILLA SOLA DE VEGA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	16%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA	TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	4,989,437	4,989,437	977,727	20%	0	0	0	OBRA	1	0	16%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIA 12 CAMAS SEGUNDA ETAPA	SAN PEDRO HUAMELULA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	9,690,000	2,848,147	2,848,147	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS TERCERA ETAPA	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,500,000	729,476	2,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA	RIO GRANDE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,340,000	3,596,782	3,596,782	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	65%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA	SANTA MARIA CHILCHOTLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	11,278,650	1,409,933	1,409,933	1,409,933	100%	0	0	0	OBRA	1	0	16%	

CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMA PRIMERA ETAPA	SANTA MARIA HUATULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	62%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD PRIMERA ETAPA	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,500,000	729,725	729,725	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	SANTA MARIA MIXTEQUILLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,490,000	497,084	497,084	497,084	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,000,000	1,171,102	1,171,102	1,171,102	100%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMA CUARTA ETAPA	SANTIAGO TAMAZOLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,040,000	2,765,898	2,765,898	1,579,814	57%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS SEGUNDA ETAPA	SAN JOSE EL PARAISO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,780,000	2,340,008	2,340,008	346,775	15%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,220,000	2,063,101	2,063,101	534,567	26%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL 12 CAMAS SANTO DOMINGO TEOJOMULCO Y SAN LORENZO TEXMELUCAN HOSP DE LA PAZ SEGUNDA ETAPA	SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,550,000	2,484,436	2,484,436	1,156,003	47%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA	SANTOS REYES NOPALA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	7,107,001	7,107,001	3,150,536	44%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,200,000	4,164,987	4,164,987	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	41%	SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS TERCERA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE DOS NUCLEOS BASICOS	VICENTE GUERRERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,490,000	438,015	1,490,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS.
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA	NEJAPA DE MADERO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	13,660,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	35%	
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD PRIMERA ETAPA	PINOTEPA DE DON LUIS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,410,000	2,477,993	2,477,993	2,477,993	100%	0	0	0	OBRA	1	1	51%	
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 12 CAMAS PRIMERA ETAPA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,160,000	7,624,404	7,624,404	4,649,280	61%	0	0	0	OBRA	1	1	69%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO	RANCHO MIJANGOS RIO MIJANGOS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	880,000	262,342	262,342	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
AMPLIACION DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	4,070,000	1,198,484	1,198,484	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	35%	SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DR AURELIO VALDIVIESO 180 CAMAS	OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,564,908	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO ANUAL CORRESPONDE AL SALDO REFRENDADO, EN GESTION DE LA MINISTRACION ANTE SEFIN, SE ENCUENTRAN ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA EN REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LOS S.S.O.
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE CUATRO NUCLEOS BASICOS	CIUDAD IXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	590,000	0	0	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	EL MONTO ANUAL CORESPONDE AL REFRENDO, EN GESTION LA MINISTRACION ANTE SEFIN, LAS ESTIMACIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y CONCILIACION ENTRE EL CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCION DE OBRAS DE LA SSO.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL	OAXACA DE JUAREZ	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	128,842,197	63,057,700	63,057,700	63,057,700	100%	108,360	0	BENEFICIARIO	369,163	369,163	100%	LOS INTERESES GENERADOS QUE SE INFORMAN EN ESTE FOLIO CORRESPONDEN A GASTO CORRIENTE, SERVICIOS PERSONALES Y OBRA PUBLICA POR ENCONTRARSE EL RECURSO DENTRO DE LA MISMA CUENTA BANCARIA.
RAMO 23														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MERCADO "BENITO JUAREZ" (2A. ETAPA)	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	997,936	997,936	997,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN-UNION HIDALGO TRAMO DEL KM. 0 000 AL KM. 19 000	UNION HIDALGO UNION HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,484,151,674	34,788,381	3,484,151,674	32,819,797	94%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	19	18	95%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C(SALINA CRUZ-COATZACOALCOS)ALVARO OBREGON TRAMO: DEL KM. 11 000 AL KM. 16 000	JUCHITAN DE ZAR ALVARO OBREGON	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,000,000	7,070,865	8,000,000	6,792,866	96%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	96%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL AMATE-ACATLAN-COSOLAPA TRAMO: DEL KM 12 300 AL KM 33 00	COSOLAPA COSOLAPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,000,000	15,939,281	20,000,000	13,988,788	88%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	21	19	92%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN DIONISIO DEL MAR-CHICAPA DE CASTRO DEL KM. 0 000 AL KM. 18 000	SN DIONISIO DEL MAR SN DIONISIO DELM	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	8,000,000	7,310,635	8,000,000	6,993,469	96%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	18	17	94%	
MODERNIZACIÓN														
MODERNIZACION DE LOS ACCESOS A LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA LONGITUD TOTAL DE 5.89KM	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	47,637,371	41,755,991	47,637,371	41,052,062	98%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	6	98%	
MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C(TLAXIACO-PUTLA)TRAMO SANTO TOMAS OCOTEPEC-SANTA MARIA YUCUHITI-SANTIAGO NUYOO DEL KM. 3 000 AL KM 8 000	STGO NUYOO STGO NUYOO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	16,000,000	15,947,000	16,000,000	15,720,980	99%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	4	80%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SN ANDRES CABECERA NUEVA -SN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES CAB	SN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	16,000,000	14,039,613	16,000,000	11,924,324	85%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	96%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZULAPAM DEL PROGRESO-TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO: DEL KM. 12 000 AL KM. 15 000 Y DEL TRAMO TEPELMEME-TORRECILLAS-CONCEPCION BUENA VISTA-IHUITAN PLUMAS	TEPELMEME VILLA DE MORELOS TRAMO: DEL KM. 12 000 AL KM. 15 000 Y DEL TRAMO TEPELMEME-TORRECILLAS-CONCEPCION BUENA VISTA-IHUITAN PLUMAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	16,000,000	13,948,295	16,000,000	12,994,665	93%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	90%	
MEJORAMIENTO														
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE JALATLACO	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	0	4,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN														
RESTAURACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	6,000,000	1,171,145	6,000,000	1,171,145	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	
DIGNIFICACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL														
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														

DIGNIFICACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES MOVILES DE CARAVANAS DE LA SALUD	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,976,400	1,976,400	1,976,400	1,975,922	100%	1,058	0	VEHICULO	27	27	100%	CONVENIO DE COORDINACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA DIGNIFICACION DE CARAVANAS QUE CONSISTEN EN HOJALATERIA Y PINTURA, ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO Y DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION, TAPICERIA, CAMBIO DE CREISTALES Y ESPEJOS. MANTENIMIENTO CONSISTE EN CAMBIO DE LLANTAS Y AMORTIGUADORES, REPARACION GERNERAL DE TRASMISION, FRENSOS SILENCIADOR Y ESCAPES, ASI COMO AFINACION PERIODICA.
RAMO 11 SEP														
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE GRADAS Y ESTACIONAMIENTO EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UTM	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	206,758	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	96,349	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA TALLERES DE INGENIERIA EN DISEÑO	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA	374,076	365,468	365,468	365,468	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN COBAO NO. 37 (1RA. ETAPA)	TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO TAMAZU	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	0	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO. 148 (1RA. ETAPA)	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,800	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION..
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO. 174 (1RA. ETAPA)	HEROICA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HEROICA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,900	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.067 (1RA. ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	30,700	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI No.068 (1RA. ETAPA)	SN ANTONIO DE LA CAL SN ANTONIO DE LACAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	31,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.178 (1RA. ETAPA)	STA MARIA PETAPA STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,500	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y ESTABLECIMIENTO DE RED INALAMBICA EN CECATI NO.195 (1RA. ETAPA)	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,600	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

ADQUISICION Y SUMINISTRO DE UNIDAD MOVIL Y EQUIPAMIENTO PARA ICAPET (1RA. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,700	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION Y SUMISTRO DE UNIDAD MOVIL Y EQUIPAMIENTO PARA ICAPET (1RA. ETAPA)	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMI	COMITE ADMISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,700	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS EN CECYTE NUM. 21 (1A. ETAPA)	SAN PEDRO POCHUTLA PUERTO ANGEL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,250,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE AULAS, CENTRO DE COMPUTO Y LABORATORIO EN CBTA NO. 203 (1RA. ETAPA)	SAN LORENZO CACAOTEPEC SAN LORENZO C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,400,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 25 (1RA. ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	175,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 263 (1RA. ETAPA)	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS SN AGUSTIN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,437,500	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE AULAS EN CBTIS NO. 265 (1RA. ETAPA)	SAN JACINTO AMILPAS SN JACINTO AMILPAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	945,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIO Y ANEXOS EN CBTA NO. 201 (1RA. ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA VILLA SOLA DE VEGA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,275,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	3	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNICARIO NO. 017 N/C (1 RA. ETAPA)	SANTIAGO LALOPA SANTIAGO LALOPA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION .
CONSTRUCCION DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 18 N/C (1A. ETAPA)	SAN AGUSTIN TLACOTEPEC SN AGUSTIN TLAC	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO, ANEXOS, RED Y SUBESTACION ELECTRICA EN CBTA NO. 202 (1A. ETAPA)	SAN MIGUEL SOYALTEPEC TEMASCAL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,700,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	5	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN CECYTE NO.025	SN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HUIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,625,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN COBAO NO.38 (1RA. ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO HCA CD DE TLA	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE OAXACA	2,000,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SUBESACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 031 (1RA. ETAPA)	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CBTIS NO. 2 (1RA. ETAPA)	H CD TLAXIACO H CD TLAXIACO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	60,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN CECYTE NO.24 (1RA. ETAPA)	SN ESTEBAN ATATLAHUACA SN ESTEBAN ATLATA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,625,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN COBAO NO.31 (1RA.,ETAPA)	STA CATARINA JUQUILA STA CATARINA JUQUI	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN COBAO NUM. 45 (1A. ETAPA)	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOTITLAN DE F	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	90,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 039 (1A. ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA CAL SN ANTONIO DE LA C	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	500,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 015 (1A. ETAPA)	SAN ANTONIO HUIXTEPEC SAN ANTONIO HUIT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,100	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 157 (1A. ETAPA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN B	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y HARWARE EN CETIS NO. 102 (1RA. ETAPA)	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MOVIL Y EQUIPO DE COMPUTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO.012 (1RA. ETAPA)	SN MIGUEL CHIMALAPA SN MIGUEL CHIMALAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	96,700	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 158 (1A. ETAPA)	SAN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	188,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE ACUACULTURA EN CETMAR (PRIMERA ETAPA)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	231,226	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 145 (1A. ETAPA)	SANTIAGO HUAJOLOTLILAN STGO HUAJOLOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 155 (1RA.)	SALINA CRUZ SALINA CRUZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN CONALEP NUM. 243 (1A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	113,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO Y RED SATELITAL PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 08 (1RA. ETAPA)	SN JUAN COLORADO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE.
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN CETIS NO. 38 (1RA. ETAPA)	SANTIAGO SUCHILQUITONGO STGO SUCHIL	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	85,500	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.

REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN COBAO NO. 02 (1RA. ETAPA)	EL ESPINAL EL ESPINAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	648,100	0	648,100	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.	
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO.013 (1RA. ETAPA)	SANTIAGO ASTATA SANTIAGO ASTATA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.	
REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NO.09 (1RA. ETAPA)	SN JUAN BTT VALLE NACIONAL SN JUAN BTT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.	
REHABILITACIÓN																
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN COBAO NUM. 03 (1A. ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL STGO PINOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	301,600	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.	
REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN COBAO NUM. 25 (1A. ETAPA)	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	286,000	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION.	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDROLOGIA	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	5,755	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE MULTIMEDIOS	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	40,403	35,653	35,653	35,653	100%	0	0	0	EQUIPO	10	10	100%		
EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE VIDRIO	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	510	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%		
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TALLERES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	14,707	14,707	14,707	14,707	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE RED	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	65,012	9,626	9,626	9,626	100%	0	0	0	EQUIPO	1	0	20%		
SISTEMA DE VENTILACION DEL AUDITORIO DE LA UTM	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	51,520	51,520	51,520	51,520	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
PIFI-2007	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	718,567	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%		
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PIFI/FOMES	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	501,595	17,238	17,238	17,238	100%	0	0	0	PROYECTO	5	1	20%		

PIFI	PUERTO ANGEL SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL MAR	711,944	711,944	711,944	0	0%	0	0	0	AGENTE EDUCATIVO	125	30	24%	EL RECURSO PIFI ES REMANENTE DEL 2007.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	2,450,605	0	0	0	0%	0	0	0	ACTAS	0	0	0%	NO SE APLICO EL RECURSO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2008 DE PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FONDO INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA EL FOMENTO DE															
MODELO CONCEPTUAL PARA DISEÑO DE PAGINAS WEB	HUAJUAPAN DE LEON	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	47,912	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	
CARAVANAS DE LA SALUD															
CARAVANAS DE LA SALUD	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	7,676,480	7,676,480	7,676,480	0	0%	0	0	0	VEHÍCULO	27	0	0%	CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD PARA MATERIALES Y SUMINISTROS, ASI COMO SERVICIOS GENERALES. CON RESPECTO A LA PARTIDA DE MATERIALES Y SUMINISTROS YA SE CUENTA LICITADO, UNICAMENTE ESTAMOS EN ESPERA DE LAS FACTURAS PARA SU PAGO RESPECTIVO.
CARAVANAS DE LA SALUD	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	14,229,842	14,229,842	14,229,842	1,103,809	8%	24	0	0	OTROS	14	1	7%	CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA 14 UNIDADES MOVILES QUE BENEFICIARAN A VARIAS COMUNIDADES 8 UNIDADES TIPO 1 Y 5 UNIDADES TIPO 3. LO CUAL IMPLICA TAMBIEN SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS. SERVICIOS GENERALES EN EL MISMO PRESUPUESTO. CON RESPECTO A LA PARTIDA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA.
CONVENIO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD															
MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL	COBERTURA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	1,416,216	1,416,216	1,416,216	1,416,216	100%	0	0	0	PERSONA	1,712	1,712	100%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR															
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	475,000	475,000	475,000	194,568	41%	689	0	0	ACCIÓN	8	3	38%	
COMISION NACIONAL FORESTAL															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
OBRA CIVIL PARA CONSTRUCCION DE UN VIVERO TECNIFICADO	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	720,000	40%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA
REHABILITACIÓN															
CONSTRUCCION DE BANCO DE GERMOPLASMA	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	294,537	294,537	294,537	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA
ESTABLECIMIENTO DE MICROCUENCAS	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	7,564,192	7,564,192	7,564,192	7,441,027	98%	0	0	0	HECTÁREA	2,151	2,151	100%	LA UNIDAD DE MEDIDAD ES: HECTAREA
PRODUCCION DE PLANTA PARA CLIMA TEMPLADO FRIO	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	1,407,905	1,407,905	1,407,905	0	0%	0	0	0	PLANTA	3,500,000	2,327,500	67%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA
PRODUCCION DE PLANTA PARA CLIMA TROPICAL	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	116,511	116,511	116,511	0	0%	0	0	0	PLANTA	1,500,000	1,500,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA
UNEMES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION MEDICA DE SOBREPESO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS	COLONIA VOLCANES	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,074,000	2,074,000	2,074,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	ANTICIPO OTORGADO DEL 30% POR \$585,820.48
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICCIONES	OAXACA DE JUAREZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,360,000	1,360,000	1,360,000	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	

CONSTRUCCION DE TRES UNIDADES	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,074,000	2,074,000	2,074,000	0	0%	93	0	CENTRO	1	0	0%	ANTICIPO DEL 30% SEGUN FACTURA NO.3710 POR \$515,360.48
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA														
MANTENIMIENTO														
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ	SAN PEDRO POCHUTLA SN PEDRO POHUTLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	147,415	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA														
REPARACION GENERALES EN ESCUELA SEUNDARIA TECNICA NO. 54	CHAUITES CHAUITES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	503,093	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESUELA PRIMARIA INDIO DE NUYOO	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	188,868	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	8%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOTITLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	107,681	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	24%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE GRANADITA	VILLANUEVA STA MARIA TEOPOXCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	84,811	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	HEROICA CD DE TLAXIACO H CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	177,011	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO TOLEDANO	SN FCO LOGUECHE SN FCO LOGUECHE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	162,260	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	33%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	HUAUTLA DE JIMENEZ HUAUTLA DE JNZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	253,971	0	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	318,933	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	H CD DE HUAJUAPAN DE LEON H CD DE HUAJUAPAN	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACIÓN BASICA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS	200,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO CASO	HUATLA DE JIMENEZ HUATLA DE JIMENEZ	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	595,188	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON TEOT D F MAG	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO	599,100	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TEC N0 144	BAHIA DE SANTA CRUZ STA CRUZ HUATULCO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO	513,133	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 102	SAN PEDRO MIXTEPEC SAN PEDRO MIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	412,877	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 36	SAN DIEGO HEROICA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	382,314	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	STA CATARINA JUQUILA STA CATA JUQUILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	184,721	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15	PUTLA VILLA DE GRO PUTLA VILLA DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	216,309	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25	SN PABLO HUIXTEPEC SN PABLO HXPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	458,746	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 57	SAN BARTOLO SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	316,741	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO.

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 6	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	393,557	0	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 85	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	562,346	0	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	40%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.39	STOS REYES NOPALA STOS REYES NOPALA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	136,462	0	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 120	SN JUAN BAUTISTA TUX SN JUANBAUTISTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	583,020	0	583,020	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SEUNDARIA TECNICA NO. 71	VILLA DE TAMAZULAPAMDEL PROGRESO V DE TA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	410,294	0	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TECNICA NO. 62	STAMARIA JALAPA DEL MARQUEZ STA MARIA JA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	0	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO.
REMODELACION DEL HOSP PSQUIATRICO CRUZ DEL SUR DE OAXACA PARA REHABILITACIÓN																
REMDELACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO CRUZ DEL SUR	SAN BARTOLO COYOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	ACUERDO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LA INSTRUMENTACION DE ACCIONES CONTRA LAS ACCIONES. PARA LA REMODELACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO CRUZ DEL SUR DE OAXACA, PARA UN AREA DE URGENCIAS Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO
PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,283,458	3,283,458	3,283,458	0	0	0%	445	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
PROGRAMA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL																
REHABILITACION PSICOSOCIAL	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	386,080	386,080	386,080	0	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	EL RECURSO ESTA EN PROCESO DE ADQUISICION DE LOS BIENES
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FOROS																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONTINUACION CON LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOCS DE SALUD DE OAXACA	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	

CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LOMA BONITA	LOMA BONITA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
TERMINACION DE LA SUSTITUCION CON AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	10,000,000	1,000,000	0	0%	319	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO ESCONDIDO, TERMINACION DE SUSTITUCION DE AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALINA CRUZ Y TERMINACION DEL H. BASICO COMUNITARIO DE LOMA BONITA. DE ESTE RECURSO YA SE PAGARON ANTICIPOS DE LAS OBRAS POR IMPORTE DE \$ 6,959,384.87
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS															
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DETIERRA COLORADA	TIERRA COLORADA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	444,000	444,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD EN LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,480,000	1,480,000	1,480,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	444,000	444,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	TIERRA COLORADA RANCHO COLORADO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,480,000	1,480,000	1,480,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CERRO CENTRAL	CERRO CENTRAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,480,000	1,480,000	1,480,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SAN MARCIAL OZOLOTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,480,000	1,480,000	1,480,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MARTIN	SAN MARTIN ITUNYOSO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	444,000	444,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL COATLAN	SAN MIGUEL COATLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	444,000	444,000	444,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD EN TEMASCAL	TEMASCAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO HUIXTEPEC	SAN PABLO HUIXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	2,607,000	2,607,000	2,607,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	3,542,600	3,542,600	3,542,600	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL EQUIPAMIENTO, AMBULANCIAS, MALETINES MEDICOS	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	23,733,262	23,733,262	23,733,262	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO TLAPA	SANTIAGO TLAPA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	

FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	CERRO DE LA CRUZ PTO BUENAVISTA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	414,437	414,437	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE AGUACATITLA	AGUACATITLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE RANCHO HERNANDEZ	RANCHO HERNANDEZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	38,456	38,456	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	RANCHO HERNANDEZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	414,437	414,437	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL PARA EL CENTRO DE SALUD	CANADA GUADALUPE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	38,456	38,456	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL PARA EL CENTRO DE SALUD	CERRO DE LA CRUZ PTO BUENAVISTA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	38,456	38,456	38,456	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
TERMINACION DEL HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL DEL CENTRO DE SALUD EN EL ARADOR	EL ARADOR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,091	168,091	168,091	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO OCOPETATILLO	SAN PEDRO OCOPETATILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	SAN PEDRO OCOPETATILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	960,751	960,751	960,751	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE LA COFRADIA	COFRADIA LA COFRADIA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	135,271	135,271	135,271	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE QUINICUENA	QUINICUENA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,091	168,091	168,091	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE STA. MA. TLAPANALQUIAHUITL	SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD MANO DE SEÑOR	MANO DE SEÑOR	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL	SERVICIOS DE SALUD	937,706	937,706	937,706	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL DEL CENTRO DE SALUD DE EL LIMONCILLO	EL LIMONCILLO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,091	168,091	168,091	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%

FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE STA MA LA ASUNCION	SANTAMARIA LA ASUNCION	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	333,148	333,148	333,148	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE HUAUATEPEC	HUAUATEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	50,295	50,295	50,295	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FCO., LA PAZ STA. MARIA CHIMALAPA	SAN FRANCISCO LA PAZ	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CENTRO DE SALUD DE VILLA NUEVA	VILLA NUEVA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,092	168,092	168,092	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO	SANTIAGO TAMAZOLA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	6,765,114	6,765,114	6,765,114	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD DE STOS. REYES YUCUNA	SANTOS REYES YUCUNA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	168,091	168,091	168,091	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
MEJORAMIENTO															
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL FPP OBRA NUEVA	CAÑADA GUADALUPE	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	414,437	414,437	414,437	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PENDIENTE QUE LA FEDERACION REDIQUE EL RECURSO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
REHABILITACIÓN															
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAS REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	CERRO CENTRAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	149,531	149,531	149,531	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FONDO REGIONAL 2007															
CONSTRUCCIÓN															
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS CENTRAL OCOTLAN	OCOTLAN DE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	30,521,739	30,314,771	30,314,771	30,314,771	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER ES ECONOMIA
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SALON DEL PLENO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,950,000	9,170,535	9,950,000	9,170,535	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER ES ECONOMIA
CONTINUACION DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION DEL INMUEBLE QUE OCUPARA EL MUSEO DEL PALACIO "ESPACIO DE LA DIVERSIDAD"	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	35,233,800	34,209,884	34,209,884	34,209,884	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER ES ECONOMIA
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL ANDADOR TURISTICO "PEREZ GAZGA"	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	1,988,983	1,988,983	1,988,983	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER ES ECONOMIA
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE OAXACA(CORREDOR SUR DEL CENTRO HISTORICO)	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	16,965,074	16,965,074	16,965,074	16,965,074	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL TIRADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO Y RECEPCION DE RESIDUOS GENERADOS	VICENTE GUERRERO VILLA DE ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	11,450,355	11,449,894	11,449,894	11,449,894	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER ES ECONOMIA
MEJORAMIENTO															

MEJORAMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS-PERIFERICOS	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,109,694	3,109,692	3,109,692	3,109,692	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER ES ECONOMIA
MEJORAMIENTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL PARQUE DEL AMOR	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,234,478	2,233,513	2,233,513	2,233,513	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO POR EJERCER ES ECONOMIA
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DEL JARDIN CONZATI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROCEDES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE VALLE NACIONAL	VALLE NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN LOXICHA	SAN AGUSTIN LOXICHA	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
AMPLIACIÓN															
TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	29,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0%	766	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ACUERDO DE COORDINACION PARA LA TERMINACION DE LA AMPLIACION DEL H. GRAL. DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. CONSTRUCCION DE H. DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN LOXICHA. TERMINACION DEL H.BASICO COMUNITARIO DE VALLE NACIONAL, TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SANTA MARIA LACHIXIO DE ESTE RECURSO YA SE PAGARON ANTICIPOS DE OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 9,184,888.70
TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CURSO TALLER DE DESARROLLO DE DOCUMENTOS ARMONIZADOS, EMITIDOS POR LA SRIA. DE LA FUNCION PUBLICA, BANCO MUNDIAL Y SHCP	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
UNEMES SEIS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	ANTICIPO DEL 30% SEGUN FACTURA NO: 318 POR-\$302,769.66
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES PTO. ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	0	0%	579	0	0	CENTRO	1	0	0%	ANTICIPO DEL 30% SEGUN FACT.1157 POR \$305,972.57
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	ANTICIPO DEL 30% SEGUN FACTURA NO. 0144 POR \$ 294,800.09
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	HUAJUAPAN DE LEON	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	ANTICIPO DEL 30% SEGUN FACTURA NO: 770 POR \$ 297,542.69
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	PINOTEPA NACIONAL	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	0	0%	0	0	0	CENTRO	1	0	0%	ANTICIPO DEL 30% SEGUN FACTURA NO:885 POR \$299,313.98

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES	TEHUANTEPEC	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,613,329	1,613,329	1,613,329	0	0%	0	0	CENTRO	1	0	0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS			133,140,407	57,170,190	117,669,199	48,680,324	85%	0	0		43,945	29,957	68%	
FIES														
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SANTA CRUZ ZENZONTEPEC MANO DEL SEÑOR	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	METROS CÚBICOS	295	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIGIENE	SAN BERANRDO MIXTEPEC SN BND0 MIXTEPEC	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	211,509	0	211,509	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	566	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	SANTA MARIA GUELACE SANTA MARIA GUELACE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	298,800	298,725	298,800	298,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTA MARIA ZOQUITLAN CANDELARIA YEGOLE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	324,935	324,945	324,935	100%	0	0	METROS CUADRADOS	870	870	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A. PRIV. DE AV. DE LAS TORRES (COL. VISTAHERMOSTA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	295,812	295,806	295,812	295,806	100%	0	0	METROS CUADRADOS	792	792	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	SANTA MARIA ZOQUITLAN RIO SECO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	324,945	324,935	324,945	324,935	100%	0	0	METRO CUADRADO	870	870	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 25 DE MAYO(4TA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	127,276	127,275	127,275	127,275	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 7 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	EL PORVENIR SAN JUAN COTZOCON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	999,996	999,996	999,996	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 1 UNIDAD DEPORTIVA(NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	EL DURAZNILLO SAN MARTIN TOXPALAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	596,313	596,313	596,313	596,313	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	YUCUYI ZARAGOZA ALACRANES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	596,313	596,237	596,237	596,237	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO DEL RECURSO NO SE EJERCERA
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	550,000	480,981	480,981	480,981	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN ANDRES TEOTILALPAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	249,648	249,117	249,648	249,117	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RAMO Y UNIDAD CORREGIDA

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA ZACATEPEC SAN VICENTE PIÑAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,898,668	1,898,476	1,898,668	1,898,476	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RAMO Y UNIDAD CORREGIDA
CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA LARGA-UNION LINDA VISTA, EL COCAL DEL KM 0 000 AL KM . 3 100	STGO AMOLTEPEC EL COCAL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	750,000	0	750,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION-SN PEDRO LA ALIANZA DEL KM 0 000 AL KM. 24 000	SN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC SN PED	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,200,000	0	1,200,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO-STGO LALOPA DEL KM. 0 000 AL KM. 16 000	STGO LALOPA STGO LALOPA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	722,660	0	722,660	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
CAMBIO DE TECHUMBRE DE UN LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	649,430	0	0	0	0%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	LA META COMPRENDE EL CAMBIO DE TECHUMBRE DE LABORATORIO.- OBRA EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE JUCHITAN (2A. ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,929,410	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PARAISO	OAXACA DE JUAREZ TRINIDAD DE VIGUERA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	226,089	0	226,089	0	0%	0	0	0	METROS	240	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS PESCADORES)	UNION HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	219,146	219,120	219,120	219,120	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 14 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL.EMILIANO ZAPATA)	CHICAPA DE CASTRO JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	276,425	276,393	276,393	276,393	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 13 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	BUENA VISTA LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,701,337	3,700,810	3,700,810	3,700,810	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 123 POSTES (NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO)
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN 3A ETAPA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	15,000,000	0	15,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN 4A ETAPA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	13,800,000	0	13,800,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	0%	
MODERNIZACIÓN															

ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ALEDAYAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0	UNIDAD	85	0	0%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO STGO YOSONDUA-SANTO DOMINGO IXCATLAN-STA MARIA YOLOTEPEC-STA CATARINA CUANANA	STGO YOSONDUA STA CATARINA CUANANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-STA CATARINA CUANANA DEL KM. 25 500 AL KM. 31 500	STGO YOSONDUA STA CATARINA CUANANA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 110 114 AL KM. 111 648	SN ILDEFONSO VILLA ALTA SN ILDEFONSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	37	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DIAZ ORDAZ-VILLA ALTA DEL KM. 128 648 AL KM. 124 648	SN ILDEFONSO VILLA ALTA SN ILDEFONSO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	
MEJORAMIENTO															
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	SAN JUAN SAYULTEPEC SAN ANDRES ANDUA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	655,459	655,459	655,459	655,459	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	98	0	0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, EQUIPAMIENTO DE MODULO DE AGRICULTURA	ARROYO FRIJOL SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TRACTOR
FEIEF															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
TERMINACION DE LA CLINICA QUIJOTES	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA SSO	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO.
CONSTRUCCION DE CAPILLA	SALINA CRUZ SAN JOSE DEL PALMAR	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE EXPLANADA MUNICIPAL	SN BARTOLO SOYALTEPEC GPE GAVILLERA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN JERONIMO SOSOLA MINAS DE LLANO VERDE	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO IXTLAHUACA LOMA LA LOMA GRANDE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	SANTA MARIA ZOQUITLAN RIO SECO	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	VISTA HERMOSA SANTA CATARINA YOSONOTU	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	860,254	253,649	253,649	253,649	100%	0	0	0	PIEZA	24	7	29%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO. EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE POSTE, POR LO QUE SE CAMBIO A PIEZAS
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA(COL. CARLOS SANCHEZ LOPEZ)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	667,816	667,806	667,806	667,806	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO ETLA	SAN LORENZO CACAOTEPEC ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	208,770	208,770	208,770	208,770	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO
AMPLIACION Y REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (2A. ETAPA)	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	999,798	999,798	999,798	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO YA NO SERA EJERCIDO POR LA DEPENDENCIA. NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL CON GRADAS Y TECHUMBRE(1A.ETAPA)	AGUACATITLA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	602,715	602,674	602,674	602,674	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	BARRIO SAN ANTONIO SILACAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL ALACRAN CANDELARIA LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE CANCHA, LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL CARMEN BARRIO DEL CARMEN SILACAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL CERRITO STO TOMAS TAMAZU	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	LOMA LARGA STO DOMINGO TONALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	MORELOS DOS TEPANTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	NUEVO SAN MATEO SILACAYOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	RANCHO VARGAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ANDRES MONTAÑA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ANDRES SABINILLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN ISIDRO LAGUNA SECA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN JUAN HUAXTEPEC SILACAYOAPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN MARTIN DEL ESTADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SANTIAGO PATLANALA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	SGO LA GALERA CANDELARIA LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS NO EXISTE CANCHA. NO SE CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MATEO	TRINIDAD DE VIGUERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	76,960	1	76,960	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO. LA MINISTRACION MOSTRADA ES PARA DAR DE ALTA A LA OBRA
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA 3A ETAPA	SAN SEBASTIAN TUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,500,000	450,000	450,000	261,230	58%	0	0	OBRA	1	0	20%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO
CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE SAN CRISPIN EN EL BARRIO CHEGUIGO 3A ASUNCION IXTALTEPEC ETAPA		SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES EN EL MERCADO MUNICIPAL	VILLA DE ETLA ETLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,234,950	1,234,950	1,234,950	1,234,950	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO.-
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	NUEVO PROGRESO SAN JUAN COLORADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,645,368	1,645,368	1,645,368	1,645,368	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIO SANITARIOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	576,832	1	576,832	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO, LA MINISTRACION ES DE 1 PESO PARA DAR DE ALTA A LA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE CONSTITUCION	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	758,396	1	758,396	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO,
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA ALBERGUE	SANTIAGO IXCUINTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	390,764	1	390,764	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO, SE CAPTURA UN PESO EN MINISTRADO PARA EL ALTA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	AGUA MOSQUITO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	AGUACATITLA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	EL CAPULIN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	EL ENCINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	LA IHUALEJA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	LLANO GUADALUPE BARRIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	NOGALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	PEÑA BLANCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	776,016	776,016	776,016	776,016	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL ESTUDIANTE" SOBRE LA CALLE GREGORIO N. CHAVEZ (2A. ETAPA)	TLALIXTAC DE CABRERA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	852,543	852,465	852,465	852,465	100%	0	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	EL SALDO NO SE EJERCE POR LA EJECUTORA. NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL COL REFORMA(1A ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	589,740	589,740	589,740	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
ONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	VISTA HERMOSA (LLANO)SAN SEBAS IXCAPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL CATALOGO DE METAS,NO SE TIENE REGISTRADA CANCHA, LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	263,143	1	100,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	846	200	24%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAJIO DEL SABINO,AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	268,000	268,000	268,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHIHUAHUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	70,418	70,418	70,418	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	273	273	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COAHUILA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	103,967	103,967	103,967	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	371	371	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLIMA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	136,524	136,524	136,524	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	506	506	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE PROLONGACION DE ITURBIDE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	349,440	349,440	349,440	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,104	1,104	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONAJI AGENCIA ESQUIPULAS	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	211,829	1	79,954	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,410	0	0%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	380,295	1	380,295	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,463	300	21%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA ESQUIPULAS	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	100,553	1	176,818	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	688	200	29%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	176,818	1	176,818	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	680	180	26%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	194,857	1	194,857	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	200	27%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	154,904	1	154,904	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	596	200	34%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE PROGRESO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	880,816	1	234,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,007	0	0%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	SAN SEBASTIAN TUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	218,678	1	218,678	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	841	456	54%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOCONUSCO COLONIA VOLCANES	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	79,954	79,954	79,954	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	307	307	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN	TRINIDAD ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	740,446	131,351	740,446	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,448	2,448	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	187,994	1	187,994	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	723	9	1%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZACATECAS,AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	161,351	161,351	161,351	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	594	594	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A.PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LIBERTAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	178,802	178,802	178,802	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,373	1,373	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	SAN FRANCISCO JAVIER XOXO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	443,102	1	443,102	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,310	26	2%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	164,634	1	164,634	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	488	0	0%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA LINO GARCIA DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	243,480	1	243,480	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	869	0	0%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO E LA CALLE 1A. PRIVADA DE COPABITOO	TRINIDAD ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	220,868	220,868	220,868	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO NUCHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS MAESTROS	SAN SEBASTIAN TUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	240,840	1	240,840	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	926	630	68%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN FELIPE LACHILLO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES ZABACHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COIXTEPEC SGO XANICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	SAN MIGUEL EJUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	LA PILA SANTA MARIA MIAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN LORENZO VICTORIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	LA EJECUTORA NO CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SAN ROQUE SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XANICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL ESPINO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	LA PE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHIGALLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN VICENTE COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	TANICHE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	675	675	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO

PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MARTIN LACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO DE OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON PROYECTO DE OBRA
TERMINACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL	PEÑA BLANCA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	200,000	199,999	199,999	199,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SALDO DE OBRA NO SE EJERCERA POR LA EJECUTORA. NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SAN JUAN NUMI SABINILLO SABINILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,171,113	2,165,683	2,171,133	2,165,683	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION-SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM. 1 225 AL KM. 2 960	SN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC SN PED	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,849,743	1,684,563	1,849,743	1,684,563	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	87%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO LOXICHA-SANTA CRUZ-LA SOLEDAD DEL KM. 0 000 AL KM. 6 000	CANDELARIA LOXICHA CANDELARIA LOX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM 11 100 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON TRAMO: OAXACA-EL TULE 1A ETAPA	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,397,328	0	2,397,328	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	21	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 11 100 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON TRAMO OAXACA-EL TULE 2A ETAPA	TLALIXTAC DE CABRERA TLALIXTAC DE CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,402,671	0	2,402,671	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	22	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CECYTE-EMSAD NO.53	VENTA JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	496,090	496,090	496,090	496,090	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN CECYTE-EMSAD NO.46	MATIAS ROMERO MATIAS ROMERO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	766,035	766,035	766,035	766,035	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS AULAS Y DOS ANEXOS. OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DOS ANEXOS EN CECYTE EMSAD NO. 64	STA MA CUQUILA H CD TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,111,568	1,111,568	1,111,568	1,111,568	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOS AULAS Y DOS ANEXOS. OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN CECYTE-EMSAD NO. 55	BENEMERITO JUAREZ SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,659,484	1,659,484	1,659,484	1,659,484	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CUATRO AULAS OBRA FINIQUITADA.

CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN CECYTE-EMSAD NO.62	CERRO QUEMADO SN PEDRO IXCATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,301,883	1,301,883	1,301,883	1,301,883	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN AULA Y DOS ANEXOS.OBRA FINIQUITADA.
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN COBAO NO.38	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	223,422	0	223,422	0	0%	0	0	0	LOTE	0	0	0%	OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN COBAO NUM. 38	HCA CD DE TLAXIACO HCA CD DE TLAXIACO	COMITA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,736,927	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	12	0	0%	LA META COMPRENDE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS.- OBRA EN PROCESO
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTIAGO JAMILTEPEC-EL ROSARIO-LA UNION -FLORES MAGON-SAN JOSE DE LAS FLORES DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000	STGO JAMILTEPEC SN JOSE DE LAS FLORES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	10	100%	ESTE ES UN REPORTE GENERADO HASTA EL MES DE MARZO POR LO TANTO NO TENIA NADA MINISTRADO NI EJERCIDO.
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	SANTIAGO AMATE COLORADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,101,173	324,704	324,704	324,704	100%	0	0	0	OBRA	1	0	25%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO DE LA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTARICA	SAN JUAN TEPONAXTLA PUTLA VILLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	326,379	1	326,379	0	0%	0	0	0	PIEZA	12	0	0%	SE AGREGA UN PESO EN ELÑ MINISTRADO PARA DARLO DE ALTA EN EL SISTEMA OBRA SIN MINISTRACION. NO EXISTE POSTE EN EL CATALOGO DE METAS. POR LO QUE SE PUSO PIEZA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	YUCUNICUCA DE HIDALGO YOSONOTU	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	783,339	230,984	230,984	230,984	100%	0	0	0	PIEZA	24	9	38%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO. AL NO TENER EN EL CATALOGO DE METAS POSTE. SE OPTO POR PIEZA
AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A.ETAPA)	RIO LAGARTO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2,203,311	650,000	700,000	649,598	100%	0	0	0	PIEZA	60	20	33%	LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL NUMERO DE PROYECTO
AMPLIACIONDE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	LAS PILAS TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	313,241	92,366	92,366	92,366	100%	0	0	0	PIEZA	9	5	56%	EL CATALOGO DE METAS NO TIENE POSTE, POR LO QUE SE CAPTURÓ COMO PIEZA. LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON EL PROYECTO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LINDA VISTA)	ASUNCION NOCHIXTLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,058,818	1,056,716	1,058,818	1,056,716	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAM. E.C(YUCUDA-TLAXIACO) STGO NUNDICHE-SN JUAN NÚMI-TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA TRAMO STGO NUNDICHE-SN JUAN NÚMI DEL KM 3542 AL KM. 4912	SN JUAN NÚMI SN JUAN NÚMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C(MIAHUATLAN-SAN CARLOS YAUTEPEC)SAN ILDEFONSO AMATLAN-SAN CRISTOBAL AMATLAN-SAN JUAN MIXTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 2 000	SN PEDRO MIXTEPEC SN PEDRO MIX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,490,000	0	2,490,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA MARIA HUATULCO-BENTO JUAREZ DEL KM. 0 000 AL KM. 1 500	SN PEDRO POCHUTLA BENITO JUAREZ	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%
MEJORAMIENTO													
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MALINCHE (AGENCIA ESQUIPULAS)	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXOCOTLAN	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	197,865	197,861	197,865	197,861	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%
MANTENIMIENTO													
CONSERVACION DE CARRETERAAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL COSTA	CPBERTURA REGIONAL COSTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	62,500	100%	0	0	OBRA	1	1	50%
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL CAÑADA	COBERTURA REGIONAL CAÑADA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	62,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	62,500	100%	0	0	OBRA	1	1	50%
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	COBERTURA REGIONAL PAPALOAPAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	62,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	62,500	100%	0	0	OBRA	1	1	50%
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	COBERTURA REGIONAL SIERRA SUR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	62,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	62,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
CONSERVACION DE CARRTERAS ALIMENTADORAS/COBERTURA REGIONAL MIXTECA	COBERTURA REGIONAL MIXTECA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	125,000	62,500	125,000	62,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
CONSERVACION DEL ACCESO A SAN FRANCISCO LACHIGOLO	SN FRANCISCO LACHIGOLO SN FRANCISCO L	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA MARIA COLOTEPEC-EL CAMALOTE DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000	STA MARIA COLOTEPEC EL CAMALOTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	10	100%
RESTAURACION DEL TEATRO MACEDONIO ALCALA (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	395,735	334,894	395,735	334,894	100%	0	0	OBRA	1	1	100%
REHABILITACIÓN													

REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE	STGO NUNDICHE STGO NUNDICHE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CURATO ANEXO AL TEMPLO DE MAGDALENA TEITIPAC (INTEGRACION DE ACABADOS)	MAGDALENA TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA EL MUSEO FRISSEL	SAN PABLO VILLA DE MITLA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
RESTAURACION DEL EX CONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (1A ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,330,102	1,327,136	1,330,102	1,327,136	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC (2A ETAPA)	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,669,898	1,666,716	1,669,898	1,666,716	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (607 REGISTROS)															
FASSA			1,604,879,968	458,464,820	458,464,820	458,464,820	100%	0	0	0		1,687,242,458	380,759,128	23%	
SERVICIOS PERSONALES															
FASSA SERVICIOS PERSONALES	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	1,578,152,355	431,737,207	431,737,207	431,737,207	100%	0	0	0	ACCIÓN	1,687,193,471	380,744,628	23%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
OTROS GASTOS DE OPERACION	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	8,755,746	8,755,746	8,755,746	8,755,746	100%	0	0	0	CONSULTA	80	80	100%	SE ESTIMO EN 80% LA COBERTURA DE CONSULTA EXTERNA COMO PROMEDIO GENERAL PARA TODAS LAS UNIDADES. LA META SE HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE EN RAZON DE QUE LA POBLACION CONSULTA DEMANDANDO LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
OTROS GASTOS DE OPERACION	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	126,715	126,715	126,715	126,715	100%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	48,812	14,330	29%	EN LO QUE SE REFIERE A EGRESOS HOSPITALARIOS, SE LLEVA UN AVANCE ADECUADO.
OTROS GASTOS DE OPERACION	VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	17,845,152	17,845,152	17,845,152	17,845,152	100%	0	0	0	OTROS	95	90	95%	SE ESTIMO UN PORCENTAJE DE UNIDADES COMO UN STANDAR MINIMO, SIN EMBARGO SE ESTA EN POSIBILIDADES DE SUPERAR LA META EN FORMA SATISFACTORIA
FAIS			63,335,515	28,618,128	62,509,223	25,024,283	87%	0	0	0		152,599	99,162	65%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EN LA 3A. SECCION)	CUILAPAM DE GUERRERO TEPEYAC EL LOMAS DE	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	284,906	0	284,906	0	0%	0	0	0	METROS	170	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RIO LERMA COL. AMPLIACION LOS RIOS (1A. ETAPA)	CUILAPAM DE GUERRERO CRUZ BLANCA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	80,864	0	80,864	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	4	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ALVARO OBREGON	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	287,210	1	287,210	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES 11 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO).
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	OJO DE AGUA SANTA CRUZ NUNDACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,596,212	1	1,596,212	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	110,321	1	110,321	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SAN PEDRO (CALLE ZAPOTAL, LA CASICA Y LOS PINOS)	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,493,300	1	1,493,300	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD AUTORIZADA ES DE 35 POSTES (NO APARECE EN CATALOGO)

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. 5 DE FEBRERO)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	596,191	1	596,191	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. PESCADORES)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	317,223	1	317,223	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR JUQUILITA SOBRE RIO MIAHUATLAN SOBRE CALLE APOLINAR GARCIA (COL. FELICIANO GARCIA)	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONST. DEL PUENTE LA CASCADA SOBRE CAMINO A SANTIAGO CHOAPAM STO.DGO. LATANI KM.75+980	SANTO DOMINGO LATANI SANTIAGO CHOAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	200,000	98,648	200,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLES MARIANO MEJIA,21 DE MARZO,DOLORES)	SAN PABLO GUILA SGO MATATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	400,000	1	200,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,749,514	1	1,500,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICTOR PINEDA HENESTROSA (FRACC. MAGISTERIO DEMOCRATICO)	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,066,059	1	1,066,059	0	0%	0	0	0	0	0	0	2,450	0	0%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	266,049	1	266,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	6,132	5,650	92%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO TIERRA Y LIBERTAD, COLONIA SOLIDARIDAD	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,743	6,743	6,743	0	0%	0	0	0	0	0	0	2,419	2,419	100%	0	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO TIERRA Y LIBERTAD, COLONIA SOLIDARIDAD	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,743	1	6,743	0	0%	0	0	0	0	0	0	2,419	2,419	100%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHEMOC (2A ETAPA)	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	142,100	1	142,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1,431	650	45%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONAJI AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,597	3,597	3,597	0	0%	0	0	0	0	0	0	1,350	1,350	100%	0	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	343,436	1	343,436	0	0%	0	0	0	0	0	0	4,560	4,560	100%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. PRESIDENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,058	2,058	2,058	0	0%	0	0	0	0	0	0	2,479	2,479	100%	0	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTA LAS AGUILAS, AGENCIA CANDIANI	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	68,264	1	68,264	0	0%	0	0	0	0	0	0	3,608	3,608	100%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	229,100	1	229,100	0	0%	0	0	0	0	0	0	2,239	0	0%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (2A ETAPA)	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	346,129	0	100,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	158	0	0%	0	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA DEL ESPINO LA COMPANIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	0	0	0	684	684	100%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	AGUA MOSQUITO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	ANIMAS TRUJANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1,368	1,368	100%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	CANDELARIA LOXICHA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,459	1	2,459	0	0%	0	0	0	0	0	0	684	684	100%	0	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL ESPINAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	208,800	1	208,800	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,295	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL GRAMAL NEJAPA DE MAD	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PORVENIR SAN PEDRO QUIATONI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RASTROJO SGO JUXTLAHUAC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	80,000	1	80,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	EL RINCON SAN JUAN LACHIGALLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	500	1	500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	114	114	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	IGNACIO ZARAGOZA MAGD.PENASCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	93,000	1	93,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	JUCHITAN DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	130,500	1	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,052	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	LAZARO CARDENAS IXTALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	MARIA LOMBARDO DE CASO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	NEJAPA DE MADERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	4,000	1	4,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PEÑA BLANCA MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	145,000	1	145,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	PUERTO ESCONDIDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	99,000	93,000	99,000	93,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SALINA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	130,500	1	130,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,841	6,841	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES HUAYAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	55,500	1	55,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES MONTAÑA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	29,000	1	29,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN ANTONIO SINICAHUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,500	1	1,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	342	342	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN BALTAZAR GUELAVILA SN DIO OCOT	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,000	1	31,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN DIONISIO OCOTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FERNANDO DE MATAMOROS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO COZOALTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO GUICHINA YAUTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO TANIVET TLACOLULA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YATEE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,000	1	2,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	456	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN FRANCISCO YUCUCUNDO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO NUCHITA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JERONIMO PROGRESO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JOSE CHILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	46,500	1	46,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN LACHAO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	1	87,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN MIXTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUAN TRUJANO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUCAS OJITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,200	1	6,200	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	775	775	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN LUIS AMATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	1	87,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN MIGUEL EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO MAZATLAN VILLA DE FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	750	225	30%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO POCHUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN RAYMUNDO JALPAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	10,000	1	10,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN SIMON ZAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,500	1	2,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CATARINA QUIANE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA LUCIA MIAHUATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ATZOMPA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	10,000	1	10,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA COATLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,000	1	6,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA CUQUILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA ECATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,000	1	31,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	456	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA EL TULE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	8,000	1	8,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,050	2,050	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA JACATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	12,400	1	12,400	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,603	3,603	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA OZOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	5,000	1	5,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,140	1,140	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA YOLOTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,500	1	2,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	570	570	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO IXTALTEPEC TEOTITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO JAMILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION, SE CAPTURA \$1 EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO LACHIVIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO NILTEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO TEXCALCINGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO XANICA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	58,000	1	58,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	912	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YOSONDUA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	1,368	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO YUCUYACHI	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	3,000	1	3,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTIAGO ZOOCHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	14,500	1	14,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	912	912	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO INGENIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	1	87,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO XAGACIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	87,000	1	87,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,000	500	50%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	TRINIDAD ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	169,650	1	169,650	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,867	950	51%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA 1A ETAPA	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	247,950	1	247,950	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,970	2,547	51%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PALMA 2A. ETAPA	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	162,400	1	162,400	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,135	1,150	54%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2A PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA	SAN ANTONIO DE LA CAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	6,584	1	6,584	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,200	720	60%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE CIPRES. COLONIA EUCALIPTOS AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	17,456	1	17,456	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,015	820	81%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIFRAULICO	SAN MIGUEL PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	43,500	1	43,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	684	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO	SAN ANDRES IXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	9,000	1	9,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,052	2,052	100%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SALADO (6. ETAPA)	SAN ANTONIO DE LA CAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	570,428	1	570,428	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	63,111	1	63,111	0	0%	0	0	0	POZOS	1,475	1,106	75%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ATOYAC	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	10,185	1	10,185	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	676	539	80%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,PUENTE TURBO A LA CALLE DEL PIPE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	97,800	1	97,800	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	960	860	90%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO CIENEGUITA PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,525,946	26,084	1,525,946	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	
REPOSICION DE POZO PROFUNDO UNIVERSIDAD PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	40,635	1	40,635	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 14 PILOTO PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	42,229	1	42,229	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	75%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO (16 AEROPUERTO) PARA AGUA POTABLE	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	26,609	1	26,609	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	75%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
REPOSICION DE POZO PROFUNDO 17 PARA AGUA POTABLE OAXACA DE JUAREZ URBANO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,462,225	24,995	1,462,225	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	

TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL CARMEN SANTIAGO TILANTONGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	750,000	1	750,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	POR ERROR EN EL PROCESO DE IMPORTACION DEL SISTEMA SE CAPTURA \$1 EN MINISTRADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	204,493	106,151	204,493	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	40%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	43,420	43,153	43,420	43,153	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	251,582	234,034	251,582	234,034	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COATECAS ALTAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	545	545	545	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	69	69	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	108,479	0	108,479	0	0%	0	0	0	LOTE	2	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO LOC COLONIA CUAUHEMOC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	437,532	437,532	437,532	437,532	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,042	5,042	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	221,998	0	221,998	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN AGUSTIN CHAYUCO LOC UNION Y LIBERTAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,837	355,837	355,837	355,837	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN COLORADO SANTA MARIA NUTIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	42,038	9,421	42,038	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARIA PETATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	233,121	122,651	233,121	122,651	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN PEDRO COMITANCILLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	59,663	49,211	59,663	49,211	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN SEBASTIAN TUTLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	382,035	336,273	382,035	336,273	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA MARIA PEÑALES PEÑA DE LETRA TEPA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,113,422	1,709,984	2,113,422	1,709,984	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC SANTA CRUZ BAM	COMISION ESTATAL DEL AGUA	111,954	72,011	111,954	72,011	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTOS REYES NOPALA EL ZANATE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	299,574	299,093	299,574	299,093	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DITR 22 BAJOS DE CHI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	45,659	34,264	45,659	34,264	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO PALMERO	UNION HIDALGO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	183,979	183,979	183,979	181,873	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION DE LA COSTA	COBERTURA REGIONAL COSTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	156,735	0	156,735	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	7,980	2,800	35%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REGION DEL ISTMO	COBERTURA REGIONAL ISTMO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	391,578	0	391,578	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	13,336	5,000	37%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS LOCALIDADES EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE	153,130	0	153,130	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	5,118	1,518	30%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	51,967	0	51,967	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	228	67	29%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PIE DEL CALVARIO	SAN JUAN MIXTEPEC LOC SAN PEDRO CALVARIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,460	3,117	5,460	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	98%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	211,091	191,263	211,091	191,263	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	SAN DIONISIO DEL MAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA	681,220	658,147	681,220	658,147	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ESPINAL	COMISION ESTATAL DE AGUA	140,130	127,725	140,130	127,725	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PUERTO ESCONDIDOSAN PEDRO MIXTEPEC DIST	COMISION ESTATAL DEL AGUA	355,748	0	355,748	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,366	460	34%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SALINA CRUZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	365,534	302,423	365,534	302,423	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	SANTA MARIA XADANI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	602,173	550,000	602,173	440,488	80%	0	0	0	PLANTA	1	1	90%
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA	SANTA MA COLOTEPEC LOCBRISAS DE ZICATELA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	71,682	62,168	71,682	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%
CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGUIRI GUIGOVELAGA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	61,180	27,382	61,180	19,167	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	75%
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PUNTA COLORADA)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRI 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	124,952	123,227	124,952	99,610	81%	0	0	0	PLANTA	1	1	90%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA ANA RAYON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	394,520	314,124	394,520	314,124	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN MIXTEPEC LOC STATZI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	14,094	12,040	14,094	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA JUQUILA SANTA MARIA YOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	142,116	140,679	142,116	140,679	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGUIRI LLANO COYUL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	58,430	37,412	58,430	26,188	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO LACHIGUIRI PEÑA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	250,000	143,835	250,000	100,684	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO TILANTONGO SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	602,964	0	602,964	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC BRECHA LAZARO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	104,101	0	104,101	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO TOMAS OCOTEPEC LAGUNA AMARILLA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	845,372	0	845,372	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	VICENTE GUERRERO VILLA DE ZAACHILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	148,252	0	148,252	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YERBABUENA SAN JUAN MIXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18,293	12,411	18,293	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	SANTIAGO NUNDICHE LOC IGNACIO ALLENDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA	432,762	432,693	432,762	298,051	69%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. 3 DE MAYO	SANTA CATARINA JUQUILA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,652,263	1,637,658	1,652,263	1,608,253	98%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO PROFUNDO)	ASUNCION IXTALTEPEC LA CUEVA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	117,000	0	117,000	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIO DE ABAJO)	SAN ESTEBAN ATATLAHUACA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	766,286	0	766,286	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,076,879	1,075,591	1,076,879	1,075,591	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	SANTIAGO NUNDICHE CANADA TIERRA BLANCA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	152,066	151,590	152,066	151,590	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EN LA COLONIA EL POLVORIN PARTE BAJA)	SAN ANTONIO DE LA CAL LOC SAN ANTONIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	3,005	0	3,005	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES	COMISION ESTATAL DEL AGUA	442,428	141,649	442,428	99,155	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%
CONSTRUCCIONDE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ASUNCION IXTALTEPEC SANTIAGO IXTALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	118,613	57,569	118,613	40,298	70%	0	0	0	PLANTA	1	1	80%
CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2007	COBERTURA ESTATAL LOC COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	510,432	444,922	510,432	444,922	100%	0	0	0	ACCIÓN	4	4	100%
COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO PEN	COMISION ESTATAL DEL AGUA	18,716	18,611	18,716	18,611	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
DISEÑO Y CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS PUESTAS EN SERVICIO Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	853,180	758,552	853,180	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
ELABORACION DE ESTUDIO AGRONOMICO	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	548,500	0	548,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROY. PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,875	104,625	105,875	104,625	100%	0	0	0	PROYECTO	10	10	100%

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD IXTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MATIAS ROMERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%
ELABORACION DE ESTUDIOS DE ALMETRIA Y PLANIMETRIA	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN SAN JUAN BAUTISTA	COMISION ESTATAL DEL AGUA	218,500	0	218,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%
ELABORACION DE ESTUDIOS GEOFISICOS (CIUDAD JUDICIAL)	SAN BARTOLO COYOTEPEC REYES MANTECON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	50,000	47,900	50,000	47,900	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,885	104,620	105,885	104,620	100%	0	0	0	PROYECTO	10	10	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,265	139,494	141,265	139,494	100%	0	0	0	PROYECTO	14	13	93%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	143,925	142,430	143,925	142,430	100%	0	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,143	139,542	141,143	139,542	100%	0	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,250	139,500	141,250	139,500	100%	0	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ELABORACION DE PROYECTO HIDRAULICO	SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA SANTA CRUZ XOX	COMISION ESTATAL DEL AGUA	127,075	0	127,075	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTIAGO YAVEO LOC SAN JUAN JALTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,674	0	1,674	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA POTABILIZADORA SAN FELIPE DEL AGUA	OAXACA DE JUAREZ LOC OAXACA DE JUAREZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,705,925	0	1,705,925	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%
ESTUDIO Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,119	139,552	141,119	139,552	100%	0	0	0	PROYECTO	14	14	100%
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,071	139,571	141,071	139,571	100%	0	0	0	PROYECTO	10	10	100%

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	106,056	104,547	106,056	104,547	100%	0	0	0	PROYECTO	10	10	100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 20.00 MTS (SECCION 4A)	CUILAPAM DE GUERRERO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	53,309	17,659	53,309	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	80%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 40 MTS	SANTA MARIA COLOTEPEC VENTANILLAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA	247,119	200,000	247,119	200,000	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	JUCHITAN DE ZARAGOZA ALVARO OBREGON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	406,956	0	406,956	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (LLANO SUCHIAPAN)	SANTA MARIA PETAPA MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	141,236	141,236	141,236	49,297	35%	0	0	0	POZOS	1	1	70%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO 30.00 M. DE PROFUNDIDAD (BARRIO SAN LUCAS)	CUILAPAM DE GUERRERO MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	7,627	3,976	7,627	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	100%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA PAROTA	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO ESCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA	78,540	77,488	78,540	77,488	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	MATIAS ROMERO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	165,226	0	165,226	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,128,695	1,099,180	1,128,695	1,099,180	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL (AV. MEXICO 68)	OAXACA DE JUAREZ MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DEL AGUA	178,819	171,938	178,819	16,163	9%	0	0	0	METRO LINEAL	337	140	42%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHALCATONGO DE HIDALGO LOC ABASOLO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	344,039	344,039	344,039	182,931	53%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	175,000	0	175,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	8	3	38%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	IXTLAN DE JUAREZ MISMA LOCALIDAD	COMISION ESTATAL DE AGUA	83,377	0	83,377	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	1	90%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA IXTEPEJI LOC XIA IXTEPEJI	COMISION ESTATAL DEL AGUA	23,095	23,095	23,095	23,095	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LOS POZOS 2 Y 5 MALUCANO)	SAN PEDRO MIXTEPEC DISTR 22 PUERTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	303,390	244,955	303,390	244,955	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE)	CUILAPAM DE GUERRERO CARRIZAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,925	0	1,925	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO DE POZOS)	CUILAPAM DE GUERRERO COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	124,200	124,200	124,200	86,940	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SANTO DOMINGO INGENIO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	122,500	122,194	122,500	122,194	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES)	SAN PEDRO POCHUTLA LOC PUERTO ANGEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	200,603	198,103	200,603	198,103	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COLECTORES	SAN PEDRO POCHUTLA LOC PUERTO ANGEL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	71,126	69,800	71,126	69,800	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	CUILAPAM DE GUERRERO COBERTURA MUNICIPAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	2,000	0	2,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	4	100%
SUPERVICION TECNICA PROSSAPYS	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	1,294,160	577,862	1,294,160	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	102	41	40%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL														
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	126,757	0	126,757	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	253	100	40%
AMPLIACION DEL CAMINO A SAN JOSE YATANDOYO	STA CRUZ NUNDACO SN JOSE YATANDOYO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	97,454	97,454	97,454	97,454	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%
BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA	OAXACA OAXACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,439,472	2,439,462	2,439,472	2,439,462	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,600	1,600	100%
CONSERVACION DEL CAM. SN ANTONIO HUITEPEC-SN FRANCISCO INFIERNILLO	SN ANTONIO HUITEPEC INFIERNILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	987,436	0	987,436	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	0	0%
CONSERVACION DEL CAM. SN MATEO DEL MAR-STA MARIA DEL MAR	JUCHITAN DE ZARAGOZA STA MARIA DEL MAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	304,378	304,358	304,378	304,358	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%
CONSERVACION DEL CAMINO A SN SEBASTIAN NICANANDUTA	SN SEBASTIAN NICANANDUTA SAN SEBASTAIAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	129,569	129,569	129,569	129,569	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%
CONSERVACION DEL CAMINO SN PEDRO TOTOMACHAPAN-MIGUEL HIDALGO	SN ANTONIO HUITEPEC MIGUEL HIDALGO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	839,496	839,496	839,496	839,496	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	10	10	100%
CONSTR. DEL CAMINO AGUA FRIA JUXTLAHUACA-RANCHO LOS MARTINEZ-OJO DE AGUA	STGO JUXTLAHUACA AGUA FRIA	CAMIOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	673,558	0	673,558	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	0%

CONSTR. DEL PUENTE LA REFORMA KM. 14 200 DEL CAMINO (SN PEDRO MIXTEPEC-LA REFORMA)3A ETAPA	SN PEDRO MIXTEPEC LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	73,781	0	73,781	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	12	0	0%	
CONSTRUCC. DEL PUENTE LA REFORMA KM. 14 200 DEL CAMINO (SAN PEDRO MIXTEPEC-LA REFORMA 2A ETAPA	SN PEDRO MIXTEPEC LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	68,085	0	68,085	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	14	0	0%	
CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/ARROYO LA FRESNERA SCAMINO DE ACCESO A SANTO DOMINGO BARRIO ALTO ETLA	VILLA DE ETLA STO DOMINGO BARRIO AL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	135,000	0	135,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE LOSA PLANA S/ARROYO LOCALIZADO EN EL KM. 0 880 S/CAMINO E.C.(EL CARRIZAL-JUXTLAHUACA)-EUCALIPTOS	STGO JUXTLAHUACA STGO JUXTLAHUACA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	407,680	407,680	407,680	407,680	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C SANTA CRUZ XOXOCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS 2A ETAPA	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,635	0	3,635	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	13	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAM. LLANO VERDE-OJO DE AGUA,DEL KM. 3 500 AL KM. 5 000	SN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SN SEBAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,081,852	350,554	1,081,852	350,554	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	33%	
CONSTRUCCION DEL CAM. RANCHO ORO-CERRO POTRERO DEL KM. 1 400 AL KM. 2 200	STA MARIA CHILCHOTLA CERRO OCOTE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,604,753	1,492,420	1,604,753	1,492,420	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	71%	
CONSTRUCCION DEL CAMIN. GUADALUPE LA CIENEGA A TEXUN	CUYAMECALCO TEXUN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	990,199	396,080	990,199	396,080	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	43%	OBRA FINANCIADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS-JUXTLAHUACA	STGO JUXTLAHUACA LAZARO CARDENAS JUX	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	377,821	377,821	377,821	377,821	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LLANO VERDE-OJO DE AGUA DEL KM. 0 000 AL KM. 3 500	SN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA SN SEBAS	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	319	0	319	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO ORO-CERRO POTRERO DEL KM. 0 000 AL KM. 1 400	STA MARIA CHILCHOTLA CERRO POTRERO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	328,757	328,757	328,757	328,757	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN DE LOS CUES-CONTLANCO	SN JUAN DE LOS CUES CONTLANCO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	235,201	235,201	235,201	235,201	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO TEXUN E.C (CUYAMECALCO-LOMA PLATANAR)	CUYAMECALCO TEXUN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	696	0	696	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO 12 DE MAYO-ESCALERILLA-REYES LLANO GRANDE	STA MARIA YUCUITI REYES LLANO GRANDE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	444,149	443,623	444,149	443,623	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C STA CRUZ XOXOCOTLAN -SIMBOLOS PATRIOS 3A ETAPA	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,217	0	1,217	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	13	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C STA CRUZ XOXOCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,394	0	2,394	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	10	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO ATOYAC S/C STA CRUZ XOXOCOTLAN-SIMBOLOS PATRIOS 4A ETAPA	STA CRUZ XOXOCOTLAN STA CRUZ XOXO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	1,259,941	0	1,259,941	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	12	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL BOULEVARD A CUATRO CARRILES DEL ACCESO A NOCHIXTLAN	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3,007	0	3,007	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAM. ASUNCION ATOYAQUILLO E.C.(TLAXIACO-PUTLA)DEL KM. 0 000 AL KM. 15 000	PUTLA VILLA DE GUERRERO ATOYAQUILLO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	85,609	0	85,609	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAMINO EL COROZAL-SAN JUAN LACHAO-LAS DELICIAS-EL ZANATE DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000	SANTO REYES NOPALA EL ZANATE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	720,123	720,123	720,123	720,123	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MOD. DEL CAMINO LA REFORMA-NEJAPA DELO KM. 4 000 AL KM. 14 660	LA REFORMA LA REFORMA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	68,645	0	68,645	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

AMPLIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (RURAL)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	14,163,602	2,613,188	2,613,188	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	208,887	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNO. LAS METAS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION, ESTE ES EL COMPLEMENTO PARA LLEGAR AL 100% CON LO REPORTADO EN EL EJERCICIO PASADO. SIN EMBARGO HAY UNA DIFERENCIA, LA CUAL SE UTILIZARA PARA ADQUIRIR 139,820 DOTACIONES DE LECHE. ESTE PROGRAMA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN FIRMA EL CONVENIO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUE ACEPTARON EL PROGRAMA.
AMPLIACION DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANO)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	533,356	0	0	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	5,919	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNO. ESTE PROGRAMA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO UNA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO REFERENTE AL CAMBIO DE PRODUCTOS QUE SE ADQUIRIRAN.
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS EN RIESGO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	4,143,814	1,670,157	1,670,157	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	109,799	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNO. LAS METAS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SE CERRARON AL 100% EN EL EJERCICIO PASADO Y QUEDO PENDIENTE LA ADQUISICION DE 498,078 UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO. EL CUAL NO SE HA ADQUIRIDO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN FIRMA EL CONVENIO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUE ACEPTARON EL PROGRAMA.
DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (URBANO)	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	6,738,759	2,333,048	2,333,048	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	74,792	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNO. ESTE PROGRAMA NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN FIRMA EL CONVENIO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUE ACEPTARON EL PROGRAMA.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APLICACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ORIENTACION ALIMENTARIA	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	868,175	179,097	179,097	179,097	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	20%	EN EL APARTADO DE METAS SE SIGUE REPORTANDO UN PROYECTO COMO SE INFORMO EL EJERCICIO PASADO, EL CUAL LLEVA UN AVANCE DEL 84% GLOBAL.
ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	812,292	271,645	271,645	0	0%	0	0	0	BENEFICIARIO	31,242	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSA. LAS METAS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SE CERRARON AL 100% EN EL EJERCICIO PASADO Y QUEDO PENDIENTE LA ADQUISICION DE 31,242 DOTACIONES DE LECHE. LA CUAL NO SE HA ADQUIRIDO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA EL CONVENIO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES QUE ACEPTARON EL PROGRAMA.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONST. DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR (BARRIO GUADALUPE)	PUTLA VILLA DE GUERRERO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	226,569	66,809	113,284	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO"	TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	98,013	98,013	98,013	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	66	0	0%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA	SAN JOSE YOSOCAÑO CONSTANCIA DEL R	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	185,000	55,487	120,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA	SAN MIGUEL EL GRANDE MORELOS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	188,176	55,487	94,088	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA E.P.	SAN JUAN TEPEUXILA SAN ANDRES PAPALO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	188,176	55,487	94,880	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ANEXO, NO EXISTE META EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA E.P. "GUSTAVO DIAZ ORDAZ"	SAN PABLO TIJALTEPEC BUENA VISTA LA PAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	109,595	32,866	94,108	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	CHAPULTEPEC CHALCATONGO DE HIDALGO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	107,766	32,317	94,180	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA	SAN MARTIN ITUNYOSO LA CONCEPCION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	109,597	32,867	70,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P.	PASO DE AGUILA STGO JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	114,857	34,446	114,857	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA (LOMA BONITA)	CONST DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	114,857	34,446	114,857	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO RIO CACAO.	COCOICOYAN DE LAS FLORES	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN RULFO"	CONST DEL ROSARIO CONST DEL ROSARIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN JOSE VISTA HRMSA SAN LUCAS ZOQUIAPAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	77,302	90,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA

CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV05131	TEPETITLAN SANTA MARIA TEOPOXCO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	77,302	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR "MELCHOR OCAMPO"	SANTO TOMAS OCOTEPEC EMILIO PORTES GIL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	80,959	24,287	80,959	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	65%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA AULA, POR LO QUE SE AGREGO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	STA CATARINA YOSON JOYA DE SAN NICOLAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CERRO ALTAMIRA"	ALTAMIRA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	77,302	90,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EN EL CATALOGO DE METAS NO TIENE AULA POR LO QUE SE CAPTURE COMO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	MIER Y TERAN SN ESTEBAN ATATLAHUCA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EN EL CATALOGO DE METAS NO TIENE AULA POR LO QUE SE CAPTURE COMO OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	SAN ISIDRO ZAFRA PUTLA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	262,179	77,302	131,089	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ	MIHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	525,236	154,877	154,877	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA E.P.	CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	103,284	30,978	50,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, NO EXISTE EN CATALOGO. SE OPTO POR OBRA
TERMINACION DE DOS AULAS Y 3 ANEXOS EN LA E.P. "MI PATRIA"	LA ESCOPETA SAN MARTIN PERAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	31,700	5,000	20,850	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	EL AVANCE CORRESPONDE A 2 AULAS Y 3 ANEXOS, SE OPTO POR LA META OBRA
ADAPTACION DE CENTRO DE COMPUTO EN EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA PRIMARIA "RAMON C. ROBLES"	STGO YOLOMECATL STGO YOLOMECATL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	23,263	0	23,263	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA"	STA CRUZ MIXTEPEC STA CRUZ MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	196,609	50,708	196,609	23,328	46%	0	0	0	OBRA	3	2	64%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
ADAPTACION DE EDIFICIO EXISTENTE A UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. "LEYES DE REFORMA"	HRCA CD DE TLAXIACO HRCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	877,005	104,921	877,005	36,671	35%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	SN JUAN BTA LO DE SOTO SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESUELAS DEL ESTADO DE OAXACA 297	1,340,820	493,981	0	181,041	37%	0	0	0	OBRA	9	6	69%	ESTAMETA CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. VENUSTIANO CARRANZA BARRIO DEL FORTIN	CHALCANTONGO DE HDGO CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	83,307	3,755	83,307	3,755	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MI PATRIA ES PRIMERO"	BAHIA DE STA CRUZ STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	402,935	105,505	402,935	3,241	3%	0	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS BARRIO NUEVO"	STA MARIA HUATULCO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	54,378	2,928	54,378	2,928	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	MONTEBELLO STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	406,881	96,961	406,881	0	0%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN J.N.U. "JESUS REYES HEROLES"	SN ANDRES HUAYAPAN SN ANDRES HUAYAPAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,090,024	532,733	2,090,024	499,051	94%	0	0	0	OBRA	8	3	43%	OBRA RESCINDIDA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO CASO"	LAZARO CARDENAS COICOYAN DE LAS FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,174	3,174	3,174	3,174	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	JALTEPEC DE CANDYOOC SAN JUAN COTZOCON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,400	1,400	1,400	1,400	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "DZAHUINDANDA"	STGO TILAPA COICOYAN DE LAS FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,712	3,712	3,712	3,712	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	SN PEDRO Y SN PABLO AYUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	78,906	3,769	78,906	3,769	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	SN MIGUEL PANIXTLAHUACA SN MIGUEL PANIX	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	174,516	24,105	174,516	13,317	55%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	MURALLA SANTIAGO IXTAYUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,070	3,070	3,070	3,070	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ"	LOS CORRALES ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	657,831	175,708	657,831	0	0%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE O.LOPEZ"	SN FCO LACHIGOLO SN FCO LACHIGOLO	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	341,561	87,876	341,561	0	0%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS	MIGUEL PIEDRAS SN MIGUEL PIEDRAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,617	4,617	4,617	4,617	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	GUADALUPE GUEVEA GUEVEA DE HUMBOLT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,841	3,841	3,841	3,841	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "CARMEN AHUJA VDA. DE BRAVO"	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	172,527	76,174	0	67,971	89%	0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ALMA MIXE"	GPE VICTORIA STA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	71,170	6,748	71,170	6,748	100%	0	0	OBRA	2	0	19%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO L. VALLARTA"	PROGRESO CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,435	4,435	4,435	4,435	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	HIDALGO CAPULTITLA SN MARTIN TOXPALAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	380,149	97,998	0	19,026	19%	0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	ROAGUIA SN LORENZO ALBARRADAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	68,610	2,302	68,610	2,302	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	VEGA DEL SOL STA MARIA JACATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	93,299	324	93,299	324	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	ECONOMIA EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL BRIOSO Y CANDIAN"	SANTOS REYES YUCUNA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	46,380	3,720	46,380	1,912	51%	0	0	OBRA	2	2	100%	FINIQUITO EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. VICENTE GONZALEZ DIAZ " COL. COSUJOEZA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	41,314	241	41,314	241	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	STA MARIA XADANI STA MARIA XADANI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	39,986	1,393	39,986	1,393	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DEMETRIO VALLEJO"	RINCON VIEJO STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	337,982	86,048	337,982	13,420	16%	0	0	0	OBRA	2	2	99%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 167	STA CATARINA MECOACAN STA CATA MECOACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	33,462	2,008	33,462	2,008	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.189	VISTA HERMOSA HRCA CD D HUAJUAPAN D LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	70,874	0	70,874	0	0%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	SABINILLO SN JUAN NUMI	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	73,586	13,222	73,586	1,829	14%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	TOMA MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	95,894	24,688	0	2,214	9%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y AMPLIACION DE DOS ANEXOS EN J.N.U. "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	ASUNCION NOCHITLAN ASUNCION NOCHITLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	61,952	11,250	61,952	2,289	20%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 55	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	82,123	9,094	82,123	9,074	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS RURAL CUITLAHUAC	SN FRANCISCO JAVIER STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	478,121	3,103	0	0	0%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. "PLUTARCO ELIAS CALLES"	ACATLAN D PEREZ FIGUEROA VICENTE CAMALOT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,278	2,249	34,278	2,249	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	41,297	1,857	41,297	1,857	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.R. "FRIDA KAHLO"	MIAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ MIAHUTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	340,428	109,567	340,428	0	0%	0	0	0	OBRA	5	4	71%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.R. LAUREANA WRIGHT GONZALEZ	SN FCO SALSIPUEDES SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,038	0	6,038	0	0%	0	0	0	OBRA	5	5	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "FRANCISCO GABILONDO SOLER" UNIDAD HABITACIONAL ZAPOTECA	VILLA DE ZACHILA VILLA DE ZACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,481	0	7,481	0	0%	0	0	0	OBRA	5	5	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "FRIDA KHALO" COL. SAN ISIDRO	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,192	2,192	2,192	2,192	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET" BARRIO EL CERRITO	STA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ STA MARIA J	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	86,431	40,844	86,431	40,844	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "NARCISO MENDOZA" COL. SANTA MARIA	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,609	25,399	128,609	2,046	8%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.U. "NUEVA CREACION"	LOMAS DE NAZARENO STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	209,269	162,948	209,269	155,667	96%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	DOLORES HDGO SANTIAGO YAVEO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,733	2,733	2,733	2,733	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	STA CRUZ TEPETOTUTLA SN FELIPE USILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,190	31,362	55,190	31,362	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE DOS TALLERES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "5 DE MAYO"	SN MATEO YOLOXOCHITLAN SN MATEO YOLOCH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	610,885	327,093	610,885	275,612	84%	0	0	OBRA	1	1	98%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" COL.AQUILES SERDAN	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMIN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	987	0	987	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,465,373	931,699	2,465,373	341,841	37%	0	0	OBRA	12	12	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL FORESTAL	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	19,882	11,357	19,882	11,357	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO"	EMILIANO ZAPATA VILLA DE ZACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,385	110,385	110,385	54,265	49%	0	0	OBRA	8	8	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" COL LOS HUAMUCHES	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,092,865	1,011,234	2,092,865	811,714	80%	0	0	OBRA	9	8	90%	OBRA EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS (COL. BUGAMBILIAS)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,648	9,648	9,648	9,648	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVIA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO PAULO FREIRE(PUEBLO NUEVO,PORTE ALTA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,308	4,308	0	4,308	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	246,579	6,269	0	6,269	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JACOBO HERRERA SALAZAR (COL.DEL MAESTRO AGENCIA STA ROSA PANZACOLA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	330,400	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL SABINO CRESPO, COL MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	118,548	3,014	0	3,014	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNR ROSARIO CASTELLANOS	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,636	1,758	11,636	1,758	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACIÓN PENDIENTE DE REASIGNAR
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU FRANCISCO GABILONDO SOLER COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,344	2,344	0	2,344	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU FRANCISCO MARQUES COL PATRIA NUEVA	PUEBLO NUEVO PTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	102,184	0	102,184	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU GENERACION 2000 2A. SECCION COL. VISTAHERMOSA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,395	1,256	49,395	1,256	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU JAIME NUNO INFONAVIT 1 DE MAYO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	3,093	3,093	0	3,093	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PRYECTO ANICIAL. OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU MARIA CURIE COL MANUEL SABINO CRESPO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU MARIA DEL CARMEN SILVA Y ESCOBAR COL. JARDIN AGENCIA DONAJI	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,527	0	94,527	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU RAFAEL DONDE SEC 5 LOMAS DE SAN JACINTO AGENCIA DE STA, ROSA PANZA COLA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	59,613	0	59,613	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU RUFINO TAMAYO	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,362	2,806	0	2,806	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO

CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU SALVADOR DIAZ MIRON COL. PARAJE EL ARENAL 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,354	0	29,354	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU SOR JUANA INES DE LA CRZ BARRIO DEL CARMEN ALTO	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	99,354	0	99,354	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNU UNION Y PROGRESO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,208	0	49,208	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE TECHADO Y TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN JNR HERMENEGILDO GALEANA	STA GERTRUDIS STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	35,413	2,987	35,413	2,987	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET"	PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN SN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	501,224	304,983	501,224	261,385	86%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CORRAL DE PIEDRA STGO CACALOXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	465,021	119,688	465,021	0	0%	0	0	0	OBRA	3	3	84%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN JNU FRIDA KHALO	VILLA HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	819,604	221,314	819,604	0	0%	0	0	0	OBRA	6	5	85%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	STA CATARINA YUXIA CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	88,184	1,668	88,184	1,668	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	OBRA FINIQUITA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	CRUCERO STA MARIA HUATULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	45,208	2,767	45,208	2,767	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "24 DE FEBRERO" BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	619,995	193,241	619,995	14,485	7%	0	0	0	OBRA	5	4	87%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS"	ROQUE SN PEDRO POUCHTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,986	7,986	7,986	7,986	100%	0	0	0	OBRA	6	6	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	SN MATEO YOLOXOCHITLAN SN MATEO YOLOXOCH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	650,772	123,461	650,772	5,885	5%	0	0	0	OBRA	4	3	75%	OBRA EN PROCESO DE RESICION,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	259,519	222,211	0	222,211	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTAB META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.193	SN ISIDRO MONJAS STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,998	2,093	110,998	2,093	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "LUIS G.URBINA" EJIDO EL ROSARIO	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMIN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,945	6,822	34,945	681	10%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUANA DE ASBAJE" BRISAS DE ZICATELA	PUERTO ESCONDIDO SN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	45,835	8,634	45,835	2,189	25%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.31	SN PABLO MACUILTIANGUIS S PABLO MACUILTI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	110,083	0	110,083	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "20 DE NOVIEMBRE"	CIUDAD DE IXTEPEC CIUDAD DE IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	519,832	84,529	519,832	24,036	28%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" (COL. NUEVA ERA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	781,322	482,192	0	399,722	83%	0	0	0	OBRA	2	2	83%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA,UN AULA DE MEDIOS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"	CONSTANCIA DEL ROSARIO CONSTANCIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,107,672	441,420	1,107,672	300,607	68%	0	0	0	OBRA	4	3	68%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA UNION CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,851	1,851	1,851	1,851	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	LA PAZ CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	59,071	1,686	59,071	1,686	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	SN ANTONIO LAS PALMAS STGO JOCOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,491	1,491	1,491	1,491	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	PROGRESO CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	75,434	0	75,434	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "CUAHUTEMOC"	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIXTE	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	57,262	584	57,262	584	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "PABLO RUIZ PICASSO"	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA TETELA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	33,364	974	33,364	974	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. "RAMON LOPEZ VELARDE"	RIO ANONA SN SIMON ALMOLONGAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	161,695	41,042	161,695	1,052	3%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.R. VICENTE RIVA PALACIOS (LOMA ALTA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	293,898	68,628	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	90%	ESTA META CORRESPONDEL AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "BERTHA VON GLUMER LEYVA"	COCO STA MARIA TONAMECA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,245	21,245	21,245	1,668	8%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "LEONA VICARIO" STA ROSA SEGUNDA SECCION	HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HRCA CD	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,371	1,371	1,371	1,371	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MARIA MONTESSORI" BARRIO SN JUAN	CUILAPAM DE GRO CUILAPAM DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,537	857	21,537	857	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU MARIE CURIE (COL. MANUEL SABINO CRESPO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	155,451	123,130	155,451	123,130	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MIHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	191,912	43,735	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. "ROSA AGAZZI"	AYOTZINTEPEC AYOTZINTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	122,425	108,005	122,425	108,005	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	GPE MONTE VERDE SN ANTONIO MONTE VERDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	242,970	155,078	242,970	117,875	76%	0	0	0	OBRA	1	1	78%	OBRA EN PROCESO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	HUAUTLA DE JIMENEZ SN FELIPE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,310	1,310	1,310	1,310	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	PUEBLO VIEJO SN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,712	1,712	1,712	1,712	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SN JUAN MONTE FLOR SN JUAN TAMAZOLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	90,082	0	90,082	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CAPILLA DEL CARRIZAL HRCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	542,719	284,570	542,719	257,210	90%	0	0	0	OBRA	5	5	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS URBANO SIMON BOLIVAR	SN ANTONIO ARRAZOLA STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	557,473	158,916	0	10,937	7%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO

CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "IGNACIO ZARAGOZA"	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	202,083	40,676	202,083	2,059	5%		0	0	OBRA	1	1	99%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "JOSEFINA RAMOS DEL RIO"	SN JUAN CACAHUATEPEC SN JUAN CACAHUATE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	402,475	100,391	402,475	0	0%		0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA NIÑOS HEROES	PASO LIMON SN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	260,581	139,490	0	102,154	73%		0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA OCTAVIO PAZ LOZANO (PIEDRA ANCHA)	MAGDALENA LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	265,672	138,379	0	98,649	71%		0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. ESTEFANIA CASTAÑEDA	CAPELLANIA GUDALUPE ETLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	128,498	101,460	0	101,460	100%		0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JNR JUAN JOSE ARREOLA	STGO EL MESON SAN ANDRES CABECERA NVA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,838	6,811	29,838	16	0%		0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.R. "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	ACATLIMA HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	1,611	1,611	1,611	1,611	100%		0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. "JUVENTINO ROSAS"	RANCHO DE LOS AUDELO SN PEDRO IXTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	34,758	871	34,758	871	100%		0	0	OBRA	2	2	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	RANCHITO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	165,875	36,402	0	358	1%		0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	LO DE MEJIA STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	36,732	28,970	36,732	28,970	100%		0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR. ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SN PEDRO EL ALTO ZIMATLAN DE ALVAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	195,368	56,674	195,368	1,956	3%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA,DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"LOMA ALTA	SN JUAN TUXTEPEC SN JUAN TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	830,197	216,880	830,197	0	0%	0	0	0	OBRA	3	2	75%	OBRA EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA,UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	CERRO CENTRAL SN JOSE TENAGO	COMITE ADMINISTRADOR DEL POGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEOAXACA	659,007	201,368	659,007	5,237	3%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FINIQUITO EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MATATLAN"	STGO MATATLAN STGO MATATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	664,649	266,423	664,649	130,205	49%	0	0	0	OBRA	1	1	71%	OBRA EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER EN TELESECUNDARIA	CHAPULTEPEC CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	92,555	1,983	92,555	1,983	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO -TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	YODODEÑE SN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEESCUELAS DEL ESTADO DEOAXACA	255,126	76,538	255,126	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FINIQUITO EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	PUNTO STA CATARINA IXTEPEJI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	39,325	7,656	39,325	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	OBRA EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	LA CANDELARIA STGO ZACATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DEESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	36,029	4,932	36,029	4,932	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. ECONOMIA EN PROCESO DE CANCELACION POR REPROGRAMAR.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	MANZANITO TEPANTEPEC STA MARIA PEÑOLES	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	377,579	243,726	377,579	232,383	95%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SAN NICOLAS SAN NICOLAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	440,703	109,361	440,703	0	0%	0	0	0	OBRA	4	3	85%	OBRA EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	SN ISIDRO NÚMI SN JUAN NÚMI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	757,304	165,083	757,304	0	0%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	TEJAS STA MARIA TLAHUITOLTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	173,306	172,523	173,306	172,523	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" AGENCIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	152,917	26,474	152,917	2,313	9%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JNR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BARDA PASO DE PIEDRA STA GERTRUDIS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	53,719	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JNU NICOLAS BRAVO (COL. UNION)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	126,464	94,586	126,464	89,534	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MARISCAL "	BARRA DE NAVIDAD STA MARIA COLOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	25,063	903	25,063	903	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	STA CATARINA ESTANCIA STGO AYUQUILILLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	659,712	159,885	659,712	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	92%	OBRA EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN JNU FRIDA KHALO	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	30,032	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	CORRAL DE PIEDRA STGO CACALOXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	5,505	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO	MONTEBELLO STA CRUZ XOXOCOTLAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	37,448	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC	SN FRANCISCO JAVIER STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,254	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SLDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	TOMA MAZATLAN VILLA DE FLORES	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,678	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE DOS TALLERES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CINCO DE MAYO	SAN MATEO YOLOXOCHITLAN SAN MATEO YOLO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	104,279	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOXCOT	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	64,305	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR.- OBRA FINIQUITADA
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	SN JN BTA LO DE SOTO SN JN BTA LO DESOTO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	65,945	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,773	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "OCTAVIO PAZ" (COL. NUEVA ERA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	97,180	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA NIÑOS HEROES	PASO LIMON SN JUAN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA OCTAVIO PAZ LOZANO (PIEDRA ANCHA)	MAGDALENA LOXICHA SN AGUSTIN LOXICHA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO SIMON BOLIVAR	SN ANTONIO ARRAZOLA STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR.

EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. ESTEFANIA CASTAÑEDA	CAPELLANIA GUADALUPE ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNR JUAN JOSE ARREOLA	STGO EL MESON SN ANDRES CABECERA NVA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. VICENTE RIVA PALACIOS (LOMA ALTA)	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU MARIE CURIE (COL. MANUEL SABINO CRESPO)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" (COL. 20 DE NOVIEMBRE)	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MIAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNACION.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JNU NICOLAS BRAVO (COL. UNION)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION, PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. ROSARIO CASTELLANOS	RANCHITO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	0	0	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	LA CANDELARIA STGO ZACATEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	43,869	0	43,869	0	0	0%	0	0	0	LOTE	0	0	0%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE OCHO AULAS, UN ANEXO Y ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR.	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,745	0	6,745	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE OCHO AULAS Y UN ANEXO EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,650	15,650	15,650	15,650	100%	0	0	0	0	OBRA	9	9	100%	OBRA FINIQUITADA,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

REPARACIONES GENERALES DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	94,176	31,610	94,176	4,796	15%		0	0	OBRA		4	4	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	PUBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	10,206	1,002	10,206	1,002	100%		0	0	OBRA		1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SANTA CRUZ AMILPAS STA CRUZ AMILPAS	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	29,660	27,802	29,660	27,802	100%		0	0	OBRA		1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.- OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	CHIDOCO DE JUAREZ SN MIGUEL PIEDRAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	146,234	28,042	146,234	525	2%		0	0	OBRA		1	1	98%	OBRA EN PROCESO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.40	IXTLAN DE JUAREZ IXTLAN DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	32,950	4,753	32,950	2,372	50%		0	0	OBRA		1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	MACIN CHICO SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	6,127	1,346	6,127	1,346	100%		0	0	OBRA		1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	PUEBLO NUEVO PARTE ALTA OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	130	130	130	130	100%		0	0	OBRA		1	1	100%	OBRA FINIQUITADA, ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES C	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	420,928	115,341	0	0	0%		0	0	OBRA		1	1	70%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SN FCO YUCUCUNDO SN ANTONIO HUIITEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	179,993	48,798	179,993	0	0%		0	0	OBRA		1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	SN JUAN DIUXI SN JUAN DIUXI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	63,080	13,815	63,080	1,014	7%		0	0	OBRA		1	1	100%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO,ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL.

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. VICENTE GONZALEZ DIAZ" COL COSJUEZA	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	18,724	0	18,724	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	STA MARIA XADANI STA MARIA XADANI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	18,724	0	18,724	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DEMETRIO VALLEJO"	RINCON VIEJO STA MARIA PETAPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	20,332	0	20,332	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.167	STA CATARINA MECOACAN STA CATA MECOACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	20,332	0	20,332	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.189	VISTA HMSA HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	20,332	0	20,332	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.55	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	18,724	0	18,724	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. "PLUTARCO ELIAS CALLES"	ACÁTLAN D PEREZ FIGUEROA VICENTE CAMALOT	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,254	0	15,254	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,254	0	15,254	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "FRIDA KHALO" COL. SAN ISIDRO	STGO PINOTE NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,996	0	22,996	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET" BARRIO EL CERRITO	STA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ STA MARIA J	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,996	0	22,996	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.

EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "MACEDONIO ALCALA"	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOXO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,996	0	22,996	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "NARCISO MENDOZA" COL. SANTA MARIA	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,996	0	22,996	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.U. "NUEVA CREACION"	LOMAS DE NAZARENO STA CRUZ XOXCOTLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	15,254	0	15,254	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	DOLORES HDGO SANTIAGO YAVEO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,678	0	22,678	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	SABINILLO SN JUAN NUMI	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,678	0	22,678	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	STA CRUZ TEPETOTUTLA SN FELIPE USILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,678	0	22,678	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN J.N.U. "FRANCISCO GABILONDO SOLER" UNIDAD HABITACIONAL ZAPOTECA	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,404	0	22,404	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "FRIDA KAHLO"	MIHUATLA DE PORFIRIO DIAZ MIAHUATLAN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,404	0	22,404	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE DOS AUNLAS Y UN ANEXO EN J.N.R. "LAUREANA WRIGHT GONZALEZ"	SN FCO SALSIPUEDES SN JUAN BTA TUXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	22,404	0	22,404	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"	VILLAS HACIENDA BLANCA SN PABLO ETLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	81,327	0	81,327	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.

EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I MADERO"	EMILIANO ZAPATA VILLA DE ZACHILA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	56,171	0	56,171	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" COL. FORESTAL	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	77,959	0	77,959	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" COL LOS HUAMUCHES	STA MARIA ATZOMPA STA MARIA ATZOMPA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	73,062	0	73,062	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA"	STA CRUZ MIXTEPEC STA CRUZ MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,086	0	28,086	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	STA CATARINA YUXIA CHALCATONGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,086	0	28,086	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	CRUCERO STA MARIA HUTULCO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	28,086	0	28,086	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO HDGO CHALCATONGO HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS"	ROQUE SN PEDRO POCHUTLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	37,859	0	37,859	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS"	SN MATEO YOLOXOCHITLAN SN MATEO YOLOXOCH	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	31,295	0	31,295	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. "JAIME TORRES BODET"	PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN SN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,150	0	7,150	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.

EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	SN ANTONIO LAS PALMAS STGO JOCOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUANA DE ASBAJE" BRISAS DE ZICATELA	PUERTO ESCONDIDO SN PEDRO MIXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	87,014	0	87,014	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "20 DE NOVIEMBRE"	CIUDAD IXTEPEC CIUDAD IXTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	143,098	0	143,098	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA UNION CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	LA UNION CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" LOMA LATA	SN JUAN BTA TUXTEPEC SAN JUAN BTA TUX	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	LA PAZ CHALCATONGO DE HIDALGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MARISCAL"	BARRA DE NAVIDAD STA MARIA COLOTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION POR REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	PROGRESO CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,362	0	9,362	9,362	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. VENUSTIANO CARRANZA BARRIO EL FORTIN	CHALCATONGO DE HDGO CHALCATONGO DE HDGO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.

EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	ACATLIMA HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "PABLO RUIZ PICASSO"	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA TETELA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.R. "RAMON LOPEZ VELARDE"	RIO ANONA SN SIMON ALMOLONGAS	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "BERTHA VON GLUMER LEYVA"	COCO STA MARIA TONAMECA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "CUAHUTEMOC"	STA MARIA MIXTEQUILLA STA MARIA MIXTE	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	11,498	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "LEONA VICARIO" STA ROSA SEGUNDA SECCION	HRCA CD DE HUAJUAPAN DE LEON HRCA CD	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	11,498	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "LUIS G. URBINA" EJIDO EL ROSARIO	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAMIN	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "MARIA MONTESSORO" BARRIO SAN JUAN	CUILAPAM DE GRO CUILAPAM DE GRO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	11,498	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. "ROSA AGAZZI"	AYOTZINTEPEC AYOTZINTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	GPE MONTE VERDE SN ANTONIO MONTE VERDE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,339	0	11,339	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.

EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	LO DE MEJIA STGO PINOTEPA NACIONAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,339	0	11,339	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	PUEBLO VIEJO SN JOSE CHILTEPEC	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,339	0	11,339	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SN FELIPE HUAUTLA DE JIMENEZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	9,735	0	9,735	0	0%	0	0	0	LOTE	0	0	0%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	SN JUAN MONTE FLOR SN JUAN TAMAZOLA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,339	0	11,339	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"	CONSTANCIA DEL ROSARIO CONSTANCIA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	51,341	0	51,341	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.U. "IGNACIO ZARAGOZA"	STGO PINOTEPA NAL STGO PINOTEPA NAL	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	11,498	0	11,498	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. "JOSEFINA RAMOS DEL RIO"	SN JUAN CACAHUATEPEC SN JUAN CACAHUTE	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	14,777	0	14,777	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PARA REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. "JUVENTINO ROSAS"	RENCHO DE LOS AUDELO SN PEDRO IXTLAHUACA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	7,627	0	7,627	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN LABORATORIO-TALLER EN TELESECUNDARIA	SN PEDRO EL ALTO ZIMATLAN DE ALVAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	49,703	0	49,703	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.
EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO-TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	CAPILLA DEL CARRIZAL HRCA CD DE TLAXIACO	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	55,208	0	55,208	0	0%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SALDO EN PROCESO DE CANCELACION PENDIENTE DE REASIGNAR.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO H Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	OAXACA DE JUAREZ	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	3,030,411	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA NUEVE AULAS Y DOS ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	PUERTO ESCONDIDO SAN PEDRO MIXTEPEC OAX	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA NO SE INICIADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008, LA LICITACION NO. 49067001-001-08 EMITIO EL FALLO EL 14/04/08. EN ADELANTE SE EJERCERÁ EL RECURSO CONFORME AL CALENDARIO DE OBRA.	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS CIUDAD IXTEPEC	CIUDAD IXTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	202,000	0	202,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO AUTORIZADO EN EL 2007 Y SE REFRENDO PARA EJERCERLO EN EL 2008	
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	202,000	0	202,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO 2007 Y SE REFRENDO PARA EJERCERLO EN EL 2008	
CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA PROFESORES DE LA UNPA CAMPUS LOMA BONITA	LOMA BONITA OAXACA	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	1,859,569	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUANTRA DETEDINA POR RESICION DE CONTRATO, SE LICITARA NUEVAMENTE PARA SU CONCLUSION.	
FASP			160,405,237	160,405,237	160,405,237	73,835,428	46%	6,986,166	235,286			77,073	41,404	54%		
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33,353,913	33,353,913	33,353,913	26,773,864	80%	0	0	0	PERSONA	22,935	29,885	130%	EN ESTE EJE SE INCLUYEN LAS METAS COMPLEMENTARIAS: EXAMENES ALCANZADOS 29885 DIRIGIDOS A 3905 PERSONAS	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	24,060,537	24,060,537	24,060,537	6,579,729	27%	0	0	0	PIEZA	11,000	10,318	94%		
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	39,081,398	39,081,398	39,081,398	12,221,816	31%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE PARA CADA ACCION POR LO CUAL NO SE PUEDE TOMAR UN ESTANDAR- EN EQUIPO SE PROGRAMARON 252 Y SE ALCANZARON 21, SISTEMA SE PROGRAMARON 2 Y NO SE ALCANZO NINGUNA, EN SISTEMA EQUIPO PROGRAMADAS 18 Y ALCANZADA 1, EN PIEZA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 11, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, LICENCIA PROGRAMADAS 10 ALCANZADAS 8, PERSONAS PROGRAMADAS 77 ALCANZADAS 55, MODULOS PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 7, POLIZA PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 17 ALCANZADAS 15	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,325,682	2,325,682	2,325,682	363,536	16%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: EN EQUIPO PROGRAMADAS 77 ALCANZADAS NINGUNA, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 1, PERSONAS PROGRAMADAS 30 ALCANZADAS 8, LOTE PROGRAMADAS 36 Y ALCANZADAS 18, POLIZA PROGRAMADAS 24 ALCANZADAS NINGUNA, CURSO PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS NINGUNA.	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,085,100	3,085,100	3,085,100	265,221	9%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EN ESTE EJE SE UTILIZAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: EQUIPO PROGRAMADAS 60 ALCANZADAS NINGUNA, PROYECTO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, PERSONAS PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS NINGUNA, LOTE PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 7, SERVICIO PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 4.	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,249,330	6,249,330	6,249,330	1,426,683	23%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EN ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: OBRA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 1, SERVICIO PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS NINGUNA, PIEZA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS NINGUNA	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,456,716	17,456,716	17,456,716	9,516,807	55%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EN ESTE EJE SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES MEDIDA: EXAMENES PROGRAMADAS 7315 DIRIGIDO A 1463 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON EXAMENES 14089 Y FUERON DIRIGIDOS A 1708 PERSONAS. EXAMENES PROGRAMADOS 2891 ALCANZADOS 1325. OBRAS PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS A NINGUNA. SERVICIOS PROGRAMADAS 56 ALCANZADAS NINGUNA	
COMBATE AL NARCOTRAFFICO		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	33,342,561	33,342,561	33,342,561	15,962,389	48%	0	0	0	OTROS	43,138	1,201	3%	EN RELACION A ESTE EJE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE: PERSONAS PROGRAMADAS 167 ALCANZADAS NINGUNA, PIEZA PROGRAMADAS 41611 ALCANZADAS 125, MILLARES PROGRAMADAS 250 ALCANZADAS 65, PROGRAMA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, INFORME PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, CAMPANAS PROGRAMADAS 9 ALCANZADAS 1, CURSO PROGRAMADAS 20 ALCANZADAS NINGUNA, RENTA PROGRAMADAS 12 ALCANZADAS 13, EQUIPO PROGRAMADAS 1063 ALCANZADAS 997, ENCUESTA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS NINGUNA, PAQUETE PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS NINGUNA.	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		FIDEICOMISO FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,450,000	1,450,000	1,450,000	725,383	50%	6,986,166	235,286	OTROS		0	0	0%	EN ESTE EJE SE MANEJAN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA: TRASLADOS PROGRAMADOS 100 ALCANZADOS 87, EQUIPO PROGRAMADOS 20 ALCANZADOS 26, INFORME PROGRAMADOS 1 ALCANZADOS 1. EN RELACION A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MES DE MARZO 2008, EL TOTAL ES DE \$ 6,986,166.00 DE LOS CUALES CORRESPONDEN \$5,645,882.00 A APORTACION FEDERAL Y \$ 1,340,284.00 A APORTACION ESTATAL.
FAETA			708,854	645,915	62,939	0	0%	0	0		21,972	3,656	17%		
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	25,551	0	25,551	0	0%	0	0	ADULTO	7,324	1,828	25%	EL RECURSO ANTES MENCIONADO ES UN COMPLEMENTO DEL EJERCICIO 2007, SE PROCESO AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2008, MISMO QUE SE SOLICITARÁ Y SE EJERCERÁ EN EL MES DE MAYO.	
ALFABETIZACION PARA ADULTOS PROGRAMA REGULAR	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	37,388	0	37,388	0	0%	0	0	ADULTO	7,324	1,828	25%	SALDO DE PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL EJERCICIO 2007. SE PROCESO AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA EJERCICIO 2008, SE PROGRAMÓ Y SE EJERCERÁ EN EL MES DE ABRIL DE 2008.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA ESTATAL DE ALFABETIZACION	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	645,915	645,915	0	0	0%	0	0	ADULTO	7,324	0	0%	RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 POR REINTEGRAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS, MISMO QUE SE SOLICITARÁ COMO UNA AMPLIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2008 Y QUE SERÁ APLICADO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE ESTE INSTITUTO.	
FAFEF			37,823,982	8,546,204	28,394,187	4,969,813	58%	0	0		17,377	372	2%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA DE OAXACA LA VENTANILLA	SANTA MARIA TONAMECA LA VENTANILLA	SECRETARIA DE TURISMO	3,772	0	3,772	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDADES ECOTURISTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA LACHATAO, SAN MIGUEL AMATLAN, SANTA CATARINA IXTEPEJI E IXTLAN DE JUAREZ	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	SECRETARIA DE TURISMO	11,270	2,258	11,270	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA RUTA DOMINICA DE LA MIXTECA OAXAQUEÑA (SANTIAGO APOALA)	MUNICIPIO Y LOCALIDAD SANTIAGO APOALA	SECRETARIA DE TURISMO	9,122	389	9,122	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	MUNICIPIO Y LOCALIDAD SANTIAGO APOALA	
CONSTRUCCION DE CUBICULO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS JUXTLAHUACA	SANTIAGO JUXTLAHUACA JUXTLAHUACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,495,212	84,038	1,495,212	0	0%	0	0	OBRA	1	0	44%		
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITA CAMPUS SOLA DE VEGA (1A. ETAPA)	VILLA SOLA DE VEGA SOLA DE VEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	1,390,963	350,144	1,390,963	0	0%	0	0	OBRA	1	1	75%	EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO INCLUYE AULA NI ANEXOS.- POR LO QUE SE OPTO POR INCLUIR LA MEDIDA OBRA.EL AVANCE MOSTRADO ES SOBRE LAS SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS.	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SIETE AULAS Y CUATRO ANEXOS EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS NOCHIXTLAN (1A. ETAPA)	ASUNCION NOCHIXTLAN NOCHIXTLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	751,905	108,282	751,905	0	0%	0	0	OBRA	1	1	75%	SE INGRESO EN AVANCE FISICO GLOBAL LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS Y 3 ANEXOS TERMINADOS CON CORTE A LA FECHA	
CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO (3A ETAPA)	STO DOMINGO YANHUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	2,135,600	2,134,066	1,502,412	0	0%	0	0	OBRA	1	0	10%		
CONSTRUCCION DE RECTORIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	277,805	80,420	277,805	0	0%	0	0	OBRA	1	1	98%		
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (1A. ETAPA)	SAN IDELFONSO SOLA SOLA DE VEGA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	500,000	30,000	500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	RIO SECO SANTA MARIA ZOQUITLAN	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	96,000	4,000	20,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU) UBVR	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA	4,681,286	0	4,681,286	0	0%	0	0	ACCIÓN	1,142	0	0%		
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU)JBVU	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA	3,502,356	0	3,502,356	0	0%	0	0	ACCIÓN	572	0	0%		
CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTOS DEL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	20,000	0	20,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	96%		
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA-SAN ANDRES CABECERA NUEVA	SAN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES CAB	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	51,282	0	51,282	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%		

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN JUAN TEITIPAC-SAN BARTOLO COYOTEPEC	SN BARTOLO COYOTEPEC SN BARTOLO COYOT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	3	0	3	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETRA ALDAMA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA-SAN ANDRES CABECERA NUEVA DEL KM. 2 000 AL KM. 3 000	SN ANDRES CABECERA NUEVA SN ANDRES	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	349,888	0	349,888	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD NOCHIXTLAN DEL KM. 0 000 AL KM. 1 250	ASUNCION NOCHIXTLAN ASUNCION NOCHIXT	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	545,100	0	545,100	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%		
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD RIO LOS PERROS MARGEN DERECHA TRAMO: DEL KM. 0 672	JUCHITAN DE ZARA JUCHITAN DE ZARA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	148,875	0	148,875	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVERD RIO LOS PERROS MARGEN DERECHA DEL KM 0 807 AL KM 0 9	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZAR	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	157,564	0	157,564	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO EL VADO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM. 6 940 AL KM. 8 520	SANTA MARIA LACHIXIO STA MARIA LACHIXIO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	444,000	444,000	444,000	444,000	100%	0	0	0	0	0	0	2	2	100%		
ELABORACION DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ATOYAC SOBRE CALLE FRESMOS	STA CRUZ XOXCOTLAN STA CRUZ XOZO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	110,000	0	110,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL Y MURO LATERAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO (SEGUNDA ETAPA)	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE ZARAGOZA	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA 297	2,670,032	1,748,789	0	1,521,046	87%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE SIETE AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,614	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	14	14	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA FINIQUITA	
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS, UN TALLER, UN LABORATORIO Y CINCO ANEXOS EN CECYTE	JUCHITAN DE ZARAGOZA JUCHITAN DE Z	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	369,514	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	14	14	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	21,400	21,144	0	21,144	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA FINIQUITADA	
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE 14 AULAS, 1 LABORATORIO, 1 TALLER Y 3 ANEXOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	SAN MIGUEL EL GRANDE SN MIGUEL EL G	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	4,411,669	1,700,805	0	1,159,721	68%	0	0	0	0	0	0	19	9	49%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO	
TERMINACION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA LINEA ELECTRICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 1	GUELATAO DE JUAREZ GUELATAO DE JUAREZ	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	537	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA FINIQUITADA	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	H CD DE HUAJUAPAN DE LEON HUAJUAPAN	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	151,649	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	9	9	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 5 AULAS, 5 ANEXOS Y TERMINACION DE 9 AULAS Y 4 ANEXOS EN INST. TECNOLÓGICO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO H C TLAX	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	435,069	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	23	0	0%	ESTA META CORRSPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO EDUCACIONAL CAPCE SEXTA ETAPA (COL. LAS FLORES)	STA LUCIA DEL CAMINO STA LUCIA DEL CAM	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	12,874	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA FINIQUITADA
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL)TRAMO: GLORIETA LAZARO CARD.	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	14,837	0	14,837	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS(CAMINO NACIONAL)TRAMO GLORIETA LAZARO CARD	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18,481	0	18,481	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN ANTONIO ARRAZOLA	STA CRUZ XOXO ARRAZOLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2,423	0	2,423	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	7	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN GUELAVILA DEL KM. 0 000 AL KM.	SN JUAN GUELAVILA SN JUAN GUEL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,359	0	34,359	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO A SAN JUAN GUELAVILA DEL KM. 1 500	SN JUAN GUELAVILA SN JUAN GUELAVI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	34,359	0	34,359	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C (OAXACA-MITLA)-GUENDULAIN-ROJAS DE CUAUHEMOC	SN JUAN TEITIPAC SN JUAN TEITIPAC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	9,347	0	9,347	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN MIGUEL TILQUIAPAN	SN MIGUEL TILQUIAPAN SN MIGUEL TIL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	14,551	14,551	14,551	14,551	100%	0	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN NICOLAS YAXE- EC.(OCOTLAN-SAN BALTAZAR CHICHICAPAN)TRAMO DEL KM. 2 000 AL KM. 3 500	YAXE YAXE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	18,314	0	18,314	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA/SANTA CRUZ XOXO	STA CRUZ XOXO SN JUAN BAUTIS LA RAYA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	67,366	0	67,366	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	873	0	0%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO (1A. ETAPA)	VILLA DE ZAACHILA ZAACHILA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	26,211	10,000	26,211	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA E.C (OAXACA-TEHUANTEPEC)-SAN PABLO	SN PABLO VILLA DE MITLA SN PABLO VIL	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	2	0	2	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
MODERNIZACIÓN																
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL (2A ETAPA)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	1,754	0	1,754	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL NIÑOS HEROES/OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	500,001	0	500,001	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE PASO A DESNIVEL 5 SEÑORES	OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	287,500	0	287,500	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CIRUELO-SANTO DOMINGO ARMENTA DEL KM. 0 000 AL KM. 14 000	SANTO DOMINGO ARMENTA STO DOMI	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	26,607	0	26,607	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO P/PAV DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM. 0 000 AL KM. 9 000	STGO TAPEXTLA STGO TAPEXTLA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	36	0	36	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

ESTUDIO Y PROYECTO P/PAVIMENTACION DEL CAMINO NOCHIXTLAN-SAN MIGUEL PIEDRAS	SN MIGUEL PIEDRAS SN MIGUEL PIE	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	299	0	299	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO STGO TILLO-STA MARIA TILTEPEC	SN PEDRO TOPILTEPEC STA MARIA TILTEPEC	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	51,282	0	51,282	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%		
MODR. Y AMPL. DEL CAMINO STA ELENA-SAN FRANCISCO COSOALTEPEC DEL KM. 0 000 AL KM. 0 500	STA MARIA TONAMECA SN FRANCISCO COZO	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	706,406	350,196	706,406	350,196	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	70%		
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y TURISTICA (SEGUNDA ETAPA)	MUNIC Y LOCALIDAD CAPULALPAM DE MENDEZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,467	1,467	1,467	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO	MUNIC Y LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,073,754	848,740	1,073,754	848,740	100%	0	0	0	OBRA	1	1	95%		
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	COBERTURA ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,872	0	5,872	0	0%	0	0	0	CURSO	295	295	100%		
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION DE LA CARRETERA TEJUPAN-SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	SN JUAN BAUTISTA COIX SN JUAN BAUTISTA	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	316	0	316	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	22	0	0%		
MEJORA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA AL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE TEPOSCOLULA	SNPEDRO Y SN PABLO TEPOSCOLULA SN PEDRO	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE OAXACA	643,249	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	ESTA META CORRESPONDE AL TOTAL DEL PROYECTO INICIAL. OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LA PLAZA SUR DEL PASEO JUAREZ "EL LLANO" (4TA ETAPA)	OAXACA DE JUAREZ OAXACA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOP	13,822	2,500	13,822	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU) (MEDIO RURAL)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA	5,676,435	0	5,676,435	0	0%	0	0	0	ACCION	8,367	0	0%		
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO (CODEVISU) MEDIO URBANO)	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA	2,892,594	0	2,892,594	0	0%	0	0	0	ACCION	5,768	0	0%		
SANEAMIENTO FINANCIERO																
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																
SANEAMIENTO FINANCIERO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	246,250	246,250	246,250	246,250	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO: LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																
SANEAMIENTO FINANCIERO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS	364,165	364,165	364,165	364,165	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LAS METAS INCLUYEN EL TOTAL DEL PROYECTO AUTORIZADO DESDE EL EJERCICIO 2007. LA DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIDJAZAA" (BARRIO SAN SEBASTIAN)	VILLA DE ZAACHILA VILLA DE ZAACHILA	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	102,366	0	102,366	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	0	0%		
MEDIA SUPERIOR																
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TEBAO PL-215	TEPEMEME VILLA DE MORELOS TEPEMEME	PROCURADURIA DE COLONIAS POPULARES	230,196	0	230,196	0	0%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%		
CONVENIOS (42 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION			7,773,468	7,773,468	7,773,468	7,773,468	100%	0	0	0		1	1	100%		
EQUIPAMIENTO																
OTROS																

TERRENO ALMACEN GENERAL	OAXACA	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	7,773,468	7,773,468	7,773,468	7,773,468	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	EL IMPORTE EROGADO CORRESPONDE A LA PROVISION QUE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL TERRENO QUE ALBERGA EL ALMACEN GENERAL, LA IMPRENTA, ESTACIONAMIENTO Y EL AREA DE ACTIVO FIJO, FUE AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CECYTEO
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			25,913,938	10,570,235	22,728,569	10,485,448	99%	677,198	0		11	5	45%	
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO PARA EL TURISMO ALTERNATIVO EN LA COSTA OAXAQUEÑA STA MA TONAMECA	SANTA MARIA TONAMECA	SECRETARIA DE TURISMO	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL (SENDERO LOS MILAGROS)	SANTA CATARINA JUQUILA	SECRETARIA DE TURISMO	1,333,333	0	1,333,333	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO SIERRA JUAREZ	COBERTURA REGIONAL SIERRA NORTE	SECRETARIA DE TURISMO	4,735	4,735	4,735	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN														
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y SERVICIOS PARA COMUNIDADES CON PROYECTOS DE ECOTURISMO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	435,231	18,564	435,231	0	0%	0	0	EQUIPO	1	1	75%	
MEJORAMIENTO														
PROGRAMA "CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE OAXACA	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	1,500,000	0	1,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA MERCADOLÓGICO RUTA DE LOS DIOS (AMPLIACION)	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FISICAMENTE YA ESTA TERMINADA FALTA LIQUIDAR LAS PARTES FEDERAL Y ESTATAL
SEÑALAMIENTOS TURISTICO CARRETERO, URBANO Y DE RUTAS	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3,208,334	0	3,208,334	0	0%	0	0	OBRA	1	0	5%	
REHABILITACIÓN														
IMPLEMENTACION Y RESCATE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO EN EL CORREDOR OAXACA-MITLA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SECRETARIA DE TURISMO	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	23%	
EQUIPAMIENTO														
OTROS														
ELABORACION DE LA LEY ESTATAL DE VIVIENDA Y EL PROGRAMA DE VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA	450,000	0	450,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
PROGRAMA COMBATE AL NARCOTRAFICO	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE PROTECCION CIUDADANA	13,670,817	10,485,448	10,485,448	10,485,448	100%	677,198	0	PROGRAMA	1	1	96%	LOS RECURSOS SE ESTAN UTILIZANDO EN LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO, EQUIPO TECNOLÓGICO Y TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE OFICINA, MATERIAL PARA TALLERES Y HERRAMIENTAS, RED DE TRANSPORTE MATRA Y GASTOS DE OPERACION MATRA, OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y ACCIONES DE SUPERVISION Y VIGILANCIA.
FESTIVIDADES DE LOS LUNES DEL CERRO "GUELAGUETZA 2007"	OAXACA DE JUAREZ	SECRETARIA DE TURISMO	61,488	61,488	61,488	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS			24,282,756	5,091,815	15,651,243	4,997,431	98%	583	0		988,736	988,712	100%	
INVERSIÓN														
OBRA PÚBLICA														
CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PINOTEPA DE DON LUIS (BARRIO LAS PIEDRAS)	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	1,398,798	639,812	639,812	639,812	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y SE HA PAGADO LO QUE SE ESTA REPORTANDO EN EL TRIMESTRE, EL RESTO SE PAGARA UNA VEZ QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO LIBERE EL RECURSO FALTANTE.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	PINOTEPA DE DON LUIS	MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS	743,179	743,179	743,179	743,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y LA INFORMACION QUE SE ESTA REPORTANDO EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 FINIQUITO
MEJORAMIENTO														
PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL UBICADA EN EL CONJUNTO CONVENTUAL DE CUILAPAM, OAXACA	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL AVANCE FISICO ES DE 0% YA QUE EN CUARTO TRIMESTRE HUBO UN ERROR DE CAPTURA YA QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
PROYECTO DE INTERVENCION DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	130,000	0	130,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN														
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA (PRONARE)	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	560,625	560,625	560,625	500,575	89%	0	0	PLANTA	975	975	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: PLANTA

CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA (PRONARE 2007-2008)	ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	102,899	102,899	102,899	75,000	73%	0	0	0	PLANTA	975,000	975,000	100%	CABE HACER MENCION QUE LA DIFERENCIA POR EJERCER SE COMPRUEBA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2008
APUNTAMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE RELIGIOSO HISTORICO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHAYUCO	SAN PEDRO CHAYUCO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSOLIDACION DE TALUD EXTERIOR EN MURO SUR DEL TEMPLO DE SAN JUAN TABAA	SAN JUAN TABAA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	98,291	100,000	98,291	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTEGRACION DE APLANADOS EN INTRADOS Y EXTRADOS DE MUROS Y FACHADAS DEL TEMPLO DE SAN FELIPE TINDACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	88,462	300,000	88,462	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTEGRACION DE INSTALACIONES ESPECIALES Y ACABADOS EN EL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CODICE "EL PALMAR" DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DEL PALMAR	SAN VICENTE DEL PALMAR	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL DEL EXCONVENTO DE SAN JUAN TEITIPAC, TLACOLULA, OAXACA	SAN JUAN TEITIPAC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	3,000,000	0	3,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL AVANCE FISICO ES DEL 0% YA QUE EN CUARTO TRIMESTRE HUBO UN ERROR DE CAPTURA YA QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
PROYECTO DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES DE LA CATEDRAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, PRIMERA ETAPA	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,000,000	268,626	1,000,000	268,626	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE RESTAURACION DE OBRA EXENTA PERTENECIENTE AL TEMPLO DE SANTIAGO TEPETLAPA	SANTIAGO TEPETLAPA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	100,000	29,487	100,000	29,487	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE RESTAURACION DE OBRA EXENTA PERTENECIENTE AL TEMPLO DE TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	44,231	150,000	44,231	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL CONVENTO DE CUILAPAM	CUILAPAM DE GUERRERO	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	4,000,000	879,219	4,000,000	879,219	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL RETABLO ESQUINERO NORTE DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	85,811	300,000	85,811	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
PROYECTO DE RESTAURACION DEL TEMPLO Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	1,500,000	292,205	1,500,000	292,205	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
REHABILITACION DE CUBIERTA Y APLANADOS DEL TEMPLO DE SAN PEDRO CHOLULA	SAN PEDRO CHOLULA	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	200,000	58,974	200,000	58,974	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CUBIERTA E INTEGRACION DE APLANADOS EN MUROS EXTERIORES DEL TEMPLO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	SAN BARTOLO SOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	300,000	88,462	300,000	88,462	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CUBIERTA, MUROS Y CONTRAFUERTE DEL MURO TESTERO DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN JUAN NUMI	SAN JUAN NUMI	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	
REHABILITACION DE MUROS PERIMETRALES DEL INMUEBLE RELIGIOSO DE SAN ANDRES HUAYAPAM	SAN ANDRES HUAYAPAM	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL CAMPANIL DEL TEMPLO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	270,000	79,615	270,000	79,615	100%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	

RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL DEL TEMPLO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	
EQUIPAMIENTO														
BIENES MUEBLES														
PROYECTO CASAS DE CULTURA	COBERTURA ESTATAL	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	997,298	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	16	0	0%	RECURSOS AUTORIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2007, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA Y REINTEGRADOS EN DICIEMBRE 2007, PARA SU EJECUCION EN 2008. ACTUALMENTE DICHS RECURSOS YA SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS POR LA SEFIN. RECURSOS DESTINADOS PARA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A LOS TALLERES DE EDUCACION ARTISTICA DE LAS CASAS DE CULTURA. (15 EQUIPOS DE SONIDO Y UN EQUIPO DE SONIDO PARA TEATRO AUDITORIO.)
SISTEMAS DE INFORMACIÓN														
CAPTURA Y DIGITALIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTO Y OTROS ACTOS DEL ACERVO REGISTRAL DENTRO DEL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE OAXACA	COBERTURA ESTATAL	DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	4,000,000	0	0	0	0%	0	0	ACTAS	0	0	0%	SE HA TENIDO UN RETRAZO EN EL PROYECTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
OTROS														
FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL	OAXACA DE JUAREZ	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA DE OAXACA	413,999	413,999	413,999	413,999	100%	0	0	ACCIÓN	6	6	100%	
GASTO CORRIENTE														
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SMNG A TRAVES DE COMPENSAR A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	OAXACA	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,346,970	323,856	323,856	323,856	100%	40	0	PROGRAMA	1	0	20%	CORRESPONDE AL SEGUNDO CONVENIO FIRMADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2007.
INSTALACION Y OPERACION DE 6 MODULOS FIJOS Y UN MODULO MOVIL PARA LA AFILIACION DEL SMNG	OAXACA DE JUAREZ	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	993,988	141,873	141,873	141,873	100%	375	0	BENEFICIARIO	12,711	12,711	100%	
REALIZACION DE LA OPERA LA FLAUTA MAGICA	OAXACA DE JUAREZ	PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL ESTADO DE OAXACA	125,000	125,000	125,000	118,565	95%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PLANES DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL	SAN LUCAS CAMOTLAN OAXACA	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	100,000	27,189	100,000	27,189	100%	168	0	PROYECTO	5	2	40%	
			554,106,870	92,989,872	92,989,872	92,382,793								