

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2020



OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROVEER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, REALIZANDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN LA CIUDAD DE OAXACA Y ZONA METROPOLITANA.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

PROPÓSITO: LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

COMPONENTE: 484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	00--	000--	001-GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
177,844,463.81	10,042,769.20	355,186.28	187,532,046.73	59,883,384.59	7,560,211.35	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							59,883,384.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
46,259,601.90	60,812,808.88	59,883,384.59	59,883,384.59	59,883,384.59	98.47		

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS		Número de indicador :	2588
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL			
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA			GENERACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE REPORTES, AUTORIZACION DEL COMITÉ PARA POCESOS DE ADQUISICIONESU		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	24,673.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5,921.00	6,957.00	7,329.00	4,466.00	T1+T2+T3+T4	24,673.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5,921.00				T1+T2+T3+T4	24,673.00	
ALCANZADA	5,830.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	5,830.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.46	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.63	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.63 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 484-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: 2130-DIRECCION EJECUTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	00--	000-- -	002-PLANEACION Y EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
68,480,613.66	2,498,445.51	2,083,332.57	68,895,726.60	14,872,571.98	4,477,204.76	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							14,872,571.98

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
17,943,817.06	16,355,539.54	14,882,571.98	14,872,571.98	14,872,571.98	90.93		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS			Número de indicador :	2586		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCION TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA				LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS PERMITEN REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	14,106.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	3,528.00	3,443.00	3,601.00	3,534.00	T1+T2+T3+T4	14,106.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,528.00				T1+T2+T3+T4	14,106.00	
ALCANZADA	3,162.67	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,162.67	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	89.64	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.42	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.42 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO
ACTIVIDAD: 2020-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE DRENAJE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO CUARTO MODIFICATORIO	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN AL PUENTE PORFIRIO DIAZ) 2A ETAPA.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	176,120.43	0.45	176,119.98	176,119.98	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							176,119.98

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	176,119.98	176,119.98	176,119.98	176,119.98	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS			Número de indicador :	1490		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZADAS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA. INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/				LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A SUPERVISAR SE REALIZAN EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE OBRA	

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS INTEGRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	1.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-AMPLIAR LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 327-SERVICIO DE DRENAJE OTORGADO

ACTIVIDAD: 1329-REHABILITAR INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	02-OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE	002-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 APARTADO URBANO CUARTO MODIFICATORIO	001-REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC (TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN AL PUENTE PORFIRIO DIAZ) 2A ETAPA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	8,806,021.43	1,585.01	8,804,436.42	8,804,436.42	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							8,804,436.42

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	8,804,436.42	8,804,436.42	8,804,436.42	8,804,436.42	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS			Número de indicador :	2222
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO / METROS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO PROGRAMADOS A REHABILITAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
EXPEDIENTE COMPROBATORIO BAJO EL RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA ADSCRITO A LA DIRECCION TECNICA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, INFORMACIÓN DISPONIBLE GENERADA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAACION Y PRESUPUESTO TRIMESTRALMENTE EN LA PAGINA WEB DE SAPAO: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/SAPAO/AVANCE-DE-GESTION-DE-ACTIVIDADES/	LOS TRABAJOS A REALIZAR SON ACEPTADOS POR LA SOCIEDAD Y LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS PERMITEN REALIZARLOS.

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - METROS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO REHABILITADO
Unidad de medida:	5 - METRO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	430.00	AÑO	2020	VALOR	430.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	430.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	430.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	430.00				T1+T2+T3+T4	430.00	
ALCANZADA	430.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	430.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE 2020

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES DE LAS 18 CIUDADES INTERMEDIAS SELECCIONADAS Y EL MACRO SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MÁS OAXACA).	001-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,348,205.86	0.00	6,348,205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	6,348,205.86	0.00	0.00	nan		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 821

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NO APLICA	LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.15	AÑO	2020	VALOR	0.15

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.15	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.15				T1+T2+T3+T4	0.15
ALCANZADA	0.15	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.15
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		003-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (CONTRAPARTE ESTATAL REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)			
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	10,095,728.02	0.00	10,095,728.02	10,095,728.02	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		10,095,728.02
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		10,095,728.02		10,095,728.02		10,095,728.02	10,095,728.02	100.00
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	821			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020	VALOR	0.59	AÑO	2020	VALOR	0.59	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	0.59	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.59		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.59				T1+T2+T3+T4	0.59		
ALCANZADA	0.59	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.59		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD		
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"			009-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)	001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	514,096.56	0.00	514,096.56	514,096.56	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		514,096.56	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	514,096.56	514,096.56	514,096.56	514,096.56	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	821		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.06	AÑO	2020	VALOR	0.06
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.06	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.06	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.06				T1+T2+T3+T4	0.06	
ALCANZADA	0.06	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.06	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		011-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	3,283,647.68	40,735.78	3,242,911.90	3,242,911.90	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,242,911.90		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		3,242,911.90		3,242,911.90		3,242,911.90	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 821				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	0.59	AÑO	2020		
		VALOR		0.59			0.59	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.59		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.59							
ALCANZADA	0.59		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00							
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	0.59
							T1+T2+T3+T4	0.59
							T1+T2+T3+T4	0.59
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		005-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (CONTRAPARTE ESTATAL, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SANTA ANITA ALTO)		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,613,118.41	0.00	2,613,118.41	2,613,118.41	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,613,118.41
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		2,613,118.41		2,613,118.41		2,613,118.41	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	821		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.49	AÑO	2020	VALOR	0.49
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.49	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.49	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.49				T1+T2+T3+T4	0.49	
ALCANZADA	0.49	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.49	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 1316-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	433,798.44	0.00	433,798.44	433,798.44	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		433,798.44	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	433,798.44	433,798.44	433,798.44	433,798.44	100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS Número de indicador : 1482
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	1.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	002-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (CONTRAPARTE ESTATAL AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICION ALTO)	001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	316,567.81	0.00	316,567.81	316,567.81	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		316,567.81	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	316,567.81	316,567.81	316,567.81	316,567.81	100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 821
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS) *100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
NO APLICA

SUPUESTO
LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.06	AÑO	2020	VALOR	0.06

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.06	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.06	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.06				T1+T2+T3+T4	0.06	
ALCANZADA	0.06	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.06	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 1314-SUMINISTRAR EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	008-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	001-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,798,044.38	0.00	2,798,044.38	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	2,798,044.38	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO		Número de indicador :	2300
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO RESPECTO A LO PROGRAMADO			
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO/NÚMERO DE EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A SUMINISTRAR) * 100			

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
NO APLICA	LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.96	AÑO	2020	VALOR	0.96

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.96	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.96	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.96				T1+T2+T3+T4	0.96	
ALCANZADA	0.20	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.20	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.83				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.83	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	004-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2019 (CONTRAPARTE ESTATAL AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SANTA ANITA ALTO)	001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,251,494.68	0.00	2,251,494.68	2,251,494.68	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,251,494.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,251,494.68	2,251,494.68	2,251,494.68	2,251,494.68	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	821
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS AGENDADOS) * 100				

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
NO APLICA			LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.48	AÑO	2020	VALOR	0.48

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.48	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.48	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.48				T1+T2+T3+T4	0.48	
ALCANZADA	0.48	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**

UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		010-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2019 (REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SANTA ANITA ALTO)		001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,412,109.30	0.00	2,412,109.30	2,412,109.30	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		2,412,109.30	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		2,412,109.30		2,412,109.30		2,412,109.30	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 821			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.49	AÑO	2020	VALOR	0.49
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.49	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.49	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.49				T1+T2+T3+T4	0.49	
ALCANZADA	0.49	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.49	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		012-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SANTA ANITA ALTO		001-AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,078,302.79	0.00	2,078,302.79	2,078,302.79	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,078,302.79	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado		Comprometido	Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,078,302.79		2,078,302.79	2,078,302.79		2,078,302.79	100.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	821		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.48	AÑO	2020	VALOR	0.48
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.48	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.48	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.48				T1+T2+T3+T4	0.48	
ALCANZADA	0.48	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.48	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD		
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"			006-REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A ETAPA)	001-REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA FUNDICIÓN ALTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A ETAPA)		
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,815,013.52	0.00	6,815,013.52	6,815,013.52	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,815,013.52	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	6,815,013.52	6,815,013.52	6,815,013.52	6,815,013.52	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS			Número de indicador :	821		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.47	AÑO	2020	VALOR	0.47
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.47	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.47	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.47				T1+T2+T3+T4	0.47	
ALCANZADA	0.47	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.47	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
181-MÁS OAXACA		02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"		007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MÁS OAXACA).		002-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO)		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	1,820,248.81	1,068,276.77	751,972.04	751,972.04	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 751,972.04				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		751,972.04		751,972.04		751,972.04	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS				Número de indicador : 821				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
NO APLICA				LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRAÚLICOS CONSTRUIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	AÑO	2020		VALOR	
			0.09				0.09	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.09		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.03						T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	0.03		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 1316-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO	002-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO).

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	78,488.54	0.00	78,488.54	78,488.54	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							78,488.54

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	78,488.54	78,488.54	78,488.54	78,488.54	100.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS	Número de indicador :	1482
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100		

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.17	AÑO	2020	VALOR	0.17

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.17	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.17	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.17				T1+T2+T3+T4	0.17	
ALCANZADA	0.17	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.17	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
ING. LAURA VIGNON CARREÑO
DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MÁS OAXACA).	003-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	30,558,651.34	0.00	30,558,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	30,558,651.34	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS **Número de indicador :** 821
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) *100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
NO APLICA
SUPUESTO
LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.25	AÑO	2020	VALOR	0.25

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.25	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.25	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.25				T1+T2+T3+T4	0.25	
ALCANZADA	0.24	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.24	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	96.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	96.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 96.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 1316-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO	003-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	67,746.65	0.00	67,746.65	67,746.65	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							67,746.65

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	67,746.65	67,746.65	67,746.65	67,746.65	100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS **Número de indicador :** 1482
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.33	AÑO	2020	VALOR	0.33

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.33	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.33	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.33				T1+T2+T3+T4	0.33	
ALCANZADA	0.33	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.33	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MÁS OAXACA).	004-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	724,154.42	68,547.72	655,606.70	655,606.70	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							655,606.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	655,606.70	655,606.70	655,606.70	655,606.70	100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS **Número de indicador :** 821
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
NO APLICA
SUPUESTO
LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.10	AÑO	2020	VALOR	0.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.10	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.10	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.09				T1+T2+T3+T4	0.09	
ALCANZADA	0.09	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.09	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.
UE: 002-SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA
ACTIVIDAD: 1316-INTEGRAR EXPEDIENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA HÍDRICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	001-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2019) APARTADO URBANO	004-GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	57,969.33	0.00	57,969.33	57,969.33	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							57,969.33

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	57,969.33	57,969.33	57,969.33	57,969.33	100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS **Número de indicador :** 1482
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS INTEGRADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA INTEGRADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES DE SUPERVISIÓN DE OBRA PROGRAMADAS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS HÍDRICAS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.32	AÑO	2020	VALOR	0.32

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.32	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.32	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.32				T1+T2+T3+T4	0.32	
ALCANZADA	0.32	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.32	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE 2020



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-APLICAR EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, PARA MEJORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN 18 CIUDADES INTERMEDIAS.

UE: 001-SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 613-INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SECTOR "SAN JUAN CHAPULTEPEC" MEJORADA

ACTIVIDAD: 821-CONSTRUIR DE SECTOR HIDRÁULICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	02-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS SERVICIOS DE AGUA DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA "SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC"	007-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (PROGRAMA MÁS OAXACA).	005-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	25,221,571.07	0.00	25,221,571.07	1,430,186.83	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,430,186.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	1,430,186.83	25,221,571.07	1,430,186.83	1,430,186.83	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 821

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS SECTORES AGENDADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS CONSTRUIDOS / NÚMERO DE SECTORES HIDRAULICOS AGENDADOS) *100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**

NO APLICA LA ACTIVIDAD HA SIDO FINALIZADA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SECTORES HIDRÁULICOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.13	AÑO	2020	VALOR	0.13

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.13	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.13	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.13				T1+T2+T3+T4	0.13	
ALCANZADA	0.13	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.13	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO
 DIRECTORA GENERAL